

П А С П О Р Т

федерального проекта

Жилье

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Жилье и городская среда"			
Краткое наименование федерального проекта	Жилье	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2030
Куратор федерального проекта	Хуснуллин М.Ш.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Сташин Н.Е.	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Корниенко О.В.	Директор Департамента жилищной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации		
Целевые группы федерального проекта				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"	
		Направление (подпрограмма)	Кадры и человеческий капитал. Создание возможностей для выявления талантливой молодежи, построения	

			успешной карьеры в области науки, технологий, инноваций и развитие интеллектуального потенциала страны
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
		Направление (подпрограмма)	Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году																			
1.1.	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год	НП	Миллио н квадратн ых метров	79,2000	2018	75,70 00	82,04 00	77,00 00	78,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00	91,00 00	92,00 00	100,0 000	108,0 000	120,0 000	120,0 000	Единая межведомственна я информационно- статистическая система	
1.2.	Количество семей, улучшивших жилищные условия	НП	Миллио н семей	3,5500	2018	-	3,540 0	3,500 0	3,500 0	3,600 0	3,700 0	4,200 0	4,300 0	4,400 0	4,500 0	4,700 0	4,700 0	5,000 0	Единая межведомственна я информационно- статистическая система	
2	Актуализация действующих и внедрение новых нормативно-технических документов																			
2.1.	Внедрены новые нормативно- технические документы в строительстве для осуществления поэтапного отказа от использования устаревших технологий в	НП	Единица	15,0000	2018	47,00 00	42,00 00	52,00 00	91,00 00	126,0 000	161,0 000	187,0 000	187,0 000	189,0 000	189,0 000	189,0 000	189,0 000	189,0 000	Единая межведомственна я информационно- статистическая система	

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	проектировании и строительстве, ед.																			
2.2.	Актуализированы действующие нормативно- технические документы для внедрения передовых технологий и установления ограничения на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве, ед.	НП	Единица	20,0000	2018	86,00 00	88,00 00	81,00 00	159,0 000	241,0 000	338,0 000	442,0 000	442,0 000	442,0 000	442,0 000	442,0 000	442,0 000	442,0 000	Единая межведомственна я информационно- статистическая система	
3	Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере жилищного строительства																			
3.1.	Количество мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по строительству объектов капитального строительства, указанных в статье 5.2	НП	Единица	96,0000	2018	96,00 00	94,00 00	90,00 00	32,00 00	32,00 00	32,00 00	32,00 00	-	-	-	-	-	-	Единая межведомственна я информационно- статистическая система	

[illegible]

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
4.2.	Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства	НП	Миллион квадратных метров	0,0000	2020	-	-	174,8 000	179,0 000	184,0 000	190,0 000	192,0 000	205,0 000	232,0 000	253,0 000	266,0 000	266,0 000	266,0 000	Единая межведомственная информационно- статистическая система	
5	Развитие ЕИСЖС, в т.ч. загрузка полной информации о всех видах жилищного строительства, продажах жилья в новостройках и на вторичном рынке																			
5.1.	Объем многоквартирного жилья в стадии строительства	НП	Миллион квадратных метров	115,0000	2018	-	107,5 000	92,00 00	94,00 00	97,00 00	100,0 000	101,0 000	108,0 000	122,0 000	133,0 000	140,0 000	140,0 000	140,0 000	Единая межведомственная информационно- статистическая система	
5.2.	Объем ввода в многоквартирных жилых домах в год, млн. кв. метров	ФП	Миллион квадратных метров	46,2000	2018	43,30 00	43,50 00	41,00 00	42,00 00	43,00 00	44,00 00	46,00 00	47,00 00	47,00 00	54,00 00	61,00 00	70,00 00	70,00 00	Единая межведомственная информационно- статистическая система	
6	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья																			
6.1.	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития	НП	Миллион квадратных	8,3000	2018	8,300 0	6,300 0	7,040 0	4,829 0	8,936 3	10,94 47	11,70 66	-	-	-	-	-	-	Единая межведомственная информационно-	

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	жилищного строительства субъектов Российской Федерации		метров																	статистическая система
7	Повышение объема ввода жилья, построенного населением до 50 млн. кв. метров к концу 2030 года, с учетом реализации мероприятий новой социально-экономической инициативы «Мой частный дом»																			
7.1.	Объем ввода жилья, построенного населением	НП	Миллио н квадратн ых метров	33,0000	2018	-	-	-	36,00 00	37,00 00	41,00 00	44,00 00	44,00 00	45,00 00	46,00 00	47,00 00	50,00 00	50,00 00		Единая межведомственна я информационно- статистическая система

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году														
1.1.	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год	НП	Миллион квадратных метров	5,31	10,70	16,39	21,11	25,39	31,31	37,17	43,57	50,91	57,86	64,81	85,00
1.2.	Количество семей, улучшивших жилищные условия	НП	Миллион семей	0,14	0,35	0,61	0,89	1,19	1,40	1,62	1,88	2,14	2,41	2,64	3,70
2	Актуализация действующих и внедрение новых нормативно-технических документов														
2.1.	Внедрены новые нормативно-технические документы в строительстве для осуществления поэтапного отказа от использования устаревших технологий в проектировании и строительстве, ед.	НП	Единица	140,0 0	140,0 0	140,0 0	140,0 0	140,0 0	140,0 0	140,0 0	140,0 0	140,0 0	140,0 0	140,0 0	161,00
2.2.	Актуализированы действующие нормативно-технические документы для внедрения передовых технологий и установления ограничения на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве, ед.	НП	Единица	241,0 0	241,0 0	241,0 0	241,0 0	241,0 0	241,0 0	241,0 0	241,0 0	241,0 0	241,0 0	241,0 0	338,00
3	Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере жилищного строительства														
3.1.	Количество мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по строительству объектов капитального строительства, указанных в статье 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации	НП	Единица	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
3.2.	Количество мероприятий, указанных в статье	ФП	Единица	15,00	16,00	16,00	17,00	17,00	17,00	18,00	19,00	19,00	20,00	21,00	22,00

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении которых предусмотрена возможность их осуществления в электронной форме при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства														
4	Донастройка механизма вовлечения в оборот земель, включая использование инструментов АО «ДОМ.РФ», упрощение процедур и использования договоров застройки и комплексного развития территорий														
4.1.	Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот АО «ДОМ.РФ»	НП	Миллион квадратных метров	17,90	17,90	17,90	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,10	18,10	18,10	18,10
4.2.	Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства	НП	Миллион квадратных метров	184,0 0	184,0 0	184,0 0	185,0 0	185,0 0	186,0 0	186,0 0	187,0 0	188,0 0	189,0 0	189,0 0	190,00
5	Развитие ЕИСЖС, в т.ч. загрузка полной информации о всех видах жилищного строительства, продажах жилья в новостройках и на вторичном рынке														
5.1.	Объем многоквартирного жилья в стадии строительства	НП	Миллион квадратных метров	90,00	90,00	91,00	91,00	92,00	92,00	93,00	93,00	93,00	94,00	94,00	100,00
5.2.	Объем ввода в многоквартирных жилых домах в год, млн. кв. метров	ФП	Миллион квадратных метров	2,90	5,00	7,70	9,70	11,60	14,60	17,30	20,30	23,80	26,90	30,60	44,00
6	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья														
6.1.	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	НП	Миллион квадратных метров	0,00	0,00	0,00	0,09	0,26	0,50	0,75	0,90	1,10	1,35	1,60	10,94

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
7	Повышение объема ввода жилья, построенного населением до 50 млн. кв. метров к концу 2030 года, с учетом реализации мероприятий новой социально-экономической инициативы «Мой частный дом»														
7.1.	Объем ввода жилья, построенного населением	НП	Миллион квадратных метров	2,40	5,70	8,70	11,40	13,80	16,70	19,80	23,30	27,40	31,00	34,20	41,00

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году																			
1.1	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации	-	Миллио н квадрат ных метров	82,0000	2020	-	82,0 400	77,0 000	78,0 000	80,0 000	85,0 000	90,0 000	91,0 000	92,0 000	100, 000 0	108, 000 0	120, 000 0	120, 000 0	Утвержден ие документа	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год
Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации																				
1.2	Осуществлен мониторинг обеспечения жилими помещениями инвалидов и семей, имеющих детей- инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года, в субъектах	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Российской Федерации																			
Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года																				
2	Актуализация действующих и внедрение новых нормативно-технических документов																			
2.1	Актуализирован ы действующие и внедрены новые нормативно- технические документы, необходимые для внедрения передовых технологий и установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве	-	Условна я единица	0,0000	2019	-	130, 000 0	133, 000 0	117, 000 0	117, 000 0	132, 000 0	130, 000 0	-	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год
Утвержден 791 приказ Минстроя России и Росстандарта о принятии новых нормативно-технических документов и об актуализации действующих нормативно-технических документов для внедрения передовых технологий и установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве																				
2.2	Проведена разработка и	-	Условна я	0,0000	2018	-	-	-	100, 000	-	-	100, 000	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативно	Улучшение жилищных условий

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	актуализация стандартов продукции промышленност и строительных материалов в целях повышения качества индустриальног о жилищного строительства		единица						0			0							го правового (правового) акта	не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год
Разработаны стандарты продукции промышленности строительных материалов в целях повышения качества индустриального жилищного строительства																				
3	Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере жилищного строительства																			
3.1	Внесены изменения в законодательств о Российской Федерации, касающиеся установления единых требований предоставления государственны х и муниципальных	-	Условна я единица	0,0000	2019	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативно го правового (правового) акта	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
3.3	Реализованы мероприятия по управлению и содержанию федерального проекта "Жилье"	-	Условна я единица	1,0000	2019	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Обеспечен ие реализации федерально го проекта (результата федерально го проекта)	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год	
Обеспечены функции по управлению и сопровождению федерального проекта. Достигнуты результаты федерального проекта.																					
3.4	Внедрены единые требования предоставления государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве	-	Условна я единица	0,0000	2022	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год	
Предоставление государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве осуществляется по единым требованиям																					
4	Донастройка механизма вовлечения в оборот земель, включая использование инструментов АО «ДОМ.РФ», упрощение процедур и использования договоров застройки и комплексного развития территорий																				
4.1	Установлен контроль за использованием	-	Условна я единица	0,0000	2018	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативно го	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн.	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	земельных участков, находящихся в федеральной собственности, за счет обязательного информировани я единого института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участках																		правового (правового) акта	семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год
Принят Федеральный закон, предусматривающий установление контроля за использованием земельных участков, находящихся в федеральной собственности, за счет обязательного информирования единого института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участках																				
4.2	Внесены изменения в законодательств о Российской Федерации, предусматрива ющие упрощение	-	Условна я единица	0,0000	2018	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативно го правового (правового) акта	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	механизма изъятия земельных участков в целях реализации проектов комплексного устойчивого развития территорий																			млн. кв. метров в год
Принят Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования правового регулирования отношений по градостроительному зонированию и планировке территории, а также отношений по изъятию земельных участков для государственных и муниципальных нужд)"																				
4.3	Принято Правительствен ной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской	-	Условна я единица	1,0000	2018	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	Утвержден ие документа	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Федерации, решение о вовлечении в оборот земельных участков																			
Вовлечение в оборот земельных участков для жилищного строительства и иного строительства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства"																				
4.4	Совершенствовани е механизмов вовлечения в оборот земельных участков, находящихся в государственно й и муниципальной собственности	-	Условна я единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативно го правового (правового) акта	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год
Внесены изменения в Федеральный закон от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»																				
5	Развитие ЕИСЖС, в т.ч. загрузка полной информации о всех видах жилищного строительства, продажах жилья в новостройках и на вторичном рынке																			
5.1	Обеспечена интеграция единой информационно й системы	-	Условна я единица	0,0000	2018	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативно го правового (правового)	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	жилищного строительства с Единым порталом государственны х и муниципальных услуг, единой системой идентификации и аутентификаци и, региональными информационны ми системами обеспечения градостроитель ной деятельности, единым государственны м реестром заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, Единым																		акта	жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	решение о выделении средств федерального бюджета на финансировани е мероприятий по стимулировани ю программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации		я единица			00	00	00	00										нормативно го правового (правового) акта	жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год
Утвержден федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период объем средств на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации																				
6.2	Утвержден размер бюджетных ассигнований для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов	-	Условна я единица	1,0000	2018	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативно го правового (правового) акта	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Российской Федерации в рамках реализации мероприятия по стимулировани ю программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации																			
Определены объемы бюджетных ассигнований для распределения субсидий между субъектами Российской Федерации - участниками мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, которые утверждены в приложении к Федеральному закону "О федеральном бюджете на очередной год и плановый период"																				
6.3	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматрива ющих строительство жилья, которые включены в	-	Единица	0,0000	2018	-	107, 000 0	124, 000 0	151, 000 0	185, 000 0	133, 000 0	127, 000 0	-	-	-	-	-	-	Строительс тво (реконструк ция, техническо е первооруж ение, приобретен ие) объекта недвижимо го имущества	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	государственны е программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства																			
Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации																				
6.4	Внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства в части уточнения направлений	-	Условна я единица	0,0000	2018	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативно го правового (правового) акта	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	использования субсидий в рамках мероприятий по стимулировани ю программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации																			
Внесены изменения в Приложение № 6 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710																				
6.5	Внесены изменения в НПА, предусматрива ющие расширение перечня мероприятий в целях направления субсидий для финансировани я строительства инфраструктуры	-	Условно я единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативно го правового (правового) акта	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	в жилищном строительстве																			
Обеспечена возможность выпуска облигаций для финансирования строительства инфраструктуры в жилищном строительстве																				
7	Повышение объема ввода жилья, построенного населением до 50 млн. кв. метров к концу 2030 года, с учетом реализации мероприятий новой социально-экономической инициативы «Мой частный дом»																			
7.2	Созданы условия для формирования реестра типовых проектов индивидуальных жилых домов	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год
Создан реестр типовых проектов ИЖС, использование которых позволит упростить проведение кредитными организациями оценки проектов и предмета залога для целей предоставления проектного финансирования и ипотечного жилищного кредитования																				
7.3	Созданы условия для распространения проектного финансирования жилищного строительства с использованием счетов эскроу на ИЖС	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативно го правового (правового) акта	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Принят Федеральный закон, позволяющий привлекать средства участников на малоэтажное строительство, а также регулирующий вопросы управления общим имуществом в границах территории малоэтажной застройки																					
7.4	Проведена градостроительная подготовка земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства	-	Гектар	0,0000	2022	-	-	-	-	-	15 000,000 0	20 000,000 0	25 000,000 0	30 000,000 0	40 000,000 0	50 000,000 0	60 000,000 0	75 000,000 0	Утверждение документа	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год	
Субъектами Российской Федерации осуществлены мероприятия, направленные на градостроительную подготовку земельных участков общей площадью не менее 75 тыс. га, на которых планируется строительство индивидуальных домов для жителей субъектов Российской Федерации																					
7.5	Запущено массовое индустриальное строительство ИЖС	-	Миллион квадратных метров	0,0000	2022	-	-	-	-	0,10 00	0,20 00	0,60 00	1,20 00	2,20 00	3,50 00	5,10 00	7,30 00	9,80 00	Утверждение документа	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год	
К 2030 году обеспечено строительство индустриального ИЖС не менее 30 млн. кв. м (накопительным итогом к 2030 году) для населения Российской Федерации																					
7.1	Выполнены работы по	Национальная система	УСЛ ЕД	0,0000	2022	-	-	-	-	1,00 00	2,00 00	3,00 00	4,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	Оказание услуг	Улучшение жилищных условий	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	развитию инфраструктуры пространственн ых данных Российской Федерации (нарастающим итоном)	пространствен ных данных																		(выполнени е работ)	не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год

Создана цифровая картографическая продукция для наполнения ЕЭКО, в том числе цифровые ортофотопланы (создание цифровых ортофотопланов масштаба 1:2 000 и 1:10 000 не менее 450 тыс. кв. км ежегодно)
Выполнены работы по нивелированию I и II классов (на 31.12.2023 – не менее 150 км хода, на 31.12.2024 – не менее 150 км хода, на 31.12.2025 – не менее 100 км хода); с 2025 года – восстановление (закладка) пунктов ГГС и ГНС

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Актуализация действующих и внедрение новых нормативно-технических документов												
1.1.	Актуализированы действующие и внедрены новые нормативно-технические документы, необходимые для внедрения передовых технологий и установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве	253 299,05	253 299,05	253 299,05	506 598,10	506 598,10	506 598,10	759 897,15	759 897,15	759 897,15	1 013 196,20	1 013 196,20	1013196.2
2	Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере жилищного строительства												
2.1.	Реализованы мероприятия по управлению и содержанию федерального проекта "Жилье"	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130000
3	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья												
3.1.	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	21 323,50	547 032,00	1 201 325,00	1 784 826,00	2 488 460,40	3 603 977,10	4 976 920,80	6 693 100,30	8 580 897,90	10 811 931,30	20 594 154,80	22820805.5

7. Дополнительная информация

1	I . Результаты 1. «Внедрено ипотечное меню для создания/реконструкции объекта ИЖС из 3 основных кредитных продуктов». 1.1. В рамках комплексной застройки ИЖС специализированным застройщиком продукт реализует Банк ВТБ (ПАО). 1.2. При строительстве профессиональным подрядчиком продукт реализует ПАО Сбербанк. 1.3. Строительство «хоз.способом» - издано постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2022 г. № 993 «О внесении изменений в Правила возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 - 2022 годах». По состоянию на 21 июня 2022 года по информации АО «ДОМ.РФ» в программе кредитования хоз. способа участвуют 17 банков. 2. «Внедрена упрощенная система ввода в эксплуатацию ИЖС и регистрации нового объекта недвижимости, позволяющая ускорить процесс улучшения жилищных условий». Принят Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», продлевающий «дачную амнистию», позволяющую поставить на кадастровый учет и зарегистрировать жилой или садовый дом, предоставив лишь технический план и документ на участок, а также принят Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 299-ФЗ «О внесении изменений в статью 77 Земельного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступающий в силу с 1 марта 2022 г. и предоставляющий право гражданам (фермерам) строительства, реконструкции и эксплуатации жилого дома, предназначенного для проживания членов семьи на земельном участке сельскохозяйственного назначения. 3. «Участки под ИЖС предоставляются в упрощенном порядке». 3.1. Земельные участки вовлечены в оборот и подготовлены к застройке. Вовлечение участков в оборот и их градостроительная подготовка отражены в предлагаемом проекте паспорта федерального проекта «Жилье» в виде результата задачи «Повышение объема ввода жилья, построенного населением до 50 млн. кв. метров к концу 2030 года, с учетом реализации мероприятий новой социально-экономической инициативы «Мой частный дом» с формулировкой «Проведена градостроительная подготовка земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства». В соответствии с указанным результатом к 2024 г. будет проведена градостроительная подготовка земельных участков общей площадью 15 тыс. га., к 2030 г. – 75 тыс. га. 3.2. Внедрен упрощенный порядок продажи и оформления земельного участка в собственность гражданина. Принят Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», продлевающий «дачную амнистию», позволяющую поставить на кадастровый учет и зарегистрировать жилой или садовый дом, предоставив лишь технический план и документ на участок, а также принят Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 299-ФЗ «О внесении изменений в статью 77 Земельного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступающий в силу с 1 марта 2022 г. и предоставляющий право гражданам (фермерам) строительства, реконструкции и эксплуатации жилого дома, предназначенного для проживания членов семьи на земельном участке сельскохозяйственного назначения. 3.3. Процедура оформления происходит в режиме «одно окно» в срок до 10 рабочих дней. Статьей 16 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» предусмотрена возможность государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на объекты ИЖС в течение 10 рабочих дней с даты приема органом регистрации прав заявления на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов. Прием документов осуществляется как территориальными органами Росреестра, так и посредством многофункциональных центров, работающих по принципу «одного окна».
---	--

Кроме того, с целью упрощения порядка подготовки и предоставления документов для регистрации объекта собственности был принят Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», продлевающий «дачную амнистию», позволяющую поставить на кадастровый учет и зарегистрировать жилой или садовый дом, предоставив лишь технический план и документ на участок.

Также Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения, позволяющие исключить правовую неопределенность и случаи приостановления учетно-регистрационных действий в тех случаях, когда законодательством предусмотрена возможность строительства определенных объектов недвижимости в границах зон с особыми условиями использования территории, что также способствует ускорению оформления права собственности на объекты ИЖС.

Кроме того, 1 мая 2022 года принят Федеральный закон № 124-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который предусматривает внесение изменений в том числе в Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в части закрепления трехдневного срока с даты приема органом регистрации прав заявления на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в отношении земельных участков, предназначенных в том числе для ИЖС, и (или) в отношении зданий, сооружений, расположенных на таком земельном участке.

II. Мероприятия

1. Мероприятие – «Начало формирования во всех регионах Реестра «Земельный банк для ИЖС», в котором представлены сведения о территориях и участках, в отношении которых проведена градостроительная подготовка для ИЖС».

Субъектами Российской Федерации сформированы земельные участки на реализацию комплексных проектов ИЖС в объеме 79,1 тыс. га.

Субъектами Российской Федерации реализуется механизм ознакомления граждан со свободными земельными участками (в том числе посредством соответствующих интернет-сайтов), которые могут быть предоставлены для ИЖС как льготным категориям граждан, так и на общих основаниях (путем приобретения).

2. Мероприятие – «Разработаны новые ипотечные продукты. Заключены первые договоры по каждому продукту».

Согласно опросу, проведенному Банком России, более половины из 60 банков-участников федеральных программ государственной поддержки ипотеки и ведущих ипотечных кредиторов, доля которых составляет 90 % в общем ипотечном портфеле, имеют разработанные кредитные продукты для ИЖС или планируют их разработку.

В настоящее время ипотечные кредиты на цели ИЖС предоставляют такие системно значимые кредитные организации, как: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Совкомбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Россельхозбанк», ПАО РОСБАНК.

3. Мероприятие – «Принят Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и иные нормативные правовые акты» (в части правового регулирования строительства и эксплуатации объектов ИЖС, ипотеки под ИЖС, в т.ч. на землях различных категорий)» (учтено в Результате 12.1 Задачи 12 федерального проекта).

Принят Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 476-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Закон направлен на формирование необходимой правовой основы для привлечения денежных средств граждан и юридических лиц в строительство объектов индивидуального жилищного строительства.

4. Контрольная точка – «Сформирован электронная библиотека типовых проектов ИЖС. В нее включены не менее 20 проектов». «Мероприятие - Создана библиотека типовых проектов ИЖС (лучшие реализованные практики, домокомплекты аккредитованных производителей), обеспечен открытый доступ».

Проведен всероссийский конкурс на разработку типовых проектов индивидуальных и многоквартирных малоэтажных жилых домов, а также социально-культурных объектов с использованием деревянных несущих строительных конструкций на основе Стандарта комплексного развития территорий, по итогам которого 23 декабря 2021 года утвержден реестр проектов-победителей.

5. Контрольная точка – «Разработка методики расчета единого платежа за подключение ИЖС ко всем видам сетей». Мероприятие – «Инвестиционные программы РСО синхронизированы, разработаны планы мероприятий по реконструкции и строительству сетей в субъектах РФ. Утверждена методика расчета выравненного платежа за подключение участка ко всем видам сетей».

Внедряется социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов РФ (утверждена дорожная карта (план мероприятий)).

Издано постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», направленное на упрощение для граждан порядка подключения (технологического присоединения) в сетях газоснабжения.

Издано постановление Правительства Российской Федерации от 9 октября 2021 г. № 1711 «О внесении изменений в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», которым определен размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Жилье

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году							
1.1	Результат "Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации"	01.01.20 19	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стасишин Н. Е.		Единая межведомственная информационно- статистическая система
1.1. 1	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.20 19	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стасишин Н. Е.	Исходящее письмо Документ направлен в Правительство Российской Федерации	Система электронного документооборота Минстроя России
1.1. 2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Стасишин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлен проект доклада в Правительство Российской Федерации	Система эклектронного документооборота Минстроя России
1.1. 3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Стасишин Н. Е.	Отчет Опубликована официальная информация на сайте	Официальный сайт Росстата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	органами и организациями"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Росстата	
1.1. 4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо В системе электронного документооборота Минстроя России документ подписан	Система электронного документооборота Минстроя России
1.1. 5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.20 20	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Документ направлен в Правительство Российской Федерации	Система электронного документооборота Минстроя России
1.1. 6	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлен проект доклада в Правительство Российской Федерации	Система электронного документооборота Минстроя России
1.1. 7	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Отчет Опубликована официальная информация на сайте Росстата	Официальный сайт Росстата
			31.12.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо В системе электронного документооборота Минстроя России документ подписан	Система электронного документооборота Минстроя России
1.1. 9	Контрольная точка "Документ разработан"	-	20.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 1 полугодие 2021 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации.	Система электронного документооборота Минстроя России
1.1. 10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.10.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 9 месяцев 2021 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации.	Система электронного документооборота Минстроя России
1.1. 11	Контрольная точка "Документ опубликован" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Осуществлен сбор информации об оперативном вводе жилья в субъектах Российской Федерации за 2021 год	Система электронного документооборота Минстроя России
1.1. 12	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства	-	30.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	07	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 2021 год в Аналитический центр при	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	в субъектах Российской Федерации за 2021 год" , значение: 0.0000			точками отсутствует			Правительстве Российской Федерации	
1.1. 13	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 3 месяца 2022 года" , значение: 0.0000	-	20.04.20 22	06	08	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 3 месяца 2022 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	Система электронного документооборота Минстроя России
1.1. 14	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 6 месяцев 2022 года" , значение: 0.0000	-	20.07.20 22	07	10	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 6 месяцев 2022 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	Система электронного документооборота Минстроя России
1.1. 15	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 9 месяцев 2022 года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.10.20 22	08	11	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 9 месяцев 2022 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	Система электронного документооборота Минстроя России
1.1.	Контрольная точка	-	20.11.20	10	12	Сташишин Н.	Исходящее письмо	Система электронного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
16	"Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 10 месяцев 2022 года" , значение: 1.0000 , Условная единица		22			Е.	Направлена информация о вводе жилья за 10 месяцев 2022 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	документооборота Минстроя России
1.1. 17	Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 2022 год" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Осуществлен сбор информации об оперативном вводе жилья в субъектах Российской Федерации за 2022 год	Система электронного документооборота Минстроя России
1.1. 18	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 2022 год " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 2022 год в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	Система электронного документооборота Минстроя России
1.1. 19	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 2023 год " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.03.2023	06	08	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 2 месяца 2023 года в Аналитический центр при Правительстве	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Федерации за 2 месяца 2023 года" , значение: 1.0000 , Условная единица						Российской Федерации	
1.1. 20	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 4 месяца 2023 года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.05.20 23	07	09	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 4 месяца 2023 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	Система электронного документооборота Минстроя России
1.1. 21	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 6 месяцев 2023 года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.07.20 23	08	10	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 6 месяцев 2023 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	Система электронного документооборота Минстроя России
1.1. 22	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 8 месяцев 2023 года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.09.20 23	09	11	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 8 месяцев 2023 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	Система электронного документооборота Минстроя России
1.1.	Контрольная точка	-	20.11.20	10	12	Сташишин Н.	Исходящее письмо	Система электронного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
23	"Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 10 месяцев 2023 года" , значение: 1.0000 , Условная единица		23			Е.	Направлена информация о вводе жилья за 10 месяцев 2023 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	документооборота Минстроя России
1.1. 24	Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 2023 год" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 23	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Осуществлен сбор информации об оперативном вводе жилья в субъектах Российской Федерации за 2023 год	Система электронного документооборота Минстроя России
1.1. 25	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 2023 год " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.01.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 2023 год в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	Система электронного документооборота Минстроя России
1.1. 26	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 2023 год " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.03.20 24	06	08	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 2 месяца 2024 года в Аналитический центр при Правительстве	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Федерации за 2 месяца 2024 года" , значение: 1.0000 , Условная единица						Российской Федерации	
1.1. 27	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 4 месяца 2024 года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.05.20 24	07	09	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 4 месяца 2024 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	Система электронного документооборота Минстроя России
1.1. 28	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 6 месяцев 2024 года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.07.20 24	08	10	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 6 месяцев 2024 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	Система электронного документооборота Минстроя России
1.1. 29	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 8 месяцев 2024 года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.09.20 24	09	13	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 8 месяцев 2024 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	Система электронного документооборота Минстроя России
1.1.	Контрольная точка	-	20.11.20	10	12	Сташишин Н.	Исходящее письмо	Система электронного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
30	"Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 10 месяцев 2024 года" , значение: 1.0000 , Условная единица		24			Е.	Направлена информация о вводе жилья за 10 месяцев 2024 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	документооборота Минстроя России
1.1. 31	Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 2024 год" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 24	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Осуществлен сбор информации об оперативном вводе жилья в субъектах Российской Федерации за 2024 год	Система электронного документооборота Минстроя России
1.1. 32	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Отчет Опубликована официальная информация Росстата	Официальный сайт Росстата
1.1. 33	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Отчет Опубликована официальная информация Росстата	Официальный сайт Росстата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 34	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стасишин Н. Е.	Отчет Опубликована официальная информация Росстата	Официальный сайт Росстата
1.1. 35	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стасишин Н. Е.	Отчет Опубликована официальная информация Росстата	Официальный сайт Росстата
1.1. 36	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.20 26	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стасишин Н. Е.	Отчет Опубликована официальная информация Росстата	Официальный сайт Росстата
1.1. 37	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Стасишин Н. Е.	Отчет Опубликована официальная информация Росстата	Официальный сайт Росстата
1.1. 38	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и"	-	31.12.20 26	02	04	Стасишин Н. Е.	Отчет Опубликована официальная информация Росстата	Официальный сайт Росстата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	организациями"							
1.1. 39	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 26	03	05	Стасишин Н. Е.	Отчет Опубликована официальная информация Росстата	Официальный сайт Росстата
1.1. 40	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.20 27	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стасишин Н. Е.	Отчет Опубликована официальная информация Росстата	Официальный сайт Росстата
1.1. 41	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Стасишин Н. Е.	Отчет Опубликована официальная информация Росстата	Официальный сайт Росстата
1.1. 42	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Стасишин Н. Е.	Отчет Опубликована официальная информация Росстата	Официальный сайт Росстата
1.1. 43	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 27	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стасишин Н. Е.	Отчет Опубликована официальная информация Росстата	Официальный сайт Росстата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 44	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стасишин Н. Е.	Отчет Опубликована официальная информация Росстата	Официальный сайт Росстата
1.1. 45	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Стасишин Н. Е.	Отчет Опубликована официальная информация Росстата	Официальный сайт Росстата
1.1. 46	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стасишин Н. Е.	Отчет Опубликована официальная информация Росстата	Официальный сайт Росстата
1.1. 47	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 28	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стасишин Н. Е.	Отчет Опубликована официальная информация Росстата	Официальный сайт Росстата
1.1. 48	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Стасишин Н. Е.	Отчет Опубликована официальная информация Росстата	Официальный сайт Росстата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
1.1. 49	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Отчет Опубликована официальная информация Росстата	Официальный сайт Росстата
1.1. 50	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Сташишин Н. Е.	Отчет Опубликована официальная информация Росстата	Официальный сайт Росстата
1.1. 51	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 29	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Отчет Опубликована официальная информация Росстата	Официальный сайт Росстата
1.1. 52	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Отчет Опубликована официальная информация Росстата	Официальный сайт Росстата
1.1. 53	Контрольная точка	-	31.12.20 30	Взаимосвязь с	04	Сташишин Н.	Отчет	Официальный сайт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	"Документ разработан"			иными результатами и контрольными точками отсутствует		Е.	Опубликована официальная информация Росстата	Росстата
1.1. 54	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стасишин Н. Е.	Отчет Опубликована официальная информация Росстата	Официальный сайт Росстата
1.1. 55	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 30	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стасишин Н. Е.	Отчет Опубликована официальная информация Росстата	Официальный сайт Росстата
1.2	Результат "Осуществлен мониторинг обеспечения жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей- инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года, в субъектах Российской Федерации "	01.01.20 22	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стасишин Н. Е.		Система электронного документооборота Минстроя России
1.2. 1	Контрольная точка "Осуществлен	-	01.02.20 22	Взаимосвязь с иными	12	Гордеев Ю. С.	Исходящее письмо Направлен доклад в	Система электронного документооборота

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	мониторинг обеспечения субъектами РФ жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за 2021 год ", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует			Правительство Российской Федерации о реализации мероприятий по обеспечению субъектами РФ жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за 2021 год	Минстроя России
1.2. 2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг обеспечения субъектами РФ жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в I квартале 2022 года " , значение: 0.0000	-	30.04.2022	11	13	Гордеев Ю. С.	Исходящее письмо Направлен доклад в Правительство Российской Федерации о реализации мероприятий по обеспечению субъектами РФ жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, I квартал 2022 года	Система электронного документооборота Минстроя России
1.2. 3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг обеспечения субъектами РФ жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в 1 полугодии 2022 года " , значение: 0.0000	-	30.07.2022	12	09	Гордеев Ю. С.	Исходящее письмо Направлен доклад в Правительство Российской Федерации о реализации мероприятий по обеспечению субъектами РФ жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за 1 полугодие 2022 года	Система электронного документооборота Минстроя России
1.2.	Контрольная точка	-	30.09.20	13	10	Сташишин Н.	Исходящее письмо	Система электронного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4	"Осуществлен мониторинг обеспечения субъектами РФ жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за 8 месяцев 2022 года"		22			Е.	Направлен доклад в Правительство Российской Федерации о реализации мероприятий по обеспечению субъектами РФ жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за 8 месяцев 2022 года	документооборота Минстроя России
1.2. 5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг обеспечения субъектами РФ жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за 10 месяцев 2022 года"	-	30.11.20 22	09	11	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Направлен доклад в Правительство Российской Федерации о реализации мероприятий по обеспечению субъектами РФ жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за 10 месяцев 2022 года	Система электронного документооборота Минстроя России
1.2. 6	Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг обеспечения субъектами РФ жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за 2022 год "	-	31.12.20 22	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Осуществлен сбор информации о реализации мероприятий по обеспечению субъектами РФ жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за 2022 год	Система электронного документооборота Минстроя России
1.2.	Контрольная точка	-	01.02.20	Взаимосвязь с	07	Сташишин Н.	Исходящее письмо	Система электронного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7	"Осуществлен мониторинг обеспечения субъектами РФ жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за 2022 год "		23	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Е.	Направлены сведения в Министерство финансов Российской Федерации о численности граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки за счет средств федерального бюджета по обеспечению жильем, в том числе инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за 2022 год	документооборота Минстроя России
1.2. 8	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг обеспечения субъектами РФ жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за 2 месяца 2023 года"	-	31.03.2023	06	08	Сташин Н. Е.	Исходящее письмо Направлены сведения в Министерство финансов Российской Федерации о численности граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки за счет средств федерального бюджета по обеспечению жильем, в том числе инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на 01.03.2023	Система электронного документооборота Минстроя России
1.2. 9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг обеспечения субъектами РФ жилыми помещениями инвалидов	-	31.05.2023	07	09	Сташин Н. Е.	Исходящее письмо Направлены сведения в Министерство финансов Российской Федерации о численности граждан,	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	и семей, имеющих детей-инвалидов, за 4 месяца 2023 года"						которым предоставлены меры социальной поддержки за счет средств федерального бюджета по обеспечению жильем, в том числе инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на 01.05.2023	
1.2. 10	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг обеспечения субъектами РФ жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в 1 полугодии 2023 года"	-	31.07.20 23	08	10	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Направлены сведения в Министерство финансов Российской Федерации о численности граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки за счет средств федерального бюджета по обеспечению жильем, в том числе инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на 01.07.2023	Система электронного документооборота Минстроя России
1.2. 11	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг обеспечения субъектами РФ жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за 9 месяцев 2023 года"	-	31.10.20 23	09	11	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Направлены сведения в Министерство финансов Российской Федерации о численности граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки за счет средств федерального бюджета по	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							обеспечению жильем, в том числе инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на 01.10.2023	
1.2. 12	Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг обеспечения субъектами РФ жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей- инвалидов, за 2023 год"	-	31.12.20 23	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Направлены предварительные сведения в Министерство финансов Российской Федерации о численности граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки за счет средств федерального бюджета по обеспечению жильем, в том числе инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за 2023 год	Система электронного документооборота Минстроя России
1.2. 13	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг обеспечения субъектами РФ жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей- инвалидов, за 2023 год"	-	01.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Направлен доклад в Правительство Российской Федерации о реализации мероприятий по обеспечению субъектами РФ жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за 2023 год	Система электронного документооборота Минстроя России
1.2.	Контрольная точка	-	31.03.20	06	08	Сташишин Н.	Исходящее письмо	Система электронного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
14	"Осуществлен мониторинг обеспечения субъектами РФ жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за 2 месяца 2024 года"		24			Е.	Направлен доклад в Правительство Российской Федерации о реализации мероприятий по обеспечению субъектами РФ жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за 2 месяца 2024 года	документооборота Минстроя России
1.2. 15	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг обеспечения субъектами РФ жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за 4 месяца 2024 года"	-	31.05.20 24	07	09	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Направлен доклад в Правительство Российской Федерации о реализации мероприятий по обеспечению субъектами РФ жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за 4 месяца 2024 года	Система электронного документооборота Минстроя России
1.2. 16	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг обеспечения субъектами РФ жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в 1 полугодии 2024 года "	-	30.07.20 24	08	10	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Направлен доклад в Правительство Российской Федерации о реализации мероприятий по обеспечению субъектами РФ жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за 1 полугодие 2024 года	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 17	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг обеспечения субъектами РФ жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за 8 месяцев 2024 года"	-	30.09.20 24	09	11	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Направлен доклад в Правительство Российской Федерации о реализации мероприятий по обеспечению субъектами РФ жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за 8 месяцев 2024 года	Система электронного документооборота Минстроя России
1.2. 18	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг обеспечения субъектами РФ жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за 10 месяцев 2024 года"	-	30.11.20 24	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Направлен доклад в Правительство Российской Федерации о реализации мероприятий по обеспечению субъектами РФ жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за 10 месяцев 2024 года	Система электронного документооборота Минстроя России
2	Актуализация действующих и внедрение новых нормативно-технических документов							
2.1	Результат "Актуализированы действующие и внедрены новые нормативно-технические документы, необходимые для внедрения передовых технологий и"	01.01.20 19	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музыченко С. Г.		Единая межведомственная информационно-статистическая система

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве"							
2.1. 1	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волков Д. А.	Прочий тип документа Актуализированные действующие и принятые новые нормативно-технические документы в строительной сфере, обеспечивающие использование передовых технологий в проектировании и строительстве, вступили в силу	СЭД Минстроя России
2.1. 2	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волков Д. А.	Паспорт проекта По итогам 2019 года проведена актуализация не менее 88 действующих и принято не менее 42 новых нормативно-технических документов в строительной сфере, обеспечивающих использование передовых технологий в проектировании и строительстве, в том числе	СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							в жилищном строительстве	
2.1. 3	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волков Д. А.	Прочий тип документа Проведены экспертизы проектов нормативно- технических документов в ТК 465	СЭД Минстроя России
2.1. 4	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волков Д. А.	Исходящее письмо Подготовлены первые редакции проектов нормативно-технических документов	СЭД Минстроя России
2.1. 5	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волков Д. А.	Прочий тип документа Подготовлены окончательные редакции проектов нормативно- технических документов	СЭД Минстроя России
2.1. 6	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	31.12.20 19	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волков Д. А.	Прочий тип документа Проведены публичные обсуждения проектов нормативно-технических документов	СЭД Минстроя России
2.1. 7	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Волков Д. А.	Прочий тип документа Актуализированные действующие и принятые	СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		новые нормативно- технические документы в строительной сфере, обеспечивающие использование передовых технологий в проектировании и строительстве, вступили в силу	
2.1. 8	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волков Д. А.	Прочий тип документа По итогам 2020 года проведена актуализация не менее 81 действующего и принято не менее 52 новых нормативно-технических документов в строительной сфере, обеспечивающих использование передовых технологий в проектировании и строительстве, в том числе в жилищном строительстве	СЭД Минстроя России
2.1. 9	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Волков Д. А.	Прочий тип документа Проведены экспертизы проектов нормативно- технических документов в ТК 465	СЭД Минстроя России
2.1.	Контрольная точка "Акт	-	31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Волков Д. А.	Исходящее письмо	СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
10	разработан"		20	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Подготовлены первые редакции проектов нормативно-технических документов	
2.1. 11	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волков Д. А.	Прочий тип документа Подготовлены окончательные редакции проектов нормативно- технических документов	СЭД Минстроя России
2.1. 12	Контрольная точка "На акт получены требуемые заклучения органов власти"	-	31.12.20 20	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волков Д. А.	Прочий тип документа Проведены публичные обсуждения проектов нормативно-технических документов	СЭД Минстроя России
2.1. 13	Контрольная точка "Подготовлены проекты нормативно-технических документов, необходимых для внедрения передовых технологий и установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве"	-	30.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванова С. В.	Прочий тип документа Подготовлены проекты нормативно-технических документов, необходимых для внедрения передовых технологий и установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве	СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1. 14	Контрольная точка "Установлено государственное задание подведомственному учреждению на выполнение работ по актуализации действующих и внедрению новых нормативно-технических документов, необходимых для внедрения передовых технологий и установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве"	-	30.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванова С. В.	Прочий тип документа Установлено государственное задание подведомственному учреждению на выполнение работ по актуализации действующих и внедрению новых нормативно-технических документов, необходимых для внедрения передовых технологий и установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 15	Контрольная точка "Проведены публичные обсуждения проектов нормативно-технических документов, необходимых для внедрения передовых технологий и установления ограничений на использование устаревших технологий в"	-	30.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванова С. В.	Прочий тип документа Проведены публичные обсуждения проектов нормативно-технических документов, необходимых для внедрения передовых технологий и установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и	Официальный сайт Росстандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	проектировании и строительстве"						строительстве	
2.1. 16	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванова С. В.	Приказ Утверждены приказы об утверждении нормативно- технических документов, необходимых для внедрения передовых технологий и установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве	СЭД Минстроя России
2.1. 17	Контрольная точка "Установлено государственное задание подведомственному учреждению на выполнение работ по актуализации действующих и внедрению новых нормативно-технических документов, необходимых для внедрения передовых технологий и установления ограничений на	-	30.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Иванова С. В.	Прочий тип документа Установлено государственное задание подведомственному учреждению на выполнение работ по актуализации действующих и внедрению новых нормативно- технических документов, необходимых для внедрения передовых технологий и установления ограничений на использование устаревших технологий в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	использование устаревших технологий в проектировании и строительстве" , значение: 0.0000						проектировании и строительстве	
2.1. 18	Контрольная точка "Подготовлены Технические задания"	-	30.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Музыченко С. Г.	Прочий тип документа Отчет ФАУ «ФЦС» о подготовке технических заданий на разработку нормативно-технических документов, необходимых для внедрения передовых технологий и установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве	Система электронного документооборота Минстроя России
2.1. 19	Контрольная точка "Подготовлены проекты нормативно-технических документов"	-	31.10.20 22	13	15	Музыченко С. Г.	Прочий тип документа Отчет ФАУ «ФЦС» о подготовке первых редакций нормативно- технических документов, необходимых для внедрения передовых	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							технологий и установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве	
2.1. 20	Контрольная точка "Проведены публичные обсуждения"	-	30.11.20 22	14	04	Музыченко С. Г.	Прочий тип документа Отчет ФАУ «ФЦС» о завершении публичных обсуждений проектов нормативно-технических документов, необходимых для внедрения передовых технологий и установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве	Система электронного документооборота Минстроя России
2.1. 21	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 22	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музыченко С. Г.	Приказ Утверждены приказы об утверждении нормативно- технических документов, необходимых для внедрения передовых технологий и установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							строительстве	
2.1. 22	Контрольная точка "Установлено государственное задание"	-	31.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Музыченко С. Г.	Прочий тип документа Подведомственному учреждению установлено государственное задание на выполнение работ по актуализации действующих и внедрению новых нормативно-технических документов, необходимых для внедрения передовых технологий и установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 23	Контрольная точка "Утвержден план на текущий год"	-	31.03.20 23	11	13	Музыченко С. Г.	Приказ Утвержден приказ об утверждении плана, предусматривающего выполнение работ по актуализации действующих и внедрению новых нормативно-технических документов, необходимых для внедрения передовых технологий и установления ограничений на использование устаревших	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							технологий в проектировании и строительстве	
2.1. 24	Контрольная точка "Подготовлены Технические задания"	-	30.06.20 23	12	14	Музыченко С. Г.	Прочий тип документа Отчет ФАУ «ФЦС» о подготовке технических заданий на разработку нормативно-технических документов, необходимых для внедрения передовых технологий и установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве	Система электронного документооборота Минстроя России
2.1. 25	Контрольная точка "Подготовлены проекты нормативно-технических документов"	-	31.08.20 23	13	15	Музыченко С. Г.	Прочий тип документа Отчет ФАУ «ФЦС» о подготовке первых редакций нормативно- технических документов, необходимых для внедрения передовых технологий и установления ограничений на использование устаревших	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							технологий в проектировании и строительстве	
2.1. 26	Контрольная точка "Проведены публичные обсуждения"	-	30.09.20 23	14	04	Музыченко С. Г.	Прочий тип документа Отчет ФАУ «ФЦС» о завершении публичных обсуждений проектов нормативно-технических документов, необходимых для внедрения передовых технологий и установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве	Система электронного документооборота Минстроя России
2.1. 27	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 23	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музыченко С. Г.	Приказ Утверждены приказы об утверждении нормативно- технических документов, необходимых для внедрения передовых технологий и установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве	Система электронного документооборота Минстроя России
2.1.	Контрольная точка	-	31.01.20	Взаимосвязь с	12	Музыченко	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
28	"Установлено государственное задание"		24	иными результатами и контрольными точками отсутствует		С. Г.	Подведомственному учреждению установлено государственное задание на выполнение работ по актуализации действующих и внедрению новых нормативно-технических документов, необходимых для внедрения передовых технологий и установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве	бюджет"
2.1. 29	Контрольная точка "Утвержден план на текущий год"	-	31.03.20 24	11	13	Музыченко С. Г.	Приказ Утвержден приказ об утверждении плана, предусматривающего выполнение работ по актуализации действующих и внедрению новых нормативно-технических документов, необходимых для внедрения передовых технологий и установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							строительстве	
2.1. 30	Контрольная точка "Подготовлены Технические задания"	-	30.06.20 24	12	14	Музыченко С. Г.	Прочий тип документа Отчет ФАУ «ФЦС» о подготовке технических заданий на разработку нормативно-технических документов, необходимых для внедрения передовых технологий и установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве	Система электронного документооборота Минстроя России
2.1. 31	Контрольная точка "Подготовлены проекты нормативно-технических документов"	-	31.08.20 24	13	15	Музыченко С. Г.	Прочий тип документа Отчет ФАУ «ФЦС» о подготовке первых редакций нормативно- технических документов, необходимых для внедрения передовых технологий и установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							строительстве	
2.1. 32	Контрольная точка "Проведены публичные обсуждения"	-	30.09.20 24	14	04	Музыченко С. Г.	Прочий тип документа Отчет ФАУ «ФЦС» о завершении публичных обсуждений проектов нормативно-технических документов, необходимых для внедрения передовых технологий и установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве	Система электронного документооборота Минстроя России
2.1. 33	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 24	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музыченко С. Г.	Приказ Утверждены приказы об утверждении нормативно- технических документов, необходимых для внедрения передовых технологий и установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве	Система электронного документооборота Минстроя России
2.2	Результат "Проведена разработка и актуализация стандартов продукции	01.01.20 21	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Евтухов В. Л.		Федеральная государственная информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	промышленности строительных материалов в целях повышения качества индустриального жилищного строительства"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			система Росстандарта
2.2. 1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	01.09.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Евтухов В. Л.	Разработаны стандарты продукции промышленности строительных материалов в целях повышения качества индустриального жилищного строительства	СЭД
2.2. 2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	29.01.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Евтухов В. Л.	Исходящее письмо Проекты стандартов продукции промышленности строительных материалов в целях повышения качества индустриального жилищного строительства направлены на согласование в заинтересованные органы и организации	СЭД
2.2. 3	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	01.02.20 21	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Евтухов В. Л.	Утверждены стандарты продукции	СЭД

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
					контрольными точками отсутствует		промышленности строительных материалов в целях повышения качества индустриального жилищного строительства направлены на согласование в заинтересованные органы и организации	
2.2. 4	Контрольная точка "Отчет о ходе разработки стандартов за I квартал 2024 года" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	30.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Евтухов В. Л.	Исходящее письмо Подготовлены и направлены в Минстрой России информационно- аналитические материалы о ходе разработки стандартов продукции промышленности строительных материалов за I квартал 2024 года	Система электронного документооборота Минпромторга России
2.2. 5	Контрольная точка "Акт разработан" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.07.20 24	12	03	Евтухов В. Л.	Исходящее письмо Разработаны стандарты продукции промышленности строительных материалов в целях повышения качества индустриального жилищного строительства	Система электронного документооборота Минпромторга России
2.2. 6	Контрольная точка "Отчет о ходе разработки	-	31.07.20 24	11	02	Евтухов В. Л.	Исходящее письмо Подготовлены и	Система электронного документооборота

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	стандартов за 1 полугодие 2024 года" , значение: 0.0000 , Условная единица						направлены в Минстрой России информационно- аналитические материалы о ходе разработки стандартов продукции промышленности строительных материалов за 1 полугодие 2024 года	Минпромторга России
2.2. 7	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями" значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.08.20 24	02	08	Евтухов В. Л.	Исходящее письмо Проекты стандартов продукции промышленности строительных материалов в целях повышения качества индустриального жилищного строительства направлены на согласование в заинтересованные органы и организации	Система электронного документооборота Минпромторга России
2.2. 8	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.20 24	03	13	Евтухов В. Л.	Прочий тип документа Утверждены стандарты продукции промышленности строительных материалов в целях повышения качества индустриального жилищного строительства	Система электронного документооборота Минпромторга России
2.2.	Контрольная точка "Отчет	-	31.12.20	03	Взаимосвязь с	Евтухов В. Л.	Исходящее письмо	Система электронного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
9	о ходе разработки стандартов за 2024 год" , значение: 0.0000 , Условная единица		24		иными результатами и контрольными точками отсутствует		Подготовлены и направлены в Минстрой России информационно-аналитические материалы о ходе разработки стандартов продукции промышленности строительных материалов за 2024 год	документооборота Минпромторга России
3	Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере жилищного строительства							
3.1	Результат "Внесены изменения в законодательство Российской Федерации, касающиеся установления единых требований предоставления государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве и их перевода в электронный вид"	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костарева Т. Ю.		Официальный интернет-портал правовой информации
3.1.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Костарева Т. Ю.	Проект НПА размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения	Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.1. 2	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	31.03.20 19	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костарева Т. Ю.	Исходящее письмо Проект федерального закона внесен в Правительство Российской Федерации	Официальный интернет- портал правовой информации
3.1. 3	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.03.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Костарева Т. Ю.	Входящее письмо Входящие письма от заинтересованных ФОИВ и организаций с позицией по проекту федерального закона	Официальный интернет- портал правовой информации
3.1. 4	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	30.09.20 19	06	08	Костарева Т. Ю.	Распоряжение Распоряжением Правительства Российской Федерации проект федерального закона внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации	Официальный интернет- портал правовой информации
3.1. 5	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костарева Т. Ю.	Акт Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (о предоставлении	Официальный интернет- портал правовой информации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							уполномоченными органами государственной власти, органами местного самоуправления государственных и муниципальных услуг) вступил в силу	
3.1. 6	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костарева Т. Ю.	Акт Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (о предоставлении уполномоченными органами государственной власти, органами местного самоуправления государственных и муниципальных услуг) опубликован на официальном интернет- портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)	Официальный интернет- портал правовой информации
3.2	Результат "На единый портал государственных и	01.01.20 22	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Михайлик К. А.		СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	муниципальных услуг выведены интерактивные формы для осуществления мероприятий, указанных в статье 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в электронной форме"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
3.2.1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг вывода интерактивных форм мероприятий в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг по состоянию на 28.02.2022 ", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Михайлик К. А.	Исходящее письмо Доклад Правительству Российской Федерации о выводе интерактивных форм для осуществления мероприятий, указанных в статье 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в электронной форме	СЭД Минстроя России
3.2.2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг вывода интерактивных форм мероприятий в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг по состоянию на 30.04.2022",	-	30.04.2022	06	08	Михайлик К. А.	Прочий тип документа На единый портал государственных и муниципальных услуг выведено не менее 8 интерактивных форм для осуществления мероприятий в электронном виде	Единый портал государственных и муниципальных услуг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000							
3.2. 3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг вывода интерактивных форм мероприятий в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг по состоянию на 30.06.2022" , значение: 0.0000	-	30.06.20 22	07	09	Михайлик К. А.	Исходящее письмо Доклад Правительству Российской Федерации о выводе интерактивных форм для осуществления мероприятий, указанных в статье 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в электронной форме	СЭД Минстроя России
3.2. 4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг вывода интерактивных форм мероприятий в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг по состоянию на 31.08.2022" , значение: 0.0000	-	31.08.20 22	08	10	Михайлик К. А.	Прочий тип документа На единый портал государственных и муниципальных услуг выведено не менее 13 интерактивных форм для осуществления мероприятий в электронном виде	Единый портал государственных и муниципальных услуг
3.2. 5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг вывода интерактивных форм мероприятий в электронном виде на	-	31.10.20 22	09	11	Михайлик К. А.	Исходящее письмо Доклад Правительству Российской Федерации о выводе интерактивных форм для осуществления мероприятий, указанных в	СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	едином портале государственных и муниципальных услуг по состоянию на 31.10.2022" , значение: 0.0000						статье 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в электронной форме	
3.2. 6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг вывода интерактивных форм мероприятий в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг по состоянию на 31.12.2022" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Прочий тип документа На единый портал государственных и муниципальных услуг выведено не менее 15 интерактивных форм для осуществления мероприятий в электронном виде	Единый портал государственных и муниципальных услуг
3.2. 7	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг вывода интерактивных форм мероприятий в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг по состоянию на 28.02.2023" , значение: 0.0000	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Михайлик К. А.	Исходящее письмо Доклад Правительству Российской Федерации о выводе интерактивных форм для осуществления мероприятий, указанных в статье 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в электронной форме	СЭД Минстроя России
3.2. 8	Контрольная точка "Осуществлен	-	30.04.2023	06	14	Михайлик К. А.	Прочий тип документа На единый портал	Единый портал государственных и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	мониторинг вывода интерактивных форм мероприятий в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг по состоянию на 30.04.2023" , значение: 0.0000						государственных и муниципальных услуг выведено не менее 16 интерактивных форм для осуществления мероприятий в электронном виде	муниципальных услуг
3.2.9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг вывода интерактивных форм мероприятий в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг по состоянию на 30.06.2023" , значение: 0.0000	-	30.06.2023	07	15	Михайлик К. А.	Исходящее письмо Доклад Правительству Российской Федерации о выводе интерактивных форм для осуществления мероприятий, указанных в статье 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в электронной форме	СЭД Минстроя России
3.2.10	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг вывода интерактивных форм мероприятий в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг по состоянию на 31.08.2023" ,	-	31.08.2023	14	16	Михайлик К. А.	Прочий тип документа На единый портал государственных и муниципальных услуг выведено не менее 17 интерактивных форм для осуществления мероприятий в электронном виде	Единый портал государственных и муниципальных услуг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000							
3.2. 11	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг вывода интерактивных форм мероприятий в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг по состоянию на 31.10.2023" , значение: 0.0000	-	31.10.20 23	15	17	Михайлик К. А.	Исходящее письмо Доклад Правительству Российской Федерации о выводе интерактивных форм для осуществления мероприятий, указанных в статье 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в электронной форме	СЭД Минстроя России
3.2. 12	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг вывода интерактивных форм мероприятий в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг по состоянию на 31.12.2023" , значение: 0.0000	-	31.12.20 23	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Прочий тип документа На единый портал государственных и муниципальных услуг выведено не менее 22 интерактивных форм для осуществления мероприятий в электронном виде	Единый портал государственных и муниципальных услуг
3.2. 13	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг вывода интерактивных форм мероприятий в электронном виде на	-	29.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Михайлик К. А.	Исходящее письмо Доклад Правительству Российской Федерации о выводе интерактивных форм для осуществления мероприятий, указанных в	СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	едином портале государственных и муниципальных услуг по состоянию на 29.02.2024" , значение: 0.0000						статье 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в электронной форме	
3.2. 14	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг вывода интерактивных форм мероприятий в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг по состоянию на 30.04.2024" , значение: 0.0000	-	30.04.2024	11	13	Михайлик К. А.	Прочий тип документа На единый портал государственных и муниципальных услуг выведено не менее 23 интерактивных форм для осуществления мероприятий в электронном виде	Единый портал государственных и муниципальных услуг
3.2. 15	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг вывода интерактивных форм мероприятий в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг по состоянию на 30.06.2024" , значение: 0.0000	-	30.06.2024	12	20	Михайлик К. А.	Исходящее письмо Доклад Правительству Российской Федерации о выводе интерактивных форм для осуществления мероприятий, указанных в статье 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в электронной форме	СЭД Минстроя России
3.2. 16	Контрольная точка "Осуществлен	-	31.08.2024	13	21	Михайлик К. А.	Прочий тип документа На единый портал	Единый портал государственных и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	мониторинг вывода интерактивных форм мероприятий в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг по состоянию на 31.08.2024" , значение: 0.0000						государственных и муниципальных услуг выведено не менее 24 интерактивных форм для осуществления мероприятий в электронном виде	муниципальных услуг
3.2. 17	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг вывода интерактивных форм мероприятий в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг по состоянию на 31.10.2024" , значение: 0.0000	-	31.10.20 24	20	22	Михайлик К. А.	Исходящее письмо Доклад Правительству Российской Федерации о выводе интерактивных форм для осуществления мероприятий, указанных в статье 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в электронной форме	СЭД Минстроя России
3.2. 18	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг вывода интерактивных форм мероприятий в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг по состоянию на 31.12.2024" ,	-	31.12.20 24	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлик К. А.	Прочий тип документа На единый портал государственных и муниципальных услуг выведено не менее 30 интерактивных форм для осуществления мероприятий в электронном виде	Единый портал государственных и муниципальных услуг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000							
3.3	Результат "Реализованы мероприятия по управлению и содержанию федерального проекта "Жилье""	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.		ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.1	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Сташишин Н. Е.	Соглашение Заклучено соглашение	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.2	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Паспорт проекта Подготовлены изменения в паспорт федерального проекта	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.3. 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3. 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Сташишин Н. Е.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу за II квартал 2022 года	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3. 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.10.20 22	07	09	Сташишин Н. Е.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу за III квартал 2022 года	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3. 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в	-	31.10.20 22	06	08	Сташишин Н. Е.	Отчет Предоставлен отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Российской Федерации" , значение: 0.0000 , Условная единица						Федерации за 9 месяцев 2022 года	
3.3. 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 22	01	06	Сташин Н. Е.	Соглашение Заключено соглашение	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3. 8	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 22	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташин Н. Е.	Паспорт проекта Подготовлены изменения в паспорт федерального проекта	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3. 9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	31.12.20 22	08	10	Сташин Н. Е.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000 , Условная единица						юридическому лицу за 2022 год	
3.3. 10	Контрольная точка "Предоставлен отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.20 22	09	01	Сташин Н. Е.	Отчет Предоставлен отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации за 2022 год	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3. 11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	01.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Сташин Н. Е.	Отчет Предоставлен уточняющий отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу за 2022 год	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3. 12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.07.20 23	12	08	Сташин Н. Е.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу за II квартал 2023 года	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
3.3.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.07.2023	07	09	Сташишин Н. Е.	Отчет Предоставлен отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации за 1 полугодие 2023 года	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.10.2023	08	10	Сташишин Н. Е.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу за III квартал 2023 года	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.15	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Паспорт проекта Подготовлены изменения в паспорт федерального проекта	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.12.2023	09	11	Сташишин Н. Е.	Отчет Предоставлен отчет о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000 , Условная единица						выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу за 2023 год	
3.3. 17	Контрольная точка "Предоставлен отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2023	10	01	Сташишин Н. Е.	Отчет Предоставлен отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации за 2023 год	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3. 18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Сташишин Н. Е.	Отчет Предоставлен уточняющий отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу за 2023 год	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3. 19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" ,	-	31.07.2024	07	09	Сташишин Н. Е.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу за II квартал 2024 года	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000 , Условная единица							
3.3. 20	Контрольная точка "Предоставлен отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.07.20 24	09	11	Сташишин Н. Е.	Отчет Предоставлен отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации за 1 полугодие 2024 года	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3. 21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.10.20 24	08	10	Сташишин Н. Е.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу за III квартал 2024 года	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3. 22	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 24	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Паспорт проекта Подготовлены изменения в паспорт федерального проекта	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
3.3. 23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2024	11	01	Сташишин Н. Е.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу за 2024 год	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3. 24	Контрольная точка "Предоставлен отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2024	10	13	Сташишин Н. Е.	Отчет Предоставлен отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации за 2024 год	ГИИС "Электронный бюджет"
3.4	Результат "Внедрены единые требования предоставления государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве"	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллина Д. Р.		Система электронного документооборота Минстроя России
3.4. 1	Контрольная точка "Запрос о практике применения рекомендаций, устанавливающих единые требования	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Сафиуллина Д. Р.	Исходящее письмо Минстроем России направлен запрос о практике применения органами государственной власти субъектов	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставления государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве, направлен в субъекты Российской Федерации"						Российской Федерации, органами местного самоуправления типовых административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве при разработке и актуализации административных регламентов	
3.4. 2	Контрольная точка "Сбор информации от субъектов Российской Федерации о мероприятиях, необходимых для реализации внедрения единых требований предоставления государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве"	-	31.08.20 22	03	02	Сафиуллина Д. Р.	Входящее письмо Минстроем России осуществлен сбор информации от субъектов Российской Федерации о практике применения типовых административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве и мероприятиях, необходимых для реализации внедрения единых требований	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							предоставления государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве	
3.4. 3	Контрольная точка "Актуализация рекомендаций, устанавливающих единые требования предоставления государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве "	-	15.10.20 22	04	05	Сафиуллина Д. Р.	Прочий тип документа Минстроем России утверждены актуализированные типовые административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве	Система электронного документооборота Минстроя России
3.4. 4	Контрольная точка "Актуализированные рекомендации, устанавливающие единые требования предоставления государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве, направлены в субъекты Российской Федерации"	-	31.10.20 22	02	01	Сафиуллина Д. Р.	Исходящее письмо Актуализированные типовые административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве направлены в субъекты Российской Федерации в качестве методических рекомендаций для разработки и актуализации административных регламентов предоставления услуг в	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							жилищном строительстве органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления	
3.4. 5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг разработки и актуализации административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве в субъектах Российской Федерации в соответствии с едиными требованиями предоставления государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве"	-	30.11.20 22	05	06	Сафиуллина Д. Р.	Входящее письмо Осуществлен сбор и анализ информации от субъектов Российской Федерации о результатах разработки и актуализации административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве с учетом типовых административных регламентов	Система электронного документооборота Минстроя России
3.4. 6	Контрольная точка "В Правительство Российской Федерации направлен доклад о внедрении единых требований	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сафиуллина Д. Р.	Прочий тип документа Подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации доклад о внедрении в субъектах Российской Федерации	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставления государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве "						единых требований предоставления государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве	
4	Донастройка механизма вовлечения в оборот земель, включая использование инструментов АО «ДОМ.РФ», упрощение процедур и использования договоров застройки и комплексного развития территорий							
4.1	Результат "Установлен контроль за использованием земельных участков, находящихся в федеральной собственности, за счет обязательного информирования единого института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участках"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стасишин Н. Е.		Официальный интернет-портал правовой информации
4.1.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Стасишин Н. Е.	Прочий тип документа Разработан проект Федерального закона	СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
4.1.2	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	31.08.2019	02	08	Сташин Н. Е.	Исходящее письмо Проект Федерального закона внесен в Правительство Российской Федерации	СЭД Минстроя России
4.1.3	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташин Н. Е.	Прочий тип документа Федеральный закон вступил в силу	Официальный интернет-портал правовой информации
4.1.4	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташин Н. Е.	Прочий тип документа Федеральный закон подписан Президентом Российской Федерации	Официальный интернет-портал правовой информации
4.2	Результат "Внесены изменения в законодательство Российской Федерации, предусматривающие упрощение механизма изъятия земельных участков в целях реализации проектов комплексного устойчивого развития территорий"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костарева Т. Ю.		Официальный интернет-портал правовой информации фициальный интернет-портал правовой информации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4.2. 1	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костарева Т. Ю.	Исходящее письмо Проект федерального закона внесен в Правительство Российской Федерации	Официальный интернет- портал правовой информации
4.2. 2	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костарева Т. Ю.	Прочий тип документа Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" вступил в силу	Официальный интернет- портал правовой информации
4.2. 3	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Костарева Т. Ю.	Входящее письмо Исходящее письмо в заинтересованные ФОИВ и организации на согласование с проектом федерального закона	Официальный интернет- портал правовой информации
4.2. 4	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костарева Т. Ю.	Входящее письмо Входящие письма от заинтересованных ФОИВ и организаций с позицией по проекту федерального закона	Официальный интернет- портал правовой информации
4.2. 5	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Костарева Т. Ю.	Прочий тип документа Федеральный закон "О	Официальный интернет- портал правовой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" опубликован на официальном интернет- портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)	информации
4.3	Результат "Принято Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, решение о вовлечении в оборот земельных участков"	01.01.20 18	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппов Д. С.		Официальный сайт АО "ДОМ.РФ"
4.3. 1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.09.20 18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Плутник А. А.	Протокол Размещение на сайте АО "ДОМ.РФ" протокола Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в	Официальный сайт АО «ДОМ.РФ»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							собственности Российской Федерации	
4.3. 2	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.20 18	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Плутник А. А.	Протокол Размещение на сайте АО "ДОМ.РФ" протокола Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации	Официальный сайт АО «ДОМ.РФ»
4.3. 3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.20 18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Плутник А. А.	Протокол Размещение на сайте АО "ДОМ.РФ" протокола Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации	Официальный сайт АО «ДОМ.РФ»
4.3. 4	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.09.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	04	Плутник А. А.	Протокол Размещение на сайте АО "ДОМ.РФ" протокола Правительственной комиссии по развитию	Официальный сайт АО «ДОМ.РФ»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует			жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации	
4.3. 5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.20 19	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Плутник А. А.	Протокол Размещение на сайте АО "ДОМ.РФ" протокола Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации	Официальный сайт АО «ДОМ.РФ»
4.3. 6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Плутник А. А.	Протокол Размещение на сайте АО "ДОМ.РФ" протокола Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации	Официальный сайт АО «ДОМ.РФ»
4.3.	Контрольная точка	-	01.09.20	Взаимосвязь с	05	Филиппов Д.	Входящее письмо	СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7	"Документ разработан"		20	иными результатами и контрольными точками отсутствует		С.	Направлены предложения единого института развития информационно- аналитического обеспечения деятельности Правительственной комиссии	
4.3. 8	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.20 20	02	04	Филиппов Д. С.	Протокол Размещение на сайте АО "ДОМ.РФ" протокола Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации	Официальный сайт АО «Дом.рф»
4.3. 9	Контрольная точка "Документ (подписан)" утвержден	-	31.12.20 20	05	05	Филиппов Д. С.	Протокол Размещение на сайте АО "ДОМ.РФ" протокола Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации	Официальный сайт АО «Дом.рф»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4.3. 10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.07.20 21	05	05	Филиппов Д. С.	Прочий тип документа Проведено заседание Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, в 1 полугодии 2021 года	Официальный сайт АО «Дом.рф»
4.3. 11	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Филиппов Д. С.	Прочий тип документа Проведено заседание Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, в 3 квартале 2021 года	Официальный сайт АО «ДОМ.РФ»
4.3. 12	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппов Д. С.	Прочий тип документа Проведены заседания Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в	Сайт АО "ДОМ.РФ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							собственности Российской Федерации, в 2021 году	
4.3. 13	Контрольная точка "Проведены заседания Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации в I квартале 2022 года" , значение: 0.0000	-	30.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Филиппов Д. С.	Протокол Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков принято решение о вовлечении в оборот неэффективно используемых земельных участков за I квартал 2022 года	Официальный сайт АО "ДОМ.РФ"
4.3. 14	Контрольная точка "Проведены заседания Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации во II квартале 2022 года" , значение: 0.0000	-	30.06.20 22	06	09	Филиппов Д. С.	Протокол Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков принято решение о вовлечении в оборот неэффективно используемых земельных участков за II квартал 2022 года	Официальный сайт АО "ДОМ.РФ"
4.3. 15	Контрольная точка "Проведены заседания Правительственной	-	30.09.20 22	07	10	Филиппов Д. С.	Протокол Правительственной комиссией по развитию	Официальный сайт АО "ДОМ.РФ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации в III квартале 2022 года" , значение: 1.0000 , Условная единица						жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков принято решение о вовлечении в оборот неэффективно используемых земельных участков за III квартал 2022 года	
4.3. 16	Контрольная точка "Подготовлены предложения для рассмотрения Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации в 2022 году" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.11.2022	09	11	Филиппов Д. С.	Исходящее письмо Предложения АО "ДОМ.РФ" направлены на рассмотрение в Правительственную комиссию по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации в 2022 году	Система электронного документооборота АО "ДОМ.РФ"
4.3. 17	Контрольная точка "Проведены заседания Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных	-	31.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппов Д. С.	Протокол Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков принято решение	Официальный сайт АО "ДОМ.РФ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	участков, находящихся в собственности Российской Федерации в 2022 году" , значение: 1.0000 , Условная единица						о вовлечении в оборот неэффективно используемых земельных участков за 2022 год	
4.3. 18	Контрольная точка "Подготовлены предложения для рассмотрения Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации в I полугодии 2023 года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Филиппов Д. С.	Исходящее письмо Предложения АО "ДОМ.РФ" направлены на рассмотрение в Правительственную комиссию по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации в I полугодии 2023 года	Система электронного документооборота АО "ДОМ.РФ"
4.3. 19	Контрольная точка "Проведены заседания Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации в I полугодии 2023 года" , значение:	-	30.06.2023	06	08	Филиппов Д. С.	Протокол Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков принято решение о вовлечении в оборот неэффективно используемых земельных участков за I полугодие	Официальный сайт АО "ДОМ.РФ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	1.0000 , Условная единица						2023 года	
4.3. 20	Контрольная точка "Подготовлены предложения для рассмотрения Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации в III квартале 2023 года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.08.20 23	07	09	Филиппов Д. С.	Исходящее письмо Предложения АО "ДОМ.РФ" направлены на рассмотрение в Правительственную комиссию по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации в III квартале 2023 года	Система электронного документооборота АО "ДОМ.РФ"
4.3. 21	Контрольная точка "Проведены заседания Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации в III квартале 2023 года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 23	08	10	Филиппов Д. С.	Протокол Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков принято решение о вовлечении в оборот неэффективно используемых земельных участков за III квартал 2023 года	Официальный сайт АО "ДОМ.РФ"
4.3. 22	Контрольная точка "Подготовлены	-	30.11.20 23	09	11	Филиппов Д. С.	Исходящее письмо Предложения АО	Система электронного документооборота АО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предложения для рассмотрения Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации в 2023 году" , значение: 1.0000 , Условная единица						"ДОМ.РФ" направлены на рассмотрение в Правительственную комиссию по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации в 2023 году	"ДОМ.РФ"
4.3. 23	Контрольная точка "Проведены заседания Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации в 2023 году " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппов Д. С.	Протокол Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков принято решение о вовлечении в оборот неэффективно используемых земельных участков за 2023 год	Официальный сайт АО "ДОМ.РФ"
4.3. 24	Контрольная точка "Подготовлены предложения для рассмотрения Правительственной	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	07	Филиппов Д. С.	Исходящее письмо Предложения АО "ДОМ.РФ" направлены на рассмотрение в Правительственную	Система электронного документооборота АО "ДОМ.РФ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации в I полугодии 2024 года" , значение: 1.0000 , Условная единица			отсутствует			комиссию по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации в I полугодии 2024 года	
4.3. 25	Контрольная точка "Проведены заседания Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации в I полугодии 2024 года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.2024	06	08	Филиппов Д. С.	Протокол Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков принято решение о вовлечении в оборот неэффективно используемых земельных участков за I полугодие 2024 года	Официальный сайт АО "ДОМ.РФ"
4.3. 26	Контрольная точка "Подготовлены предложения для рассмотрения Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных	-	31.08.2024	07	09	Филиппов Д. С.	Исходящее письмо Предложения АО "ДОМ.РФ" направлены на рассмотрение в Правительственную комиссию по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных	Система электронного документооборота АО "ДОМ.РФ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	участков, находящихся в собственности Российской Федерации в III квартале 2024 года" , значение: 1.0000 , Условная единица						участков, находящихся в собственности Российской Федерации в III квартале 2024 года	
4.3. 27	Контрольная точка "Проведены заседания Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации в III квартале 2024 года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.20 24	08	15	Филиппов Д. С.	Протокол Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков принято решение о вовлечении в оборот неэффективно используемых земельных участков за III квартал 2024 года	Официальный сайт АО "ДОМ.РФ"
4.3. 28	Контрольная точка "Подготовлены предложения для рассмотрения Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации в 2024 году" ,	-	30.11.20 24	09	11	Филиппов Д. С.	Исходящее письмо Предложения АО "ДОМ.РФ" направлены на рассмотрение в Правительственную комиссию по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации в 2024 году	Система электронного документооборота АО "ДОМ.РФ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	значение: 1.0000 , Условная единица							
4.3. 29	Контрольная точка "Проведены заседания Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации в 2024 году " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.12.20 24	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппов Д. С.	Протокол Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков принято решение о вовлечении в оборот неэффективно используемых земельных участков за 2024 год	Официальный сайт АО "ДОМ.РФ"
4.3. 30	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.09.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Филиппов Д. С.	Входящее письмо Направлены предложения единого института развития информационно- аналитического обеспечения деятельности Правительственной комиссии	СЭД Минстроя России
4.3. 31	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.20 25	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппов Д. С.	Протокол Размещение на сайте АО "ДОМ.РФ" протокола Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности	Официальный сайт АО «ДОМ.РФ»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации	
4.3. 32	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 25	02	05	Филиппов Д. С.	Протокол Размещение на сайте АО "ДОМ.РФ" протокола Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации	Официальный сайт АО «Дом.рф»
4.3. 33	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.09.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Филиппов Д. С.	Входящее письмо Направлены предложения единого института развития информационно- аналитического обеспечения деятельности Правительственной комиссии	СЭД Минстроя России
4.3. 34	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппов Д. С.	Протокол Размещение на сайте АО "ДОМ.РФ" протокола Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и	Официальный сайт АО «ДОМ.РФ»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации	
4.3. 35	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Филиппов Д. С.	Прочий тип документа Размещение на сайте АО "ДОМ.РФ" протокола Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации	Официальный сайт АО «Дом.рф»
4.3. 36	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.09.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Филиппов Д. С.	Входящее письмо Направлены предложения единого института развития информационно- аналитического обеспечения деятельности Правительственной комиссии	СЭД Минстроя России
4.3. 37	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.20 27	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Филиппов Д. С.	Протокол Размещение на сайте АО "ДОМ.РФ" протокола Правительственной комиссии по развитию	Официальный сайт АО «ДОМ.РФ»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
					отсутствует		жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации	
4.3. 38	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Филиппов Д. С.	Прочий тип документа Размещение на сайте АО "ДОМ.РФ" протокола Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации	Официальный сайт АО «Дом.рф»
4.3. 39	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.09.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Филиппов Д. С.	Входящее письмо Направлены предложения единого института развития информационно- аналитического обеспечения деятельности Правительственной комиссии	СЭД Минстроя России
4.3. 40	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Филиппов Д. С.	Протокол Размещение на сайте АО "ДОМ.РФ" протокола Правительственной	Официальный сайт АО «ДОМ.РФ»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации	
4.3. 41	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 28	02	05	Филиппов Д. С.	Протокол Размещение на сайте АО "ДОМ.РФ" протокола Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации	Официальный сайт АО «Дом.рф»
4.3. 42	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.09.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Филиппов Д. С.	Входящее письмо Направлены предложения единого института развития информационно- аналитического обеспечения деятельности Правительственной комиссии	СЭД Минстроя России
4.3. 43	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Филиппов Д. С.	Протокол Размещение на сайте АО "ДОМ.РФ" протокола	Официальный сайт АО «ДОМ.РФ»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации	
4.3. 44	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Филиппов Д. С.	Протокол Размещение на сайте АО "ДОМ.РФ" протокола Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации	Официальный сайт АО «Дом.рф»
4.3. 45	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.09.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Филиппов Д. С.	Входящее письмо Направлены предложения единого института развития информационно- аналитического обеспечения деятельности Правительственной комиссии	СЭД Минстроя России
4.3. 46	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.20 30	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Филиппов Д. С.	Протокол Размещение на сайте АО	Официальный сайт АО «ДОМ.РФ»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		"ДОМ.РФ" протокола Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации	
4.3. 47	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Филиппов Д. С.	Протокол Размещение на сайте АО "ДОМ.РФ" протокола Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации	Официальный сайт АО «Дом.рф»
4.4	Результат "Совершенствование механизмов вовлечения в оборот земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности "	01.01.20 22	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.		Официальный интернет- портал правовой информации
4.4.	Контрольная точка "Акт	-	30.04.20	Взаимосвязь с	03	Сташишин Н.		Федеральный портал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	разработан" , значение: 0.0000		22	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Е.	Проект НПА, совершенствующий механизмы вовлечения в оборот земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов	проектов нормативных правовых актов
4.4. 2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями" значение: 0.0000	-	30.04.20 22	02	05	Сташин Н. Е.	Исходящее письмо Проект НПА, совершенствующий механизмы вовлечения в оборот земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, направлен на согласование в заинтересованные ФОИВ	СЭД Минстроя России
4.4. 3	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти" , значение: 0.0000	-	31.05.20 22	03	08	Сташин Н. Е.	Входящее письмо Получены заключения заинтересованных ФОИВ на проект НПА, совершенствующий механизмы вовлечения в оборот земельных участков, находящихся в	СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							государственной и муниципальной собственности	
4.4. 4	Контрольная точка "Проект НПА принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.03.20 24	05	12	Сташин Н. Е.	Прочий тип документа Проект НПА, совершенствующий механизмы вовлечения в оборот земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации	Система обеспечения законодательной деятельности
4.4. 5	Контрольная точка "Проект НПА одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.03.20 24	11	08	Сташин Н. Е.	Прочий тип документа Проект НПА, совершенствующий механизмы вовлечения в оборот земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации	Система обеспечения законодательной деятельности
4.4. 6	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" ,	-	15.04.20 24	12	Взаимосвязь с иными	Сташин Н. Е.	Прочий тип документа Утвержден НПА,	Официальный интернет- портал правовой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	значение: 1.0000 , Условная единица				результатами и контрольными точками отсутствует		совершенствующий механизмы вовлечения в оборот земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	информации
5	Развитие ЕИСЖС, в т.ч. загрузка полной информации о всех видах жилищного строительства, продажах жилья в новостройках и на вторичном рынке							
5.1	Результат "Обеспечена интеграция единой информационной системы жилищного строительства с Единым порталом государственных и муниципальных услуг, единой системой идентификации и аутентификации, региональными информационными системами обеспечения градостроительной деятельности, единым государственным реестром заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, Единым государственным	01.01.2021	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.		Единая информационная система жилищного строительства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реестром недвижимости, обеспечивающая в т.ч. загрузку полной информации о всех видах жилищного строительства"							
5.1. 1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.05.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Сташин Н. Е.	Постановление Разработан проект Постановления Правительства Российской Федерации	СЭД Минстроя России
5.1. 2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.06.20 19	02	08	Сташин Н. Е.	Входящее письмо Входящие письма от заинтересованных ФОИВ и организаций с позицией по проекту Постановления	СЭД Минстроя России
5.1. 3	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.07.20 19	03	10	Сташин Н. Е.	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации подписано	Официальный интернет- портал правовой информации
5.1. 4	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	15.08.20 19	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташин Н. Е.	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации вступило в силу	Официальный интернет- портал правовой информации
		01.01.20	01.03.2022					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
5.2	Результат "Обеспечена возможность размещения в ЕИСЖС информации о продажах жилья на первичном и вторичном рынках "	22		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.		Официальный интернет-портал правовой информации
5.2.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Разработан проект НПА обеспечивающий возможность размещения в ЕИСЖС информации о продажах жилья на первичном и вторичном рынках	Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
5.2.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Проект НПА, обеспечивающий возможность размещения в ЕИСЖС информации о продажах жилья на первичном и вторичном рынках, направлен на согласование в заинтересованные ФОИВ	СЭД Минстроя России
5.2.3	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти" , значение: 0.0000	-	29.10.2021	02	08	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Получены заключения заинтересованных ФОИВ на проект НПА, обеспечивающего	СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							возможность размещения в ЕИСЖС информации о продажах жилья на первичном и вторичном рынках	
5.2. 4	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	05	10	Сташин Н. Е.	Утвержден НПА, обеспечивающий возможность размещения в ЕИСЖС информации о продажах жилья на первичном и вторичном рынках	Официальный интернет- портал правовой информации
5.2. 5	Контрольная точка "Акт вступил в силу" , значение: 0.0000	-	01.03.20 22	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташин Н. Е.	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации вступило в силу	Официальный интернет- портал правовой информации
6	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья							
6.1	Результат "Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию	01.01.20 18	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гордеев Ю. С.		Официальный интернет- портал правовой информации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации"							
6.1. 1	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	15.12.20 18	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гордеев Ю. С.	Прочий тип документа Утвержден федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период объем средств на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Официальный интернет- портал правовой информации
6.1. 2	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	15.12.20 18	08	10	Гордеев Ю. С.	Прочий тип документа Утвержден федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период объем средств на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Официальный интернет- портал правовой информации
6.1. 3	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	15.12.20 18	Взаимосвязь с иными результатами и	09	Гордеев Ю. С.	Прочий тип документа Утвержден федеральным законом о федеральном	Официальный интернет- портал правовой информации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует			бюджете на очередной год и на плановый период объем средств на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	
6.1. 4	Контрольная точка "Акт разработан"	-	01.09.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Гордеев Ю. С.	Прочий тип документа Разработаны предложения в проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной и плановый период	ГИИС Электронный бюджет
6.1. 5	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.10.20 19	02	08	Гордеев Ю. С.	Предложения согласованы с Минфином России	ГИИС Электронный бюджет
6.1. 6	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	15.12.20 19	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гордеев Ю. С.	Прочий тип документа Утвержден федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период объем средств на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов	Официальный интернет- портал правовой информации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Российской Федерации	
6.1. 7	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	15.12.20 19	08	10	Гордеев Ю. С.	Прочий тип документа Утвержден федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период объем средств на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Официальный интернет- портал правовой информации
6.1. 8	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	15.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Гордеев Ю. С.	Прочий тип документа Утвержден федеральный закон о федеральном бюджете на очередной и плановый период	Официальный интернет- портал правовой информации
6.1. 9	Контрольная точка "Акт разработан"	-	01.09.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Гордеев Ю. С.	Разработаны предложения в проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной и плановый период	ГИИС Электронный бюджет
6.1. 10	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и	-	31.10.20 20	02	08	Гордеев Ю. С.	Предложения согласованы с Минфином России	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	организациями"							
6.1. 11	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	15.12.20 20	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гордеев Ю. С.	Прочий тип документа Утвержден федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период объем средств на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Официальный интернет- портал правовой информации
6.1. 12	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	15.12.20 20	08	10	Гордеев Ю. С.	Прочий тип документа Утвержден федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период объем средств на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Официальный интернет- портал правовой информации
6.1. 13	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	15.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Гордеев Ю. С.	Прочий тип документа Утвержден федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период объем средств на финансирование	Официальный интернет- портал правовой информации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	
6.1. 14	Контрольная точка "Акт разработан"	-	01.09.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Гордеев Ю. С.	Разработаны предложения в проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной и плановый период	ГИИС Электронный бюджет
6.1. 15	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.10.20 21	02	08	Гордеев Ю. С.	Предложения согласованы с Минфином России	ГИИС Электронный бюджет
6.1. 16	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	15.12.20 21	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гордеев Ю. С.	Прочий тип документа Утвержден федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период объем средств на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Официальный интернет- портал правовой информации
6.1.	Контрольная точка "Акт	-	15.12.20	08	10	Гордеев Ю.	Прочий тип документа	Официальный интернет-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
17	прошел государственную регистрацию"		21			С.	Утвержден федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период объем средств на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	портал правовой информации
6.1. 18	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	15.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Гордеев Ю. С.	Прочий тип документа Утвержден федеральный закон о федеральном бюджете на очередной и плановый период	Официальный интернет- портал правовой информации
6.2	Результат "Утвержден размер бюджетных ассигнований для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации"	01.01.20 18	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.		Официальный интернет- портал правовой информации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
6.2. 1	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.20 18	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гордеев Ю. С.	Прочий тип документа Утвержден федеральный закон о федеральном бюджете на очередной и плановый период	Официальный интернет- портал правовой информации
6.2. 2	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	31.12.20 18	08	10	Гордеев Ю. С.	Прочий тип документа Утвержден федеральный закон о федеральном бюджете на очередной и плановый период	Официальный интернет- портал правовой информации
6.2. 3	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.20 18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Гордеев Ю. С.	Прочий тип документа Утвержден федеральный закон о федеральном бюджете на очередной и плановый период	Официальный интернет- портал правовой информации
6.2. 4	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.20 19	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гордеев Ю. С.	Прочий тип документа Утвержден федеральный закон о федеральном бюджете на очередной и плановый период	Официальный интернет-портал правовой информации
6.2. 5	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	31.12.20 19	08	10	Гордеев Ю. С.	Прочий тип документа Утвержден федеральный закон о федеральном бюджете на очередной и плановый период	Официальный интернет-портал правовой информации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
6.2. 6	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Гордеев Ю. С.	Прочий тип документа Утвержден федеральный закон о федеральном бюджете на очередной и плановый период	Официальный интернет- портал правовой информации
6.2. 7	Контрольная точка "Акт разработан"	-	01.11.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Гордеев Ю. С.	Прочий тип документа Разработаны предложения по распределению финансирования между субъектами Российской Федерации в проекте федерального закона о федеральном бюджете на очередной и плановый период	ГИИС Электронный бюджет
6.2. 8	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.20 20	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гордеев Ю. С.	Прочий тип документа Утвержден федеральный закон о федеральном бюджете на очередной и плановый период	Официальный интернет- портал правовой информации
6.2. 9	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	31.12.20 20	08	10	Гордеев Ю. С.	Прочий тип документа Утвержден федеральный закон о федеральном бюджете на очередной и плановый период	Официальный интернет- портал правовой информации
6.2.	Контрольная точка "Акт		31.12.20	Взаимосвязь с	09	Гордеев Ю.	Прочий тип документа	Официальный интернет-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
10	утвержден (подписан)"	-	20	иными результатами и контрольными точками отсутствует		С.	Утвержден федеральный закон о федеральном бюджете на очередной и плановый период	портал правовой информации
6.2. 11	Контрольная точка "Акт разработан" , значение: 0.0000	-	31.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Гордеев Ю. С.	Прочий тип документа Предложения по распределению субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации рассмотрены президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации	ГИИС Электронный бюджет
6.2. 12	Контрольная точка "Сформирован проект распределения субсидий на 2022 год и плановые периоды 2023 и 2024 годов на реализацию мероприятий по	-	30.09.20 21	02	03	Гордеев Ю. С.	Прочий тип документа Сформирован проект распределения субсидий на 2022 год и плановые периоды 2023 и 2024 годов на реализацию мероприятий по	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" , значение: 0.0000						стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	
6.2. 13	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000	-	31.10.20 21	11	08	Гордеев Ю. С.	Прочий тип документа Проект распределения субсидий на 2022 год и плановые периоды 2023 и 2024 годов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации утвержден Минфином России	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
6.2. 14	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	15.12.20 21	03	12	Гордеев Ю. С.	Прочий тип документа Принят Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2022 год и плановые периоды 2023 и 2024 годов"	Официальный интернет- портал правовой информации
6.2. 15	Контрольная точка "Заключены соглашения/ дополнительные соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета	-	31.12.20 21	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гордеев Ю. С.	Прочий тип документа Заключены соглашения/ дополнительные соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	бюджетам субъектов Российской Федерации" , значение: 0.0000						бюджетам субъектов Российской Федерации	"Электронный бюджет"
6.2. 16	Контрольная точка "Акт разработан" , значение: 0.0000	-	31.08.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Гордеев Ю. С.	Прочий тип документа Предложения по распределению субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации рассмотрены президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации	ГИИС Электронный бюджет
6.2. 17	Контрольная точка "Сформирован проект распределения субсидий на 2023 год и плановые периоды 2024 и 2025 годов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства	-	30.09.20 22	02	03	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Сформирован проект распределения субсидий на 2023 год и плановые периоды 2024 и 2025 годов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации"						Российской Федерации	
6.2. 18	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.10.20 22	11	12	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Проект распределения субсидий на 2023 год и плановые периоды 2024 и 2025 годов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации утвержден Минфином России	ГИИС Электронный бюджет
6.2. 19	Контрольная точка "Проект Федерального закона принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации"	-	10.12.20 22	03	13	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Проект Федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и плановые периоды 2024 и 2025 годов" принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации	Система обеспечения законодательной деятельности
6.2. 20	Контрольная точка "Проект Федерального закона одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"	-	15.12.20 22	12	14	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Проект Федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и плановые периоды 2024 и 2025 годов" одобрен	Система обеспечения законодательной деятельности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации	
6.2. 21	Контрольная точка "Заключены соглашения/ дополнительные соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации "	-	31.12.20 22	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Заключены соглашения/ дополнительные соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС Электронный бюджет
6.2. 22	Контрольная точка "Направлен запрос в субъекты Российской Федерации о представлении подтверждающей документации"	-	01.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлено и направлено в субъекты Российской Федерации информационное письмо о необходимости представления до 1 июля 2023 года документов и сведений, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства (Приложение № 6 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации")	
6.2. 23	Контрольная точка "Сформированы предложения по распределению субсидий"	-	30.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Предложения по распределению субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации направлены на рассмотрение Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации	Система электронного документооборота Минстроя России
6.2. 24	Контрольная точка "Согласование проекта распределения субсидий на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласовано Минфином России"	-	15.11.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Проект распределения субсидий на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							строительства субъектов Российской Федерации утвержден Минфином России в ГИИС "Электронный бюджет"	
6.2. 25	Контрольная точка "Проект Федерального закона принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации"	-	10.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Проект Федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации	Система обеспечения законодательной деятельности
6.2. 26	Контрольная точка "Проект Федерального закона одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"	-	15.12.20 23	12	14	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Проект Федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации	Система обеспечения законодательной деятельности
6.2. 27	Контрольная точка "Заключены соглашения/ дополнительные соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета"	-	31.12.20 23	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Заключены соглашения/ дополнительные соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	бюджетам субъектов Российской Федерации"						бюджетам субъектов Российской Федерации	
6.2. 28	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.08.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Предложения по распределению субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации рассмотрены президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации	ГИИС Электронный бюджет
6.2. 29	Контрольная точка "Сформирован проект распределения субсидий на 2025 год и плановые периоды 2026 и 2027 годов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства	-	30.09.20 24	02	03	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Сформирован проект распределения субсидий на 2025 год и плановые периоды 2026 и 2027 годов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации"						Российской Федерации	
6.2. 30	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.10.20 24	11	12	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Проект распределения субсидий на 2025 год и плановые периоды 2026 и 2027 годов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации утвержден Минфином России	ГИИС Электронный бюджет
6.2. 31	Контрольная точка "Проект Федерального закона принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации"	-	10.12.20 24	03	13	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Проект Федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и плановые периоды 2026 и 2027 годов" принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации	Система обеспечения законодательной деятельности
6.2. 32	Контрольная точка "Проект Федерального закона одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"	-	15.12.20 24	12	14	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Проект Федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и плановые периоды 2026 и 2027 годов" принят	Система обеспечения законодательной деятельности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации	
6.2. 33	Контрольная точка "Заключены соглашения/ дополнительные соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	31.12.20 24	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташин Н. Е.	Прочий тип документа Заключены соглашения/ дополнительные соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС Электронный бюджет
6.3	Результат "Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства"	01.01.20 19	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташин Н. Е.		Единая межведомственная информационно- статистическая система
6.3. 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	15.02.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	13	Сташин Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"			точками отсутствует				
6.3. 2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.12.20 19	14	15	Стасишин Н. Е.	Прочий тип документа Утвержден федеральный закон о федеральном бюджете на очередной и плановый период	Официальный интернет- портал правовой информации
6.3. 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.20 19	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гордеев Ю. С.	Исходящее письмо Направлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов субъектам РФ на реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	СЭД Минстроя России
6.3. 4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	15.02.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	16	Гордеев Ю. С.	В ГИИС Электронный бюджет с субъектами Российской Федерации подписаны соглашения о	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**			отсутствует			предоставлении межбюджетных трансфертов	
6.3. 5	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 18 июля 2020 г. № 1873-р, 1874-р."	-	26.08.20 20	14	13	Гордеев Ю. С.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	
6.3. 6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.12.20 20	16	15	Гордеев Ю. С.	Утвержден федеральный закон о федеральном бюджете на очередной и плановый период	Официальный интернет-портал правовой информации
6.3.	Контрольная точка	-	31.12.20	13	Взаимосвязь с	Гордеев Ю.	Исходящее письмо	СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
7	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		20		иными результатами и контрольными точками отсутствует	С.	Направлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов субъектам РФ на реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	
6.3.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Гордеев Ю. С.	В ГИИС Электронный бюджет с субъектами Российской Федерации подписаны соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	ГИИС Электронный бюджет
6.3.9	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000	-	15.12.2021	14	15	Гордеев Ю. С.	Утвержден федеральный закон о федеральном бюджете на очередной и плановый период	Официальный интернет-портал правовой информации
6.3.	Контрольная точка	-	31.12.20	13	Взаимосвязь с	Гордеев Ю.		СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
10	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000		21		иными результатами и контрольными точками отсутствует	С.	Направлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов субъектам РФ на реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	
6.3. 11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гордеев Ю. С.	В ГИИС Электронный бюджет с субъектами Российской Федерации подписаны соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	ГИИС Электронный бюджет
6.3. 12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.10.2022	14	19	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Направлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов субъектами РФ на реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Федерации за III квартал 2022 года	
6.3. 13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.12.20 22	17	18	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Утвержден федеральный закон о федеральном бюджете на очередной и плановый период	Официальный интернет- портал правовой информации
6.3. 14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.12.20 22	19	20	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Направлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов субъектами РФ на реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации за 11 месяцев 2022 года	Система электронного документооборота Минстроя России
6.3. 15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.20 22	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Направлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов субъектам РФ на реализации мероприятий по стимулированию	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации за 2022 год	
6.3. 16	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа В ГИИС Электронный бюджет с субъектами Российской Федерации подписаны соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	ГИИС Электронный бюджет
6.3. 17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Представлен итоговый отчет об использовании межбюджетных трансфертов субъектами Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2022 году	Система электронного документооборота Минстроя России
6.3. 18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	20.04.2023	19	17	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Направлен отчет об использовании межбюджетных	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	трансфертов"						трансфертов субъектами Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации за I квартал 2023 года	
6.3. 19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.07.20 23	16	18	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Направлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов субъектами Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации за I полугодие 2023 года	Система электронного документооборота Минстроя России
6.3. 20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.10.20 23	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Направлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов субъектами Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации за III квартал 2023 года	
6.3. 21	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Утвержден федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	Официальный интернет- портал правовой информации
6.3. 22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Представлен предварительный отчет об использовании межбюджетных трансфертов субъектами Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Система электронного документооборота Минстроя России
6.3. 23	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены	-	15.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и	16	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа В ГИИС Электронный бюджет с субъектами	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**			контрольными точками отсутствует			Российской Федерации подписаны соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	
6.3. 24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.04.20 24	14	17	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Направлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов субъектами РФ на реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации за I квартал 2024 года	Система электронного документооборота Минстроя России
6.3. 25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.07.20 24	16	18	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Направлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов субъектами РФ на реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации за I полугодие 2024 года	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
6.3. 26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.10.20 24	17	13	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Направлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов субъектами РФ на реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации за III квартал 2024 года	Система электронного документооборота Минстроя России
6.3. 27	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.12.20 24	18	15	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Утвержден федеральный закон о федеральном бюджете на очередной и плановый период	Официальный интернет- портал правовой информации
6.3. 28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.20 24	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Направлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов субъектам РФ на реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							субъектов Российской Федерации	
6.4	Результат "Внесены изменения в НПА, предусматривающие расширение перечня мероприятий в целях направления субсидий для финансирования строительства инфраструктуры в жилищном строительстве"	01.01.20 21	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.		Официальный интернет- портал правовой информации
6.4. 1	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями" значение: 0.0000	-	31.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в нормативные правовые акты в целях расширения перечня мероприятий в целях стимулирования программ развития жилищного строительства в субъектах Российской Федерации направлен на согласование в заинтересованные ФОИВ	СЭД Минстроя России
6.4. 2	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов	-	30.08.20 21	03	06	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо На проект постановления Правительства Российской	СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	власти" , значение: 0.0000						Федерации о внесении изменений в нормативные правовые акты в целях расширения перечня мероприятий в целях стимулирования программ развития жилищного строительства в субъектах Российской Федерации получены необходимые позиции заинтересованных ФОИВ	
6.4. 3	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти " , значение: 0.0000	-	30.10.20 21	05	08	Сташин Н. Е.	Исходящее письмо Согласованный заинтересованными ФОИВ проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в нормативные правовые акты в целях расширения перечня мероприятий в целях стимулирования программ развития жилищного строительства в субъектах Российской Федерации внесен в Правительство РФ	СЭД Минстроя России
6.4. 4	Контрольная точка "Акт вступил в силу" ,	-	31.12.20 21	08	Взаимосвязь с иными	Сташин Н. Е.	Постановление Постановление	Официальный интернет- портал правовой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует		Правительства Российской Федерации вступило в силу	информации
6.4. 5	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Сташишин Н. Е.	Правительством РФ утверждено постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в нормативные правовые акты в целях расширения перечня мероприятий в целях стимулирования программ развития жилищного строительства в субъектах Российской Федерации	Официальный интернет- портал правовой информации
6.5	Результат "Внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства в части уточнения направлений использования субсидий в рамках мероприятий по	01.01.20 19	01.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гордеев Ю. С.		Официальный интернет- портал правовой информации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации"							
6.5.1	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	01.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гордеев Ю. С.	Исходящее письмо Проект постановления Правительства Российской Федерации внесен в Правительство Российской Федерации	СЭД Минстроя
6.5.2	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	01.02.2019	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гордеев Ю. С.	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации вступило в силу	Официальный интернет-портал правовой информации
6.5.3	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	01.02.2019	09	11	Гордеев Ю. С.	Постановление Проект постановления Российской Федерации зарегистрирован	Официальный интернет-портал правовой информации
6.5.4	Контрольная точка "Акт разработан" , значение: 0.0000	-	01.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Гордеев Ю. С.	Прочий тип документа Подготовлен проект изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов	СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							Российской Федерации на развитие жилищного строительства в части уточнения направлений использования субсидий в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	
6.5.5	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000	-	01.02.2019	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гордеев Ю. С.	Входящее письмо Входящее письмо от заинтересованных ФОИВ и организаций с позицией по проекту вносимых изменений	СЭД Минстроя России
6.5.6	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	01.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Гордеев Ю. С.	Постановление Проект постановления Правительства Российской Федерации подписан	Официальный интернет-портал правовой информации
7	Повышение объема ввода жилья, построенного населением до 50 млн. кв. метров к концу 2030 года, с учетом реализации мероприятий новой социально-экономической инициативы «Мой частный дом»							
7.1	Результат "Созданы условия для формирования реестра типовых проектов"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Филиппов Д. С.		Сайт ДОМ.РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	индивидуальных жилых домов "			точками отсутствует	точками отсутствует			
7.1. 1	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000	-	31.08.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Филиппов Д. С.	Прочий тип документа Объявлен конкурс типовых проектов индивидуальных жилых домов	Сайт ДОМ.РФ
7.1. 2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" значение: 0.0000	-	30.09.20 21	02	04	Филиппов Д. С.	Прочий тип документа Отобраны проекты- победители конкурса типовых проектов индивидуальных жилых домов	Сайт ДОМ.РФ
7.1. 3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	30.11.20 21	03	05	Филиппов Д. С.	Прочий тип документа Разработана проектно- сметная документация на основании проектов- победителей конкурса типовых проектов индивидуальных жилых домов	Сайт ДОМ.РФ
7.1. 4	Контрольная точка "Документ опубликован" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппов Д. С.	Прочий тип документа Сформирован реестр типовых проектов индивидуальных жилых домов	Сайт ДОМ.РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
7.2	Результат "Созданы условия для распространения проектного финансирования жилищного строительства с использованием счетов эскроу на ИЖС "	01.01.2022	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.		Официальный интернет-портал правовой информации
7.2.1	Контрольная точка "Акт разработан" , значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Разработан проект Федерального закона	Официальный интернет-портал правовой информации
7.2.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000	-	30.03.2022	02	06	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Проект Федерального закона согласован с заинтересованными органами и организациями	Официальный интернет-портал правовой информации
7.2.3	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти " , значение: 0.0000	-	30.04.2022	03	08	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Проект Федерального закона внесен в высший исполнительный орган государственной власти	Официальный интернет-портал правовой информации
7.2.4	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	30.06.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Принят Федеральный закон	Официальный интернет-портал правовой информации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
					контрольными точками отсутствует			
7.3	Результат "Проведена градостроительная подготовка земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства"	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.		Система электронного документооборота Минстроя России
7.3. 1	Контрольная точка "Проведено организационное совещание с представителями заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций по вопросу разработки проекта рекомендаций по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства"	-	15.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Проведено организационное совещание	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7.3. 2	Контрольная точка "Разработан проект рекомендаций по обеспечению земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, документами в сфере градостроительной деятельности, необходимыми для строительства объектов индивидуального жилищного строительства, и объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в целях обеспечения жизнедеятельности граждан"	-	15.10.20 22	06	08	Музыченко С. Г.	Прочий тип документа Разработан проект рекомендаций	Система электронного документооборота Минстроя России
7.3. 3	Контрольная точка "Проект рекомендаций по обеспечению земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, документами в сфере	-	30.10.20 22	07	09	Музыченко С. Г.	Исходящее письмо Проект рекомендаций направлен на согласование	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	градостроительной деятельности, необходимыми для строительства объектов индивидуального жилищного строительства, и объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в целях обеспечения жизнедеятельности граждан, направлен на согласование заинтересованным федеральным органам исполнительной власти и организациям"							
7.3. 4	Контрольная точка "Получены предложения и замечания заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций к проекту рекомендаций по обеспечению земельных участков, предназначенных для целей индивидуального	-	15.11.20 22	08	10	Музыченко С. Г.	Входящее письмо Получены предложения и замечания к проекту рекомендаций	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	жилищного строительства, документами в сфере градостроительной деятельности, необходимыми для строительства объектов индивидуального жилищного строительства, и объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в целях обеспечения жизнедеятельности граждан"							
7.3. 5	Контрольная точка "Проведены согласительные процедуры по проекту рекомендаций по обеспечению земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, документами в сфере градостроительной деятельности, необходимыми для строительства объектов	-	30.11.20 22	09	11	Музыченко С. Г.	Прочий тип документа Проведены согласительные процедуры по проекту рекомендаций	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	индивидуального жилищного строительства, и объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в целях обеспечения жизнедеятельности граждан"							
7.3. 6	Контрольная точка "Изданы рекомендаций по обеспечению земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, документами в сфере градостроительной деятельности, необходимыми для строительства объектов индивидуального жилищного строительства, и объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в целях обеспечения жизнедеятельности граждан"	-	31.12.20 22	10	47	Музыченко С. Г.	Прочий тип документа Изданы рекомендации	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7.3. 7	Контрольная точка "В субъекты Российской Федерации направлена информация о необходимости градостроительной подготовки в соответствии с изданными рекомендациями, а также предоставлении соответствующей информации в Минстрой России"	-	31.01.2023	11	48	Сташин Н. Е.	Исходящее письмо Направлена информация в субъекты Российской Федерации	Система электронного документооборота Минстроя России
7.3. 8	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 1 полугодии 2023 года"	-	30.07.2023	47	49	Сташин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 6 месяцев 2023 года	Система электронного документооборота Минстроя России
7.3. 9	Контрольная точка "Минстроем России проведен анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной"	-	15.08.2023	48	50	Сташин Н. Е.	Исходящее письмо Направлена информация в Аппарат Правительства Российской Федерации за 1 полугодие 2023 года	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 1 полугодии 2023 года"							
7.3. 10	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в III квартале 2023 года"	-	30.10.20 23	49	51	Сташин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 9 месяцев 2023 года	Система электронного документооборота Минстроя России
7.3. 11	Контрольная точка "Минстроем России проведен анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, за 9 месяцев 2023 года"	-	15.11.20 23	50	52	Сташин Н. Е.	Исходящее письмо Направлена информация в Аппарат Правительства Российской Федерации за 9 месяцев 2023 года	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7.3. 12	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена предварительная информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2023 году"	-	15.12.20 23	51	53	Сташин Н. Е.	Входящее письмо Представлена предварительная информация субъектами Российской Федерации за 2023 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.3. 13	Контрольная точка "Минстром России проведен предварительный анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2023 году"	-	31.12.20 23	52	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташин Н. Е.	Прочий тип документа Подготовлен предварительный анализ за 2023 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.3. 14	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена информация о градостроительной	-	31.01.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сташин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 2023 год	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2023 году"			отсутствует	отсутствует			
7.3. 15	Контрольная точка "Минстроем России проведен анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2023 году"	-	28.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации за 2023 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.3. 16	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 1 полугодии 2024 года"	-	15.07.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 6 месяцев 2024 года	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7.3. 17	Контрольная точка "Минстроем России проведен анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 1 полугодии 2024 года"	-	30.07.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стасишин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации за 1 полугодие 2024 года	Система электронного документооборота Минстроя России
7.3. 18	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена предварительная информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2024 году"	-	15.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стасишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена предварительная информация субъектами Российской Федерации за 2024 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.3. 19	Контрольная точка "Минстроем России проведен предварительный анализ мероприятий субъектов	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Стасишин Н. Е.	Прочий тип документа Подготовлен предварительный анализ за 2024 год	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2024 году"			отсутствует	отсутствует			
7.3. 20	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2024 году"	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	61	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 2024 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.3. 21	Контрольная точка "Минстроем России проведен анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства,	-	28.02.2025	60	62	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации за 2024 год	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	в 2024 году"							
7.3. 22	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 1 полугодии 2025 года"	-	15.07.20 25	61	63	Сташин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 6 месяцев 2025 года	Система электронного документооборота Минстроя России
7.3. 23	Контрольная точка "Минстром России проведен анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 1 полугодии 2025 года"	-	30.07.20 25	62	64	Сташин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации за 1 полугодие 2025 года	Система электронного документооборота Минстроя России
7.3. 24	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена предварительная информация о	-	15.12.20 25	63	65	Сташин Н. Е.	Входящее письмо Представлена предварительная информация субъектами Российской Федерации за	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2025 году"						2025 год	
7.3. 25	Контрольная точка "Минстроем России проведен предварительный анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2025 году"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Подготовлен предварительный анализ за 2025 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.3. 26	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства,	-	31.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 2025 год	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	в 2025 году"							
7.3. 27	Контрольная точка "Минстроем России проведен анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2025 году"	-	28.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стасишин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации за 2025 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.3. 28	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 1 полугодии 2026 года"	-	15.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стасишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 6 месяцев 2026 года	Система электронного документооборота Минстроя России
7.3. 29	Контрольная точка "Минстроем России проведен анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по	-	30.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Стасишин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации за 1 полугодие 2026 года	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 1 полугодии 2026 года"			отсутствует	отсутствует			
7.3. 30	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена предварительная информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2026 году"	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена предварительная информация субъектами Российской Федерации за 2026 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.3. 31	Контрольная точка "Минстроем России проведен предварительный анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Подготовлен предварительный анализ за 2026 год	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	целей индивидуального жилищного строительства, в 2026 году"							
7.3. 32	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2026 году"	-	31.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	73	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 2026 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.3. 33	Контрольная точка "Минстром России проведен анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2026 году"	-	28.02.20 27	72	74	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации за 2026 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.3. 34	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена	-	15.07.20 27	73	75	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 1 полугодии 2027 года"						Федерации за 6 месяцев 2027 года	
7.3. 35	Контрольная точка "Минстроем России проведен анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 1 полугодии 2027 года"	-	30.07.2027	74	76	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации за 1 полугодие 2027 года	Система электронного документооборота Минстроя России
7.3. 36	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена предварительная информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального	-	15.12.2027	75	77	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена предварительная информация субъектами Российской Федерации за 2027 год	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	жилищного строительства, в 2027 году"							
7.3. 37	Контрольная точка "Минстроем России проведен предварительный анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2027 году"	-	31.12.20 27	76	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Подготовлен предварительный анализ за 2027 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.3. 38	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2027 году"	-	31.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 2027 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.3. 39	Контрольная точка "Минстроем России проведен анализ	-	28.02.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлен доклад в Правительство Российской	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2027 году"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Федерации за 2027 год	
7.3. 40	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 1 полугодии 2028 года"	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 6 месяцев 2028 года	Система электронного документооборота Минстроя России
7.3. 41	Контрольная точка "Минстроем России проведен анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального	-	30.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации за 1 полугодие 2028 года	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	жилищного строительства, в 1 полугодии 2028 года"							
7.3. 42	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена предварительная информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2028 году"	-	15.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена предварительная информация субъектами Российской Федерации за 2028 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.3. 43	Контрольная точка "Минстром России проведен предварительный анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2028 году"	-	31.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Подготовлен предварительный анализ за 2028 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.3. 44	Контрольная точка "Субъектами Российской	-	31.01.20 29	Взаимосвязь с иными	85	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация	Система электронного документооборота

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Федерации предоставлена информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2028 году"			результатами и контрольными точками отсутствует			субъектами Российской Федерации за 2028 год	Минстроя России
7.3. 45	Контрольная точка "Минстром России проведен анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2028 году"	-	28.02.20 29	84	86	Сташин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации за 2028 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.3. 46	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального	-	15.07.20 29	85	87	Сташин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 6 месяцев 2029 года	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	жилищного строительства, в 1 полугодии 2029 года"							
7.3. 47	Контрольная точка "Минстроем России проведен анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 1 полугодии 2029 года"	-	30.07.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации за 1 полугодие 2029 года	Система электронного документооборота Минстроя России
7.3. 48	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена предварительная информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2029 году"	-	15.12.20 29	87	89	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена предварительная информация субъектами Российской Федерации за 2029 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.3. 49	Контрольная точка "Минстроем России проведен	-	31.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Подготовлен предварительный анализ за	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предварительный анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2029 году"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		2029 год	
7.3. 50	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2029 году"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 2029 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.3. 51	Контрольная точка "Минстроем России проведен анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации за 2029 год	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	целей индивидуального жилищного строительства, в 2029 году"							
7.3. 52	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 1 полугодии 2030 года"	-	15.07.20 30	91	93	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 6 месяцев 2030 года	Система электронного документооборота Минстроя России
7.3. 53	Контрольная точка "Минстром России проведен анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 1 полугодии 2030 года"	-	30.07.20 30	92	94	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации за 1 полугодие 2030 года	Система электронного документооборота Минстроя России
7.3. 54	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена	-	15.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена предварительная	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предварительная информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2030 году"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		информация субъектами Российской Федерации за 2030 год	
7.3. 55	Контрольная точка "Минстроем России проведен предварительный анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2030 году"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Подготовлен предварительный анализ за 2030 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4	Результат "Запущено массовое индустриальное строительство ИЖС"	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.		Система электронного документооборота Минстроя России
7.4.	Контрольная точка	-	15.07.20	Взаимосвязь с	47	Сташишин Н.	Исходящее письмо	Система электронного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	"Направлен запрос в субъекты Российской Федерации и организации о предоставлении информации о строительстве ИЖС индустриальным способом"		22	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Е.	Подготовлен запрос в субъекты Российской Федерации и организации	документооборота Минстроя России
7.4. 2	Контрольная точка "Предоставлена информация о строительстве ИЖС индустриальным способом в 1 полугодии 2022 года"	-	30.07.20 22	46	48	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 6 месяцев 2022 года	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 3	Контрольная точка "Проведен анализ строительства ИЖС индустриальным способом в 1 полугодии 2022 года"	-	30.08.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации за 1 полугодие 2022 года	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 4	Контрольная точка "Предоставлена информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 9 месяцев 2022 года"	-	15.10.20 22	48	50	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 9 месяцев 2022 года	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 5	Контрольная точка "Проведен анализ	-	30.10.20 22	49	51	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлен доклад в	Система электронного документооборота

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	строительства ИЖС индустриальным способом за 9 месяцев 2022 год"						Правительство Российской Федерации за 9 месяцев 2022 года	Минстроя России
7.4.6	Контрольная точка "Предоставлена предварительная информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 2022 год"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена предварительная информация субъектами Российской Федерации за 2022 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4.7	Контрольная точка "Проведен предварительный анализ строительства ИЖС индустриальным способом за 2022 год"	-	31.12.2022	51	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Подготовлен предварительный анализ за 2022 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4.8	Контрольная точка "Предоставлена информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 2022 год"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 2022 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4.9	Контрольная точка "Проведен анализ строительства ИЖС индустриальным способом за 2022 год"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Направлена информация в Аппарат Правительства Российской Федерации за 2022 год	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7.4. 10	Контрольная точка "Предоставлена информация о строительстве ИЖС промышленным способом в 1 полугодии 2023 года"	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация о строительстве ИЖС промышленным способом за 6 месяцев 2023 года	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 11	Контрольная точка "Проведен анализ строительства ИЖС промышленным способом в 1 полугодии 2023 года"	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташин Н. Е.	Исходящее письмо Направлена информация в Аппарат Правительства Российской Федерации за 1 полугодие 2023 года	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 12	Контрольная точка "Предоставлена предварительная информация о строительстве ИЖС промышленным способом за 2023 год"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташин Н. Е.	Входящее письмо Представлена предварительная информация субъектами Российской Федерации за 2023 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 13	Контрольная точка "Проведен предварительный анализ строительства ИЖС промышленным способом за 2023 год"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташин Н. Е.	Прочий тип документа Подготовлен предварительный анализ за 2023 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 14	Контрольная точка "Предоставлена информация о"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сташин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	строительстве ИЖС индустриальным способом за 2023 год"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Федерации за 2023 год	
7.4. 15	Контрольная точка "Проведен анализ строительства ИЖС индустриальным способом за 2023 год"	-	15.02.20 24	59	61	Сташин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации за 2023 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 16	Контрольная точка "Предоставлена информации о строительстве ИЖС индустриальным способом в 1 полугодии 2024 года"	-	15.07.20 24	60	62	Сташин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 6 месяцев 2024 года	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 17	Контрольная точка "Проведен анализ строительства ИЖС индустриальным способом в 1 полугодии 2024 года"	-	30.07.20 24	61	63	Сташин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации за 1 полугодие 2024 года	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 18	Контрольная точка "Предоставлена предварительная информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 2024 год"	-	15.12.20 24	62	64	Сташин Н. Е.	Входящее письмо Представлена предварительная информация субъектами Российской Федерации за 2024 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4.	Контрольная точка	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Сташин Н.	Прочий тип документа	Система электронного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
19	"Проведен предварительный анализ строительства ИЖС индустриальным способом за 2024 год"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е.	Подготовлен предварительный анализ за 2024 год	документооборота Минстроя России
7.4. 20	Контрольная точка "Предоставлена информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 2024 год"	-	31.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 2024 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 21	Контрольная точка "Проведен анализ строительства ИЖС индустриальным способом за 2024 год"	-	15.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации за 2024 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 22	Контрольная точка "Предоставлена информации о строительстве ИЖС индустриальным способом в 1 полугодии 2025 года"	-	15.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 6 месяцев 2025 года	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 23	Контрольная точка "Проведен анализ строительства ИЖС индустриальным способом в 1 полугодии 2025 года"	-	30.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации за 1 полугодие 2025 года	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
7.4. 24	Контрольная точка "Предоставлена предварительная информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 2025 год"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена предварительная информация субъектами Российской Федерации за 2025 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 25	Контрольная точка "Проведен предварительный анализ строительства ИЖС индустриальным способом за 2025 год"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Подготовлен предварительный анализ за 2025 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 26	Контрольная точка "Предоставлена информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 2025 год"	-	31.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	72	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 2025 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 27	Контрольная точка "Проведен анализ строительства ИЖС индустриальным способом за 2025 год"	-	15.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации за 2025 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 28	Контрольная точка "Предоставлена	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация	Система электронного документооборота

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	информации о строительстве ИЖС индустриальным способом в 1 полугодии 2026 года"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		о строительстве ИЖС индустриальным способом за 6 месяцев 2026 года	Минстроя России
7.4. 29	Контрольная точка "Проведен анализ строительства ИЖС индустриальным способом в 1 полугодии 2026 года"	-	30.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации за 1 полугодие 2026 года	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 30	Контрольная точка "Предоставлена предварительная информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 2026 год"	-	15.12.20 26	74	76	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена предварительная информация субъектами Российской Федерации за 2026 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 31	Контрольная точка "Проведен предварительный анализ строительства ИЖС индустриальным способом за 2026 год"	-	31.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Подготовлен предварительный анализ за 2026 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 32	Контрольная точка "Предоставлена информация о строительстве ИЖС индустриальным способом	-	31.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 2026 год	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	за 2026 год"			отсутствует	отсутствует			
7.4. 33	Контрольная точка "Проведен анализ строительства ИЖС индустриальным способом за 2026 год"	-	15.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации за 2026 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 34	Контрольная точка "Предоставлена информации о строительстве ИЖС индустриальным способом в 1 полугодии 2027 года"	-	15.07.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 6 месяцев 2027 года	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 35	Контрольная точка "Проведен анализ строительства ИЖС индустриальным способом в 1 полугодии 2027 года"	-	30.07.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации за 1 полугодие 2027 года	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 36	Контрольная точка "Предоставлена предварительная информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 2027 год"	-	15.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена предварительная информация субъектами Российской Федерации за 2027 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 37	Контрольная точка "Проведен	-	31.12.20 27	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Подготовлен	Система электронного документооборота

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предварительный анализ строительства ИЖС индустриальным способом за 2027 год"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		предварительный анализ за 2027 год	Минстроя России
7.4. 38	Контрольная точка "Предоставлена информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 2027 год"	-	31.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 2027 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 39	Контрольная точка "Проведен анализ строительства ИЖС индустриальным способом за 2027 год"	-	15.02.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации за 2027 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 40	Контрольная точка "Предоставлена информации о строительстве ИЖС индустриальным способом в 1 полугодии 2028 года"	-	15.07.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 6 месяцев 2028 года	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 41	Контрольная точка "Проведен анализ строительства ИЖС индустриальным способом в 1 полугодии 2028 года"	-	30.07.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации за 1 полугодие 2028 года	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7.4. 42	Контрольная точка "Предоставлена предварительная информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 2028 год"	-	15.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стасишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена предварительная информация субъектами Российской Федерации за 2028 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 43	Контрольная точка "Проведен предварительный анализ строительства ИЖС индустриальным способом за 2028 год"	-	31.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стасишин Н. Е.	Прочий тип документа Подготовлен предварительный анализ за 2028 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 44	Контрольная точка "Предоставлена информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 2028 год"	-	31.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стасишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 2028 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 45	Контрольная точка "Проведен анализ строительства ИЖС индустриальным способом за 2028 год"	-	15.02.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стасишин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации за 2028 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 46	Контрольная точка "Предоставлена информации о"	-	15.07.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Стасишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация о строительстве ИЖС	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	строительстве ИЖС индустриальным способом в 1 полугодии 2029 года"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		индустриальным способом за 6 месяцев 2029 года	
7.4.47	Контрольная точка "Проведен анализ строительства ИЖС индустриальным способом в 1 полугодии 2029 года"	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации за 1 полугодие 2029 года	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4.48	Контрольная точка "Предоставлена предварительная информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 2029 год"	-	15.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена предварительная информация субъектами Российской Федерации за 2029 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4.49	Контрольная точка "Проведен предварительный анализ строительства ИЖС индустриальным способом за 2029 год"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Прочий тип документа Подготовлен предварительный анализ за 2029 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4.50	Контрольная точка "Предоставлена информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 2029 год"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташишин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 2029 год	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7.4. 51	Контрольная точка "Проведен анализ строительства ИЖС индустриальным способом за 2029 год"	-	15.02.20 30	95	97	Сташин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации за 2029 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 52	Контрольная точка "Предоставлена информация о строительстве ИЖС индустриальным способом в 1 полугодии 2030 года"	-	15.07.20 30	96	98	Сташин Н. Е.	Входящее письмо Представлена информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 6 месяцев 2030 года	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 53	Контрольная точка "Проведен анализ строительства ИЖС индустриальным способом в 1 полугодии 2030 года"	-	30.07.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташин Н. Е.	Исходящее письмо Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации за 1 полугодие 2030 года	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 54	Контрольная точка "Предоставлена предварительная информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 2030 год"	-	15.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сташин Н. Е.	Входящее письмо Представлена предварительная информация субъектами Российской Федерации за 2030 год	Система электронного документооборота Минстроя России
7.4. 55	Контрольная точка "Проведен предварительный анализ строительства ИЖС"	-	31.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сташин Н. Е.	Прочий тип документа Подготовлен предварительный анализ за 2030 год	Система электронного документооборота Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	индустриальным способом за 2030 год"			точками отсутствует	точками отсутствует			
7.5	Результат иного структурного элемента государственной программы "Выполнены работы по развитию инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации (нарастающим итогом)"	01.01.20 22	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исмаилова Д. Г.		ГИИС «Электронный бюджет»
7.5. 1	Контрольная точка не задана	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,036 3	0,000 0	0,029 2	0,043 0	0,051 1	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,033 9	0,016 8	0,014 0	0,029 9	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,000 0	0,152 0	0,012 0	0,048 0	0,074 4	0,185 8	0,129 2	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0500	2018	122,4 600	0,027 4	0,209 2	0,073 6	0,155 2	0,154 2	0,153 5	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,1200	2018	61,94 00	0,051 4	0,000 0	0,153 0	0,130 1	0,073 8	0,104 5	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,000 0	0,078 9	0,087 1	0,088 1	0,222 1	0,211 7	0,257 5	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,152 8	0,012 0	0,076 9	0,129 4	0,157 2	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2018	0,000 0	0,200 0	0,052 9	0,050 2	1,227 6	1,167 1	0,380 7	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,000 0	0,003 0	0,002 0	0,000 0	0,039 4	0,071 4	0,090 6	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	0,1100	2018	93,35 00	0,043 7	0,031 4	0,039 1	0,038 5	0,131 4	0,223 3	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,6200	2018	251,6 000	0,213 4	0,156 5	0,433 0	0,395 3	0,728 2	0,803 0	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,5900	2018	250,0 000	0,573 0	0,189 7	0,163 5	0,195 0	0,435 3	0,341 9	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,2100	2018	184,3 400	0,101 3	0,135 9	0,236 0	0,114 5	0,304 0	0,177 3	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0200	2018	0,000 0	0,072 0	0,036 5	0,199 8	0,191 3	0,378 3	0,311 2	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,1400	2018	100,0 000	0,053 0	0,010 0	0,097 9	0,319 8	0,208 9	0,261 3	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0200	2018	235,2 000	0,067 8	0,013 4	0,124 0	0,176 6	0,092 7	0,154 5	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2018	17,60 00	0,030 5	0,000 0	0,031 0	0,031 8	0,047 9	0,043 3	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2018	0,000 0	0,023 4	0,047 1	0,036 7	0,133 9	0,085 8	0,199 2	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,0000	2018	0,000	0,000	0,103	0,073	0,070	0,032	0,108	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Ингушетия	0,1600	2018	156,3 000	0,152 6	0,143 0	0,035 6	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2018	128,9 600	0,160 6	0,179 0	0,053 8	0,078 5	0,078 5	0,078 5	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,130 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0600	2018	138,0 000	0,167 5	0,238 9	0,070 1	0,466 0	0,581 8	0,662 0	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,049 7	0,152 3	0,055 5	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	125,0 000	0,023 1	0,013 0	0,061 0	0,332 1	0,748 9	0,388 2	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,1700	2018	90,00 00	0,081 8	0,045 5	0,110 8	0,122 7	0,133 0	0,107 6	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,000 0	0,034 9	0,060 0	0,052 4	0,265 8	0,300 3	0,439 1	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,1100	2018	244,0 000	0,200 0	0,339 9	0,241 8	0,154 0	0,015 6	0,842 1	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,000 0	0,061 4	0,062 2	0,000 0	0,003 4	0,009 6	0,007 4	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,009 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,003 0	0,128 8	0,121 5	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,037 5	0,031 5	0,047 4	0,065 1	0,076 7	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,006 1	0,010 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2018	0,000 0	0,037 6	0,042 0	0,017 5	0,065 0	0,038 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,1600	2018	189,0 000	0,299 0	0,276 0	0,314 0	0,320 0	0,407 0	0,424 0	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,104 1	0,123 7	0,173 3	0,090 5	0,087 0	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,1100	2018	0,000 0	0,035 6	0,026 0	0,021 3	0,046 4	0,009 4	0,181 9	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,106 0	0,194 6	0,313 1	0,159 0	0,029 5	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,013 5	0,043 5	0,045 1	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,1000	2018	269,5	0,418	0,611	0,056	0,282	0,228	0,253	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Сахалинская область	0,3500	2018	0,000 0	0,332 0	0,400 0	0,302 0	0,321 0	0,380 0	0,399 0	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,2700	2018	0,000 0	0,295 0	0,271 0	0,317 0	0,314 0	0,330 0	0,361 0	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,001 0	0,001 0	0,001 0	0,001 0	0,001 0	0,002 0	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,5500	2018	0,000 0	0,504 0	0,430 0	0,504 0	0,484 0	0,560 0	0,596 0	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	1,3100	2018	0,000 0	1,410 0	1,473 0	1,579 0	1,555 0	1,600 0	1,728 0	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,8900	2018	0,000 0	0,994 0	1,036 0	1,099 0	0,950 0	1,100 0	1,184 0	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,8900	2018	0,000 0	0,837 0	0,840 0	0,800 0	0,821 0	0,920 0	0,982 0	-	-	-	-	-	-
Пермский край	1,0100	2018	0,000 0	1,173 0	1,077 0	1,293 0	1,280 0	1,265 0	1,432 0	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	2,4600	2018	0,000 0	2,372 0	2,450 0	2,451 0	2,343 0	2,700 0	2,950 0	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,4700	2018	0,000 0	0,398 0	0,363 0	0,363 0	0,386 0	0,426 0	0,478 0	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,3300	2018	0,000 0	0,348 0	0,321 0	0,340 0	0,335 0	0,400 0	0,415 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Татарстан (Татарстан)	2,4100	2018	0,000 0	2,676 0	2,680 0	2,670 0	2,755 0	2,830 0	2,945 0	-	-	-	-	-	-
Самарская область	1,7900	2018	0,000 0	1,841 0	1,428 0	1,700 0	1,876 0	2,192 0	2,214 0	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	1,2100	2018	0,000 0	1,202 0	1,121 0	1,180 0	1,000 0	1,350 0	1,455 0	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,6600	2018	0,000 0	0,760 0	0,795 0	0,839 0	0,820 0	0,820 0	0,844 0	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,9800	2018	0,000 0	1,019 0	1,025 0	0,818 0	0,650 0	0,780 0	0,795 0	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,6100	2018	0,000 0	0,656 0	0,651 0	0,716 0	0,716 0	0,730 0	0,783 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,4000	2018	0,000 0	0,322 0	0,329 0	0,331 0	0,335 0	0,367 0	0,390 0	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,5400	2018	0,000 0	0,585 0	0,418 0	0,495 0	0,454 0	0,430 0	0,440 0	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	3,5400	2018	0,000 0	3,471 0	3,212 0	3,191 0	3,415 0	2,771 0	2,650 0	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,9020	2018	0,000 0	0,973 0	0,980 0	0,936 0	0,981 0	1,150 0	1,217 0	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	2,6300	2018	0,000	2,930	2,200	2,270	2,650	2,950	3,300	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Северная Осетия - Алания	0,1900	2018	0,000 0	0,229 0	0,239 0	0,248 0	0,244 0	0,246 0	0,281 0	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,8800	2018	0,000 0	1,177 0	1,201 0	1,314 0	1,251 0	1,200 0	1,250 0	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	1,0700	2018	0,000 0	0,637 0	0,667 0	0,698 0	0,710 0	0,800 0	0,834 0	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,6300	2018	0,000 0	0,758 0	0,800 0	0,809 0	0,795 0	0,780 0	0,811 0	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,9700	2018	0,000 0	1,024 0	1,068 0	1,114 0	1,115 0	1,200 0	1,259 0	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	1,0000	2018	0,000 0	0,766 0	0,801 0	0,822 0	0,780 0	0,900 0	0,927 0	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	1,0600	2018	0,000 0	1,696 0	1,230 0	1,334 0	1,319 0	1,260 0	1,270 0	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	1,7300	2018	0,000 0	1,759 0	1,688 0	1,681 0	1,760 0	2,050 0	2,154 0	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,4600	2018	0,000 0	0,538 0	0,557 0	0,577 0	0,569 0	0,620 0	0,649 0	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,1300	2018	0,000 0	0,099 0	0,086 0	0,108 0	0,107 0	0,150 0	0,125 0	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	0,0000	2018	0,000 0	0,112 0	0,102 0	0,103 0	0,111 0	0,130 0	0,140 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Хакасия	0,2400	2018	0,000 0	0,248 0	0,278 0	0,267 0	0,265 0	0,270 0	0,288 0	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,4800	2018	0,000 0	0,439 0	0,457 0	0,474 0	0,354 0	0,500 0	0,546 0	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,2700	2018	0,000 0	0,251 0	0,262 0	0,269 0	0,264 0	0,266 0	0,300 0	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	2,1400	2018	0,000 0	2,415 0	2,400 0	2,605 0	2,566 0	2,700 0	2,984 0	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	1,4200	2018	0,000 0	1,615 0	1,474 0	1,560 0	1,599 0	1,640 0	1,647 0	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,8100	2018	0,000 0	0,798 0	0,831 0	0,878 0	0,868 0	0,950 0	1,013 0	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	1,4200	2018	0,000 0	1,507 0	1,578 0	1,670 0	1,649 0	1,750 0	1,763 0	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,2400	2018	0,000 0	0,146 0	0,153 0	0,158 0	0,158 0	0,152 0	0,183 0	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	1,3000	2018	0,000 0	1,260 0	1,148 0	1,165 0	0,840 0	1,200 0	1,212 0	-	-	-	-	-	-
Брянская область	0,5600	2018	0,000	0,407	0,426	0,436	0,432	0,450	0,493	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Крым	0,8300	2018	0,000 0	0,800 0	0,730 0	0,741 0	0,800 0	0,870 0	0,994 0	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	2,3300	2018	0,000 0	2,611 0	2,388 0	2,504 0	2,480 0	2,900 0	3,150 0	-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Жилье

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году																
Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Миллион квадратных метров	82.0000	2020	-	82.0400	77.0000	78.0000	80.0000	85.0000	90.0000	91.0000	92.0000	100.0000	108.0000	120.0000	120.0000
Всего по Российской Федерации	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	80.4010	75.9000	78.0000	80.0000	85.0000	90.0000	91.0000	92.0000	100.0000	108.0000	119.9980	120.0000
Центральный федеральный округ	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	24.1300	22.5350	22.7450	24.2690	24.3570	25.5390	25.6450	25.8830	28.0630	30.2850	32.3130	32.3600
Тамбовская область	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.9310	0.6800	0.7600	0.4000	0.7500	0.7750	0.7950	0.8130	0.8230	0.8700	0.9060	0.8980
Смоленская область	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.4270	0.4340	0.4550	0.4310	0.4000	0.4100	0.4100	0.4100	0.4100	0.4580	0.5510	0.5510
Белгородская область	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	1.2600	1.1480	1.1650	0.8400	1.2000	1.2120	1.1120	1.1300	1.2830	1.4540	1.6230	1.6230

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	х метров															
<i>Брянская область</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.407 0	0.426 0	0.436 0	0.432 0	0.450 0	0.493 0	0.493 0	0.493 0	0.545 0	0.621 0	0.733 0	0.733 0
<i>Воронежская область</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	1.879 0	1.722 0	1.830 0	1.865 0	2.000 0	2.274 0	2.274 0	2.274 0	2.466 0	2.714 0	2.714 0	2.714 0
<i>город федерального значения Москва</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	3.550 0	3.600 0	4.000 0	4.488 0	4.834 0	5.179 0	5.200 0	5.700 0	6.000 0	6.300 0	6.800 0	7.000 0
<i>Ивановская область</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.331 0	0.330 0	0.355 0	0.340 0	0.352 0	0.398 0	0.398 0	0.398 0	0.438 0	0.510 0	0.605 0	0.605 0
<i>Тверская область</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.640 0	0.510 0	0.573 0	0.475 0	0.435 0	0.451 0	0.451 0	0.451 0	0.455 0	0.600 0	0.704 0	0.699 0
<i>Тульская область</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.651 0	0.600 0	0.621 0	0.632 0	0.697 0	0.768 0	0.839 0	0.839 0	0.839 0	0.892 0	0.892 0	0.892 0
<i>Владимирская область</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.745 0	0.695 0	0.680 0	0.791 0	0.850 0	0.883 0	0.900 0	0.900 0	1.000 0	1.032 0	1.046 0	1.039 0
<i>Калужская область</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.795 0	0.732 0	0.752 0	0.782 0	0.900 0	0.958 0	1.050 0	1.052 0	1.139 0	1.135 0	1.132 0	1.130 0
<i>Костромская область</i>	Миллион	0.0000	2020	-	0.212 0	0.247 0	0.227 0	0.224 0	0.226 0	0.257 0	0.257 0	0.257 0	0.284 0	0.323 0	0.382 0	0.382 0

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Архангельская область	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.322 0	0.329 0	0.331 0	0.335 0	0.367 0	0.390 0	0.420 0	0.445 0	0.447 0	0.550 0	0.602 0	0.597 0
Ленинградская область	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	2.930 0	2.200 0	2.270 0	2.650 0	2.950 0	3.300 0	3.300 0	3.300 0	3.437 0	4.030 0	4.080 0	4.080 0
Мурманская область	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.045 0	0.017 0	0.048 0	0.048 0	0.046 0	0.054 0	0.054 0	0.054 0	0.060 0	0.068 0	0.091 0	0.085 0
Республика Карелия	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.277 0	0.275 0	0.252 0	0.235 0	0.298 0	0.328 0	0.359 0	0.379 0	0.387 0	0.384 0	0.382 0	0.380 0
Новгородская область	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.287 0	0.262 0	0.260 0	0.280 0	0.295 0	0.315 0	0.361 0	0.386 0	0.398 0	0.412 0	0.478 0	0.478 0
Псковская область	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.302 0	0.250 0	0.302 0	0.266 0	0.286 0	0.306 0	0.323 0	0.336 0	0.411 0	0.412 0	0.418 0	0.421 0
Республика Коми	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.237 0	0.200 0	0.211 0	0.180 0	0.237 0	0.240 0	0.240 0	0.240 0	0.259 0	0.380 0	0.440 0	0.435 0
город федерального значения Санкт-Петербург	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	3.471 0	3.212 0	3.191 0	3.415 0	2.771 0	2.650 0	2.578 0	2.578 0	2.578 0	2.602 0	3.047 0	3.047 0
Ненецкий автономный округ	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.019 0	0.019 0	0.015 0	0.020 0	0.020 0	0.024 0	0.024 0	0.024 0	0.027 0	0.031 0	0.037 0	0.037 0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Калининградская область	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.973 0	0.980 0	0.936 0	0.981 0	1.150 0	1.217 0	1.217 0	1.217 0	1.423 0	1.493 0	1.501 0	1.501 0
Южный федеральный округ	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	9.920 0	9.465 0	9.363 0	9.571 0	10.60 90	11.76 20	11.82 50	11.88 60	12.98 90	13.83 60	15.24 80	15.23 70
Ростовская область	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	2.611 0	2.388 0	2.504 0	2.480 0	2.900 0	3.150 0	3.150 0	3.150 0	3.561 0	3.742 0	3.742 0	3.742 0
Республика Крым	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.800 0	0.730 0	0.741 0	0.800 0	0.870 0	0.994 0	1.065 0	1.082 0	1.159 0	1.158 0	1.547 0	1.544 0
Республика Калмыкия	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.101 0	0.079 0	0.092 0	0.098 0	0.109 0	0.120 0	0.132 0	0.143 0	0.142 0	0.141 0	0.140 0	0.139 0
Республика Адыгея (Адыгея)	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.257 0	0.255 0	0.257 0	0.230 0	0.210 0	0.202 0	0.202 0	0.202 0	0.202 0	0.270 0	0.295 0	0.297 0
Краснодарский край	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	4.532 0	4.332 0	4.298 0	4.490 0	5.037 0	5.647 0	5.626 0	5.626 0	6.197 0	6.655 0	6.979 0	6.979 0
город федерального значения Севастополь	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.569 0	0.618 0	0.370 0	0.380 0	0.468 0	0.550 0	0.550 0	0.550 0	0.550 0	0.550 0	0.550 0	0.550 0
Волгоградская область	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.731 0	0.763 0	0.795 0	0.787 0	0.727 0	0.789 0	0.790 0	0.800 0	0.800 0	0.864 0	1.406 0	1.397 0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Астраханская область</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.319 0	0.300 0	0.306 0	0.306 0	0.288 0	0.310 0	0.310 0	0.333 0	0.378 0	0.456 0	0.589 0	0.589 0
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	4.028 0	3.865 0	4.045 0	4.078 0	4.527 0	4.951 0	5.081 0	5.153 0	5.572 0	6.041 0	6.997 0	7.045 0
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.474 0	0.494 0	0.513 0	0.512 0	0.519 0	0.579 0	0.579 0	0.579 0	0.668 0	0.694 0	0.762 0	0.761 0
<i>Чеченская Республика</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.637 0	0.667 0	0.698 0	0.710 0	0.800 0	0.834 0	0.834 0	0.834 0	0.971 0	1.125 0	1.351 0	1.351 0
<i>Ставропольский край</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	1.177 0	1.201 0	1.314 0	1.251 0	1.200 0	1.250 0	1.278 0	1.316 0	1.341 0	1.484 0	1.823 0	1.772 0
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.229 0	0.239 0	0.248 0	0.244 0	0.246 0	0.281 0	0.281 0	0.281 0	0.312 0	0.355 0	0.424 0	0.424 0
<i>Республика Ингушетия</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.280 0	0.155 0	0.106 0	0.130 0	0.403 0	0.446 0	0.446 0	0.446 0	0.446 0	0.446 0	0.534 0	0.534 0
<i>Республика Дагестан</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	1.019 0	0.929 0	0.937 0	1.004 0	1.132 0	1.298 0	1.400 0	1.434 0	1.540 0	1.600 0	1.700 0	1.800 0
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.212 0	0.180 0	0.229 0	0.227 0	0.227 0	0.263 0	0.263 0	0.263 0	0.294 0	0.337 0	0.403 0	0.403 0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	16.19 00	15.69 00	16.35 20	15.97 10	17.67 30	18.80 10	19.39 80	19.70 40	21.40 40	22.76 50	24.75 10	24.91 20
<i>Кировская область</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.504 0	0.430 0	0.504 0	0.484 0	0.560 0	0.596 0	0.650 0	0.650 0	0.700 0	0.695 0	0.708 0	0.704 0
<i>Нижегородская область</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	1.410 0	1.473 0	1.579 0	1.555 0	1.600 0	1.728 0	1.728 0	1.728 0	1.923 0	2.194 0	2.600 0	2.600 0
<i>Оренбургская область</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.994 0	1.036 0	1.099 0	0.950 0	1.100 0	1.184 0	1.184 0	1.200 0	1.398 0	1.534 0	1.816 0	1.816 0
<i>Пензенская область</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.837 0	0.840 0	0.800 0	0.821 0	0.920 0	0.982 0	0.982 0	0.982 0	1.104 0	1.137 0	1.137 0	1.137 0
<i>Пермский край</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	1.173 0	1.077 0	1.293 0	1.280 0	1.265 0	1.432 0	1.530 0	1.561 0	1.653 0	1.645 0	1.637 0	1.630 0
<i>Республика Башкортостан</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	2.372 0	2.450 0	2.451 0	2.343 0	2.700 0	2.950 0	3.125 0	3.300 0	3.475 0	3.650 0	3.825 0	4.000 0
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.656 0	0.651 0	0.716 0	0.716 0	0.730 0	0.783 0	0.857 0	0.860 0	0.931 0	0.931 0	1.154 0	1.154 0
<i>Ульяновская область</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	1.019 0	1.025 0	0.818 0	0.650 0	0.780 0	0.795 0	0.807 0	0.812 0	0.826 0	0.938 0	1.012 0	1.012 0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Удмуртская Республика</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.760 0	0.795 0	0.839 0	0.820 0	0.820 0	0.844 0	0.874 0	0.916 0	0.927 0	1.034 0	1.245 0	1.245 0
<i>Саратовская область</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	1.202 0	1.121 0	1.180 0	1.000 0	1.350 0	1.455 0	1.455 0	1.455 0	1.606 0	1.827 0	2.159 0	2.159 0
<i>Самарская область</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	1.841 0	1.428 0	1.700 0	1.876 0	2.192 0	2.214 0	2.214 0	2.214 0	2.533 0	2.720 0	2.724 0	2.724 0
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	2.676 0	2.680 0	2.670 0	2.755 0	2.830 0	2.945 0	3.060 0	3.075 0	3.290 0	3.405 0	3.520 0	3.520 0
<i>Республика Мордовия</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.348 0	0.321 0	0.340 0	0.335 0	0.400 0	0.415 0	0.454 0	0.473 0	0.491 0	0.489 0	0.648 0	0.645 0
<i>Республика Марий Эл</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.398 0	0.363 0	0.363 0	0.386 0	0.426 0	0.478 0	0.478 0	0.478 0	0.547 0	0.566 0	0.566 0	0.566 0
<i>Уральский федеральный округ</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	6.732 0	6.698 0	7.140 0	7.104 0	7.458 0	7.890 0	7.827 0	7.951 0	8.712 0	9.265 0	10.30 60	10.24 00
<i>Курганская область</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.251 0	0.262 0	0.269 0	0.264 0	0.266 0	0.300 0	0.300 0	0.300 0	0.329 0	0.373 0	0.440 0	0.440 0
<i>Свердловская область</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	2.415 0	2.400 0	2.605 0	2.566 0	2.700 0	2.984 0	2.900 0	2.900 0	3.200 0	3.212 0	3.345 0	3.278 0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тюменская область	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	1.615 0	1.474 0	1.560 0	1.599 0	1.640 0	1.647 0	1.701 0	1.705 0	1.759 0	1.762 0	1.817 0	1.817 0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.798 0	0.831 0	0.878 0	0.868 0	0.950 0	1.013 0	1.013 0	1.013 0	1.154 0	1.326 0	1.582 0	1.582 0
Челябинская область	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	1.507 0	1.578 0	1.670 0	1.649 0	1.750 0	1.763 0	1.730 0	1.850 0	2.062 0	2.353 0	2.791 0	2.791 0
Ямало-Ненецкий автономный округ	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.146 0	0.153 0	0.158 0	0.158 0	0.152 0	0.183 0	0.183 0	0.183 0	0.208 0	0.239 0	0.331 0	0.332 0
Сибирский федеральный округ	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	7.439 0	7.067 0	7.289 0	7.175 0	7.860 0	8.169 0	8.194 0	8.240 0	9.055 0	9.925 0	13.00 40	12.96 00
Томская область	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.439 0	0.457 0	0.474 0	0.354 0	0.500 0	0.546 0	0.546 0	0.546 0	0.614 0	0.703 0	0.876 0	0.874 0
Красноярский край	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	1.696 0	1.230 0	1.334 0	1.319 0	1.260 0	1.270 0	1.280 0	1.290 0	1.300 0	1.378 0	1.640 0	1.640 0
Иркутская область	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	1.024 0	1.068 0	1.114 0	1.115 0	1.200 0	1.259 0	1.259 0	1.259 0	1.405 0	1.604 0	2.309 0	2.301 0
Кемеровская область - Кузбасс	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.766 0	0.801 0	0.822 0	0.780 0	0.900 0	0.927 0	0.927 0	0.927 0	1.025 0	1.168 0	2.043 0	2.030 0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Тыва</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.112 0	0.102 0	0.103 0	0.111 0	0.130 0	0.140 0	0.155 0	0.175 0	0.171 0	0.172 0	0.173 0	0.174 0
<i>Новосибирская область</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	1.759 0	1.688 0	1.681 0	1.760 0	2.050 0	2.154 0	2.154 0	2.154 0	2.497 0	2.597 0	2.600 0	2.600 0
<i>Омская область</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.538 0	0.557 0	0.577 0	0.569 0	0.620 0	0.649 0	0.649 0	0.649 0	0.714 0	0.811 0	1.463 0	1.450 0
<i>Республика Алтай</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.099 0	0.086 0	0.108 0	0.107 0	0.150 0	0.125 0	0.125 0	0.125 0	0.142 0	0.148 0	0.148 0	0.148 0
<i>Алтайский край</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.758 0	0.800 0	0.809 0	0.795 0	0.780 0	0.811 0	0.811 0	0.810 0	0.870 0	0.981 0	1.302 0	1.293 0
<i>Республика Хакасия</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.248 0	0.278 0	0.267 0	0.265 0	0.270 0	0.288 0	0.288 0	0.305 0	0.317 0	0.363 0	0.450 0	0.450 0
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	2.514 0	2.418 0	2.755 0	2.968 0	3.666 0	3.624 0	3.704 0	3.754 0	4.228 0	4.741 0	5.365 0	5.254 0
<i>Амурская область</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.205 0	0.143 0	0.220 0	0.206 0	0.195 0	0.203 0	0.257 0	0.275 0	0.275 0	0.295 0	0.352 0	0.352 0
<i>Хабаровский край</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.295 0	0.271 0	0.317 0	0.314 0	0.330 0	0.361 0	0.361 0	0.361 0	0.400 0	0.456 0	0.542 0	0.542 0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Еврейская автономная область</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.023 0	0.012 0	0.025 0	0.024 0	0.022 0	0.028 0	0.028 0	0.028 0	0.031 0	0.034 0	0.041 0	0.041 0
<i>Забайкальский край</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.217 0	0.175 0	0.200 0	0.220 0	0.230 0	0.263 0	0.263 0	0.263 0	0.292 0	0.301 0	0.450 0	0.392 0
<i>Камчатский край</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.045 0	0.056 0	0.048 0	0.048 0	0.050 0	0.054 0	0.054 0	0.054 0	0.061 0	0.069 0	0.086 0	0.083 0
<i>Магаданская область</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.007 0	0.008 0	0.008 0	0.008 0	0.008 0	0.009 0	0.009 0	0.009 0	0.010 0	0.011 0	0.013 0	0.013 0
<i>Чукотский автономный округ</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.001 0	0.001 0	0.001 0	0.001 0	0.001 0	0.002 0	0.002 0	0.002 0	0.002 0	0.002 0	0.002 0	0.002 0
<i>Республика Бурятия</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.268 0	0.251 0	0.264 0	0.275 0	0.300 0	0.315 0	0.337 0	0.363 0	0.399 0	0.456 0	0.522 0	0.522 0
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.562 0	0.516 0	0.570 0	0.551 0	0.650 0	0.690 0	0.690 0	0.690 0	0.800 0	0.832 0	0.832 0	0.832 0
<i>Сахалинская область</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.332 0	0.400 0	0.302 0	0.321 0	0.380 0	0.399 0	0.399 0	0.399 0	0.458 0	0.475 0	0.475 0	0.475 0
<i>Приморский край</i>	Миллион квадратных метров	0.0000	2020	-	0.559 0	0.585 0	0.800 0	1.000 0	1.500 0	1.300 0	1.304 0	1.310 0	1.500 0	1.810 0	2.050 0	2.000 0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья																
Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2018	-	107.0 000	124.0 000	151.0 000	185.0 000	133.0 000	127.0 000	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2018	-	104.0 000	134.0 000	151.0 000	185.0 000	133.0 000	127.0 000	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	31.00 00	49.00 00	40.00 00	43.00 00	25.00 00	45.00 00	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	4.000 0	4.000 0	3.000 0	3.000 0	27.00 00	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	Единица	0.0000	2018	-	10.00 00	21.00 00	10.00 00	9.000 0	6.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Брянская область	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	Единица	0.0000	2018	-	7.000 0	7.000 0	6.000 0	4.000 0	1.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ивановская область	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	3.000 0	1.000 0	2.000 0	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Калужская область	Единица	0.0000	2018	-	2.000 0	6.000 0	3.000 0	4.000 0	3.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Костромская область	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	4.000 0	1.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
Курская область	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	2.000 0	2.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
Московская область	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	0.000 0	2.000 0	1.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
Орловская область	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	3.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	2.000 0	1.000 0	1.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	1.000 0	3.000 0	5.000 0	3.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ярославская область	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	2.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Единица	0.0000	2018	-	2.000 0	1.000 0	2.000 0	2.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	9.000 0	10.00 00	10.00 00	9.000 0	8.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	1.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	6.000 0	6.000 0	5.000 0	3.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	2.000 0	0.000 0	0.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Архангельская область	Единица	0.0000	2018	-	2.000 0	0.000 0	1.000 0	2.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	2.000 0	1.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	8.000 0	7.000 0	8.000 0	9.000 0	8.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	Единица	0.0000	2018	-	4.000 0	3.000 0	2.000 0	2.000 0	3.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Единица	0.0000	2018	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	3.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	2.000 0	1.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	2.000 0	1.000 0	1.000 0	2.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	11.00 00	20.00 00	8.000 0	18.00 00	11.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	2.000 0	0.000 0	2.000 0	2.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	1.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2018	-	3.000 0	3.000 0	1.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	1.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	6.000 0	10.00 00	4.000 0	14.00 00	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	32.00 00	26.00 00	42.00 00	64.00 00	50.00 00	44.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	0.0000	2018	-	3.000 0	3.000 0	8.000 0	13.00 00	7.000 0	13.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	2.000 0	2.000 0	8.000 0	6.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	2.000 0	4.000 0	8.000 0	6.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	3.000 0	6.000 0	7.000 0	3.000 0	2.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	4.000 0	2.000 0	3.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	2.000 0	0.000 0	2.000 0	1.000 0	1.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	6.000 0	3.000 0	2.000 0	2.000 0	3.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кировская область	Единица	0.0000	2018	-	3.000 0	1.000 0	2.000 0	2.000 0	3.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
Пермский край	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	3.000 0	1.000 0	1.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	3.000 0	4.000 0	2.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	Единица	0.0000	2018	-	2.000 0	1.000 0	1.000 0	6.000 0	3.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	Единица	0.0000	2018	-	2.000 0	1.000 0	4.000 0	5.000 0	5.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2018	-	2.000 0	1.000 0	2.000 0	9.000 0	9.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	4.000 0	6.000 0	12.00 00	15.00 00	6.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	Единица	0.0000	2018	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Курганская область	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	3.000 0	1.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	2.000 0	2.000 0	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	2.000 0	2.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	1.000 0	5.000 0	5.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	9.000 0	10.00 00	15.00 00	24.00 00	22.00 00	7.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	4.000 0	16.00 00	15.00 00	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2018	-	2.000 0	1.000 0	3.000 0	2.000 0	2.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	2.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	4.000 0	5.000 0	2.000 0	1.000 0	1.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	3.000 0	1.000 0	1.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Алтай</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	1.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	1.000 0	0.000 0	2.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	6.000 0	16.00 00	3.000 0	3.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	3.000 0	1.000 0	1.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	6.000 0	1.000 0	2.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	1.000 0	8.000 0	0.000 0	1.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	1.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Жилье

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Актуализированы действующие нормативно- технические документы для внедрения передовых технологий и установления ограничения на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве, ед.", Влияние на достижение (процентов)	"Объем многоквартирного жилья в стадии строительства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по строительству объектов капитального строительства, указанных в статье 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Внедрены новые нормативно- технические документы в строительстве для осуществления поэтапного отказа от использования устаревших технологий в проектировании и строительстве, ед.", Влияние на достижение (процентов)	"Объем ввода в многоквартирных жилых домах в год, млн. кв. метров", Влияние на достижение (процентов)	"Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год", Влияние на достижение (процентов)	"Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Объем ввода жилья, построенного населением", Влияние на достижение (процентов)	"Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот АО «ДОМ.РФ»", Влияние на достижение (процентов)	"Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество мероприятий, указанных в статье 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении которых предусмотрена возможность их осуществления в электронной форме при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество семей, улучшивших жилищные условия", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Актуализированы действующие и внедрены новые нормативно- технические документы, необходимые для внедрения передовых технологий и установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве	5 515 148,40	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2.Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
3.Реализованы мероприятия по управлению и содержанию федерального проекта "Жилье"	441 110,10	0,00	0,00	100,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	115,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Актуализированы действующие нормативно-технические документы для внедрения передовых технологий и установления ограничения на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве, ед.", Влияние на достижение (процентов)	"Объем многоквартирного жилья в стадии строительства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по строительству объектов капитального строительства, указанных в статье 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Внедрены новые нормативно-технические документы в строительстве для осуществления поэтапного отказа от использования устаревших технологий в проектировании и строительстве, ед.", Влияние на достижение (процентов)	"Объем ввода в многоквартирных жилых домах в год, млн. кв. метров", Влияние на достижение (процентов)	"Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год", Влияние на достижение (процентов)	"Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Объем ввода жилья, построенного населением", Влияние на достижение (процентов)	"Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот АО «ДОМ.РФ», Влияние на достижение (процентов)	"Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество мероприятий, указанных в статье 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении которых предусмотрена возможность их осуществления в электронной форме при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество семей, улучшивших жилищные условия", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	179 942 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
5.Принято Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, решение о вовлечении в оборот земельных участков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	60,00	0,00	0,00	125,00
6.Внедрены единые требования предоставления государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Актуализированы действующие нормативно-технические документы для внедрения передовых технологий и установления ограничения на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве, ед.", Влияние на достижение (процентов)	"Объем многоквартирного жилья в стадии строительства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по строительству объектов капитального строительства, указанных в статье 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Внедрены новые нормативно-технические документы в строительстве для осуществления поэтапного отказа от использования устаревших технологий в проектировании и строительстве, ед.", Влияние на достижение (процентов)	"Объем ввода в многоквартирных жилых домах в год, млн. кв. метров", Влияние на достижение (процентов)	"Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год", Влияние на достижение (процентов)	"Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Объем ввода жилья, построенного населением", Влияние на достижение (процентов)	"Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот АО «ДОМ.РФ», Влияние на достижение (процентов)	"Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество мероприятий, указанных в статье 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении которых предусмотрена возможность их осуществления в электронной форме при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество семей, улучшивших жилищные условия", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
7.Созданы условия для распространения проектного финансирования жилищного строительства с использованием счетов эскроу на ИЖС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
8.Совершенствование механизмов вовлечения в оборот земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	30,00
9.Проведена градостроительная подготовка земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
10.Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Актуализированы действующие нормативно-технические документы для внедрения передовых технологий и установления ограничения на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве, ед.", Влияние на достижение (процентов)	"Объем многоквартирного жилья в стадии строительства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по строительству объектов капитального строительства, указанных в статье 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Внедрены новые нормативно-технические документы в строительстве для осуществления поэтапного отказа от использования устаревших технологий в проектировании и строительстве, ед.", Влияние на достижение (процентов)	"Объем ввода в многоквартирных жилых домах в год, млн. кв. метров", Влияние на достижение (процентов)	"Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год", Влияние на достижение (процентов)	"Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Объем ввода жилья, построенного населением", Влияние на достижение (процентов)	"Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот АО «ДОМ.РФ»", Влияние на достижение (процентов)	"Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество мероприятий, указанных в статье 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении которых предусмотрена возможность их осуществления в электронной форме при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество семей, улучшивших жилищные условия", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
11.Внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства в части уточнения направлений использования субсидий в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
12.Запущено массовое индустриальное строительство ИЖС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
13.Внесены изменения в законодательство Российской Федерации, предусматривающие упрощение механизма изъятия земельных участков в целях реализации проектов комплексного устойчивого развития территорий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	20,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Актуализированы действующие нормативно-технические документы для внедрения передовых технологий и установления ограничения на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве, ед.", Влияние на достижение (процентов)	"Объем многоквартирного жилья в стадии строительства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по строительству объектов капитального строительства, указанных в статье 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Внедрены новые нормативно-технические документы в строительстве для осуществления поэтапного отказа от использования устаревших технологий в проектировании и строительстве, ед.", Влияние на достижение (процентов)	"Объем ввода в многоквартирных жилых домах в год, млн. кв. метров", Влияние на достижение (процентов)	"Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год", Влияние на достижение (процентов)	"Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Объем ввода жилья, построенного населением", Влияние на достижение (процентов)	"Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот АО «ДОМ.РФ», Влияние на достижение (процентов)	"Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество мероприятий, указанных в статье 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении которых предусмотрена возможность их осуществления в электронной форме при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество семей, улучшивших жилищные условия", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
14. Установлен контроль за использованием земельных участков, находящихся в федеральной собственности, за счет обязательного информирования единого института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участках	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	20,00
15. Созданы условия для формирования реестра типовых проектов индивидуальных жилых домов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
16. Утвержден размер бюджетных ассигнований для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Актуализированы действующие нормативно-технические документы для внедрения передовых технологий и установления ограничения на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве, ед.", Влияние на достижение (процентов)	"Объем многоквартирного жилья в стадии строительства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по строительству объектов капитального строительства, указанных в статье 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Внедрены новые нормативно-технические документы в строительстве для осуществления поэтапного отказа от использования устаревших технологий в проектировании и строительстве, ед.", Влияние на достижение (процентов)	"Объем ввода в многоквартирных жилых домах в год, млн. кв. метров", Влияние на достижение (процентов)	"Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год", Влияние на достижение (процентов)	"Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Объем ввода жилья, построенного населением", Влияние на достижение (процентов)	"Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот АО «ДОМ.РФ», Влияние на достижение (процентов)	"Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество мероприятий, указанных в статье 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении которых предусмотрена возможность их осуществления в электронной форме при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество семей, улучшивших жилищные условия", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
19.Осуществлен мониторинг обеспечения жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года, в субъектах Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
20.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	185 898 530,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	120,00	100,00	120,00	100,00	100,00	40,00	1,00	1 081,00

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
федеральный бюджет	0,00	1 623 427,50	1 451 228,58	3 475 599,10	3 387 554,70	5 839 415,80	4 363 823,80	0,00	20 141 049,48
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	1 623 427,50	1 451 228,58	3 475 599,10	3 387 554,70	5 839 415,80	4 363 823,80	0,00	20 141 049,48
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	3 556 660,12	3 597 341,34	5 991 793,15	4 484 577,50	0,00	17 630 372,11
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	98 882,96	77 485,82	0,00	0,00	0,00	176 368,78
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	96 905,30	75 936,10	0,00	0,00	0,00	172 841,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	96 905,30	75 936,10	0,00	0,00	0,00	172 841,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	98 882,96	77 485,82	0,00	0,00	0,00	176 368,78
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснодарский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	841 036,98	1 562 367,00	1 671 901,35	1 553 107,81	0,00	5 628 413,14
федеральный бюджет	0,00	689 418,70	568 994,10	807 395,50	1 392 427,70	1 605 025,30	1 490 983,50	0,00	6 554 244,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	689 418,70	568 994,10	807 395,50	1 392 427,70	1 605 025,30	1 490 983,50	0,00	6 554 244,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	841 036,98	1 562 367,00	1 671 901,35	1 553 107,81	0,00	5 628 413,14
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Астраханская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	193 088,76	0,00	0,00	0,00	193 088,76
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	187 296,10	0,00	0,00	0,00	187 296,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	187 296,10	0,00	0,00	0,00	187 296,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	193 088,76	0,00	0,00	0,00	193 088,76
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Волгоградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	1 523 137,24	800 257,65	1 174 828,67	1 204 355,00	0,00	4 702 578,56
федеральный бюджет	0,00	297 863,20	540 782,30	1 492 674,50	784 252,50	1 151 332,10	1 180 267,90	0,00	5 447 172,50

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	44 291,9 0	682 398, 90	369 647, 30	37 130,0 0	0,00	0,00	1 133 468,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	689 291, 82	373 381, 16	37 505,0 5	0,00	0,00	1 100 178,03
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	4 154 563, 57	4 962 011, 72	1 777 420, 09	2 710 372, 42	0,00	13 604 367,80
федеральный бюджет	0,00	3 032 240, 20	6 762 375, 40	4 113 018, 50	4 909 006, 20	1 759 645, 90	2 683 268, 70	0,00	23 259 554,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	3 032 240, 20	6 762 375, 40	4 113 018, 50	4 909 006, 20	1 759 645, 90	2 683 268, 70	0,00	23 259 554,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	4 154 563, 57	4 962 011, 72	1 777 420, 09	2 710 372, 42	0,00	13 604 367,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	1 043 24 8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 248,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	1 043 24 8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 248,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	207 449,02	95 876,60	0,00	0,00	0,00	303 325,62
федеральный бюджет	0,00	426 454,80	486 374,20	205 375,10	94 917,30	0,00	0,00	0,00	1 213 121,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	426 454,80	486 374,20	205 375,10	94 917,30	0,00	0,00	0,00	1 213 121,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	207 449,02	95 876,60	0,00	0,00	0,00	303 325,62
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кабардино-Балкарская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	999 148,24	187 269,29	95 070,40	0,00	1 281 487,93
федеральный бюджет	0,00	0,00	397 847,10	0,00	989 179,40	185 396,60	94 119,70	0,00	1 666 542,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	397 847,10	0,00	989 179,40	185 396,60	94 119,70	0,00	1 666 542,80

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	8 251 093,62	16 059 945,96	8 081 516,00	14 229 946,83	0,00	46 622 502,41
федеральный бюджет	0,00	5 851 716,30	8 553 414,14	7 755 655,40	14 873 695,70	7 623 424,10	12 695 524,50	0,00	57 353 430,14
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	5 851 716,30	8 553 414,14	7 755 655,40	14 873 695,70	7 623 424,10	12 695 524,50	0,00	57 353 430,14
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	8 251 093,62	16 059 945,96	8 081 516,00	14 229 946,83	0,00	46 622 502,41
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	2 922 002,60	5 778 822,87	2 884 241,83	178 380,10	0,00	11 763 447,40
федеральный бюджет	0,00	671 276,90	406 464,70	2 864 123,00	5 663 246,40	2 826 557,00	174 812,50	0,00	12 606 480,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	671 276,90	406 464,70	2 864 123,00	5 663 246,40	2 826 557,00	174 812,50	0,00	12 606 480,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	2 922 002,60	5 778 822,87	2 884 241,83	178 380,10	0,00	11 763 447,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Марий Эл, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 951,84	0,00	1 603 951,84
федеральный бюджет	0,00	29 770,00	84 916,20	0,00	0,00	0,00	1 571 872,80	0,00	1 686 559,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	29 770,00	84 916,20	0,00	0,00	0,00	1 571 872,80	0,00	1 686 559,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 951,84	0,00	1 603 951,84
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Мордовия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	373 811,33	1 035 269,69	837 484,40	429 167,14	0,00	2 675 732,56
федеральный бюджет	0,00	78 216,00	154 223,90	366 335,10	1 014 564,30	820 737,50	420 583,80	0,00	2 854 660,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	78 216,00	154 223,90	366 335,10	1 014 564,30	820 737,50	420 583,80	0,00	2 854 660,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	373 811,33	1 035 269,69	837 484,40	429 167,14	0,00	2 675 732,56

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Томская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	115 382,78	0,00	0,00	0,00	0,00	115 382,78
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	111 921,30	0,00	0,00	0,00	0,00	111 921,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	111 921,30	0,00	0,00	0,00	0,00	111 921,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	115 382,78	0,00	0,00	0,00	0,00	115 382,78
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	531 884,38	518 861,25	150 741,84	1 794 304,85	0,00	2 995 792,32
федеральный бюджет	0,00	0,00	1 030 982,50	520 100,80	503 389,40	147 725,70	1 776 361,80	0,00	3 978 560,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	1 030 982,50	520 100,80	503 389,40	147 725,70	1 776 361,80	0,00	3 978 560,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	531 884,38	518 861,25	150 741,84	1 794 304,85	0,00	2 995 792,32
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Бурятия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	114 904,69	0,00	133 214,39	0,00	0,00	248 119,08

[illegible]

[illegible]

[illegible]