

П А С П О Р Т
федерального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Жилье и городская среда"			
Краткое наименование федерального проекта	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Хуснуллин М.Ш.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Ересько А.В.	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Шарова О.В.	Директор		
Целевые группы федерального проекта				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"	
		Направление (подпрограмма)	Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации	

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.														
1.1.	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	НП	Тысяча человек	331,9 5	344,5 6	357,1 8	367,7 0	378,2 1	388,7 3	399,2 5	409,7 6	420,7 8	434,4 6	448,6 5	462,21
2	Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации														
2.1.	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	НП	Тысяча квадратных метров	5 884 ,52	6 107 ,89	6 331 ,26	6 517 ,39	6 703 ,53	6 889 ,67	7 075 ,81	7 261 ,95	7 448 ,09	7 697 ,95	7 947 ,82	8 142,34
3	Обеспечение нормативного состояния многоквартирных домов														
3.1.	Количество граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	НП	Тысяча человек	0,00	20,00	30,00	40,00	80,00	100,0 0	120,0 0	160,0 0	250,0 0	350,0 0	550,0 0	940,00

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.																			
1.1	Созданы правовые основы расселения непригодного для проживания жилищного фонда: - уточнены критерии признания многоквартирны х домов аварийными	-	Условна я единица	0,0000	2017	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативно го правового (правового) акта	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год
Постановление Правительства Российской Федерации об установлении критериев признания многоквартирных домов аварийными. Финансирование мероприятие из средств федерального бюджета не предусмотрено																				
1.2	Созданы правовые основы расселения непригодного для проживания жилищного фонда: - приняты	-	Условна я единица	0,0000	2017	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативно го правового (правового) акта	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	необходимые нормативные правовые акты																			год	
В Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» внесены изменения в части: - установления в качестве условия предоставления финансовой поддержки Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда целевого использования земельных участков под расселенными аварийными домами; - расширения направлений расходования финансовой поддержки Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе на предоставление собственникам жилья субсидированной льготной ипотеки, создание специализированного (маневренного) жилого фонда, осуществление дополнительных социальных выплат на цели обеспечения жильём собственников жилых помещений, расположенных в подлежащих расселению аварийных домах, предоставление субсидий застройщикам при реализации механизма по развитию застроенных территорий.																					
1.3	Определен порядок оказания финансовой поддержки субъектам Российской Федерации на расселение непригодного для проживания жилищного фонда (принят соответствующ ий акт Правительства Российской Федерации)	-	Условна я единица	0,0000	2017	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативно го правового (правового) акта	-	
Финансирование мероприятие из средств федерального бюджета не предусмотрено																					

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.4	Созданы правовые основы расселения непригодного для проживания жилищного фонда: - установлены субъектам Российской Федерации целевые показатели расселения непригодного для проживания жилищного фонда в 2019- 2024 годах	-	Условна я единица	0,0000	2017	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год
Приложение №1 к паспорту федерального проекта " Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда" от 21 декабря 2018 г. N 3.																				
1.5	Созданы механизмы реализации мероприятий по переселению граждан из	-	Условна я единица	0,0000	2017	-	82,0 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечен ие реализации федерально го проекта (результата	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	непригодного для проживания жилищного фонда: - заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда																		федерально го проекта)	строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год
Соглашения, заключенные Фондом ЖКХ с субъектами Российской Федерации на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы. Финансирование мероприятие из средств федерального бюджета не предусмотрено																				
1.6	Созданы механизмы реализации мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда: -	-	Условна я единица	0,0000	2017	-	84,0 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	утверждены региональные программы по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда																			
Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен																				
1.7	Реализованы мероприятия, предусмотренн ые региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда . Нарастающий итог	-	Тысяча квadrat ных метров	2 724,59 00	2017	-	141, 000 0	1 37 6, 990 0	3 73 2, 780 0	5 69 2, 540 0	8 14 2, 340 0	9 53 3, 740 0	-	-	-	-	-	-	Обеспечен ие реализации федерально го проекта (результата федерально го проекта)	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м																				
1.8	Граждане	-	Условна	0,0000	2017	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	Утвержден	Улучшение

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	расселены из непригодного для проживания жилищного фонда		я единица						00	00	00	00							ие документа	жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год
Направлен в Правительство Российской Федерации доклад о ходе реализации федерального проекта по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда																				
2	Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации																			
2.1	Совершенствовани е механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающи х соблюдение их жилищных прав, установленных законодательств ом Российской Федерации -	-	Условна я единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативно го правового (правового) акта	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	приняты необходимые нормативные правовые акты																			
Принят Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», направленный на усовершенствование механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда																				
2.2	Уточнение порядка оказания финансовой поддержки субъектам Российской Федерации с целью ускоренной реализации мероприятий расселения непригодного для проживания жилищного фонда	-	Условна я единица	0,0000	2021	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативно го правового (правового) акта	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год
Принято Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в порядок оказания финансовой поддержки субъектам Российской Федерации с целью ускоренной реализации мероприятий расселения непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающее соблюдение жилищных прав граждан при переселении из непригодного для проживания жилищного фонда																				
2.3	Достигнуто значение более	-	Условна я	0,0000	2018	-	-	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Обеспечен ие	Улучшение жилищных условий

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	100% соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующе м году		единица																реализации федерально го проекта (результата федерально го проекта)	не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год
Соотношение расселяемого аварийного жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году, %																				
2.4	Утверждение порядка признания многоквартирны х домов находящимися в ограниченно работоспособно м техническом состоянии	-	Условна я единица	0,0000	2021	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативно го правового (правового) акта	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год
Принят приказ Минстроя России " Об утверждении порядка признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном техническом состоянии"																				
2.5	Внедрены новые механизмы по переселению граждан из	-	Условна я единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	непригодного для проживания жилищного фонда																			жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год
Направлен в Правительство Российской Федерации доклад о внедрении новых механизмов по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда																				
2.6	Принято решение о запуске новой программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда (в двух регионах)	-	Условна я единица	0,0000	2021	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативно го правового (правового) акта	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год
Приказ Минстроя России "Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года"																				
3	Обеспечение нормативного состояния многоквартирных домов																			
3.1	Организована целостная система государственног о учета жилищного фонда,	-	Условна я единица	0,0000	2022	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	позволяющая формировать достоверную информацию о составе жилья, его состоянии, стоимости объектов и изменении этих показателей																			менее чем до 120 млн. кв. метров в год
Направлен в Правительство Российской Федерации доклад об Организации системы государственного учета жилищного фонда																				
3.2	Внедрены новые механизмы направленные на повышение качества планирования и реализации программ капитального ремонта	-	Условна я единица	0,0000	2022	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год
Направлен доклад в Правительство Российской Федерации о внедрении новых механизмов, направленных на повышение качества планирования работ и реализации программ капитального ремонта																				
3.3	Актуализирован а форма электронного паспорта	-	Условна я единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативно го правового	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	многоквартирно го дома, размещаемого в ГИС ЖКХ																		(правового) акта	увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год
Утвержден Приказ Минстроя России «Об утверждении формы электронного паспорта многоквартирного дома»																				
3.4	Актуализирован ы методические рекомендации по определению размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД	-	Условна я единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативно го правового (правового) акта	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год
Внесение изменений в Приказ Минстроя России от 07.09.2017 № 1202/пр «Об утверждении методических рекомендаций по определению размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе являющихся объектами культурного наследия»																				
3.5	Проведена оценка финансовой устойчивости систем капитального ремонта, в том	-	Условна я единица	1,0000	2023	-	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	числе обоснованности взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирны х домах																			менее чем до 120 млн. кв. метров в год
Направлен в Правительство Российской Федерации доклад о проведении проверки оценки финансовой устойчивости региональных систем капитального ремонта, в том числе обоснованности взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах																				
3.6	Внедрен сервис по оценке удовлетворенности граждан качеством выполненных работ по капитальному ремонту МКД	-	Условна я единица	0,0000	2022	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год
Сервис по оценке удовлетворенности граждан качеством выполненных работ по капитальному ремонту МКД запущен в эксплуатацию																				
3.7	Утверждена методика расчета значений показателя Количество граждан,	-	Условна я единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативно го правового (правового) акта	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	улучшивших жилищные условия за счет проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирны х домах																				менее чем до 120 млн. кв. метров в год

Утвержден ведомственный акт Минстроя России об утверждении статистической методики расчета показателя

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.												
1.1.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	11 600 000,00	16 400 000,00	21 400 000,00	25 800 000,00	35 471 317,90	35471317.9

7. Дополнительная информация

Под непригодным для проживания жилищным фондом подразумеваются жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домах, признанных аварийными и подлежащим сносу и реконструкции, а также жилые помещения, признанные непригодными для проживания в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

Под устойчивым сокращением непригодного для проживания жилищного фонда понимается достижение в отчетном периоде объема расселения не менее 50% от признанного непригодным для проживания в отчетном периоде.

Целевые показатели. Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, млн. кв. м. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек.

Мероприятия по переселению граждан осуществляются на территории всех субъектов Российской Федерации, в которых имеется непригодный для проживания жилищный фонд (за исключением г. Москвы, где непригодный для проживания жилфонд отсутствует).

Достижение целевых показателей осуществляется:

за счет средств федерального бюджета в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, а также за счет реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года (для регионов, завершивших расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года), в соответствии Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ;

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников в рамках реализации программ и внепрограммных мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

Предоставление финансовой поддержки из федерального бюджета осуществляется через Фонд ЖКХ на условиях долевого финансирования регионами программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Показатели федерального проекта могут быть уточнены по результатам его реализации, а также в связи с уточнением параметров его финансирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного
фонда

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.							
1.1	Результат "Созданы правовые основы расселения непригодного для проживания жилищного фонда: - уточнены критерии признания многоквартирных домов аварийными"	01.01.2018	31.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.		АИС "Реформа ЖКХ"
1.1.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	23.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костарева Т. Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти и организации с проектом федерального закона	Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/
1.1.2	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	31.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Костарева Т. Ю.	Входящее письмо О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым	Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции	
1.1. 3	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.20 18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костарева Т. Ю.	Акт Акт вступил в силу	Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/
1.1. 4	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	31.12.20 18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костарева Т. Ю.	Акт Акт зарегистрирован	Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/
1.1. 5	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	31.12.20 18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костарева Т. Ю.	Входящее письмо Получено заключение	Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/
1.1. 6	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и	-	31.12.20 18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Костарева Т. Ю.	Входящее письмо Входящее письмо на согласование в заинтересованные органы	Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	организациями"			точками отсутствует	точками отсутствует		исполнительной власти и организации с проектом федерального закона	
1.2	Результат "Созданы правовые основы расселения непригодного для проживания жилищного фонда: - приняты необходимые нормативные правовые акты"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.		Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/
1.2.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	14.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костарева Т. Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти и организации с проектом федерального закона	Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/
1.2.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	27.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костарева Т. Ю.	Входящее письмо Входящее письмо на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти и организации с проектом федерального закона	Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/
1.2.3	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган"	-	28.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Костарева Т. Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо в Правительство Российской	Федеральный портал проектов нормативных правовых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	государственной власти "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Федерации о внесении проекта федерального закона	https://regulation.gov.ru/
1.2.4	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костарева Т. Ю.	Акт Акт внесен в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации	Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/
1.3	Результат "Определен порядок оказания финансовой поддержки субъектам Российской Федерации на расселение непригодного для проживания жилищного фонда (принят соответствующий акт Правительства Российской Федерации)"	01.01.2019	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.		http://publication.pravo.gov.ru/
1.3.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	27.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Костарева Т. Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти и организации с проектом федерального закона	Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/
1.3.	Контрольная точка "Акт	-	06.02.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Костарева Т.	Акт	https://regulation.gov.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2	прошел независимую антикоррупционную экспертизу"		19	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	Размещение Акта на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов	
1.3. 3	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	06.02.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костарева Т. Ю.	Входящее письмо Входящее письмо на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти и организации с проектом федерального закона	Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/
1.3. 4	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	11.02.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костарева Т. Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо в Правительство Российской Федерации	Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/
1.3. 5	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	01.03.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костарева Т. Ю.	Акт Принято постановление Правительства Российской Федерации	Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/
1.4	Результат "Созданы правовые основы расселения непригодного для проживания	01.01.20 18	31.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Егоров М. Б.		АИС "Реформа ЖКХ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	жилищного фонда: - установлены субъектам Российской Федерации целевые показатели расселения непригодного для проживания жилищного фонда в 2019- 2024 годах"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.4. 1	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.20 18	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.	Прочий тип документа .	.
1.4. 2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.20 18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.	Прочий тип документа Документ разработан	АИС "Реформа ЖКХ"
1.4. 3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.20 18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.	Входящее письмо Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	АИС "Реформа ЖКХ"
1.4. 4	Контрольная точка "Документ утвержден"	-	31.12.20 18	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Егоров М. Б.	Входящее письмо Документ утвержден	АИС "Реформа ЖКХ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(подписан)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.4. 5	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.20 18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.	Входящее письмо Проведено исследование по вопросу формирования паспорта федерального проекта	АИС "Реформа ЖКХ"
1.5	Результат "Созданы механизмы реализации мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда: - заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда "	01.01.20 19	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.		АИС "Реформа ЖКХ"
1.5. 1	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации	-	01.07.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Егоров М. Б.	Соглашение Заключено соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального	АИС "Реформа ЖКХ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"			отсутствует	отсутствует		проекта	
1.6	Результат "Созданы механизмы реализации мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда: - утверждены региональные программы по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда"	01.01.2019	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.		АИС "Реформа ЖКХ"
1.6.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.	Методические рекомендации Разработаны методические рекомендации по разработке региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	АИС "Реформа ЖКХ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.6. 2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.05.20 19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.	Акт Утвержден приказ Минстроя России	АИС "Реформа ЖКХ"
1.7	Результат "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда "	01.01.20 19	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.		АИС "Реформа ЖКХ"
1.7. 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.20 21	04	06	Егоров М. Б.	Соглашение Заключено соглашение с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	АИС "Реформа ЖКХ"
1.7. 2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	04	Егоров М. Б.	Отчет Ежемесячные отчеты субъектов Российской Федерации о реализации	АИС "Рефонрма ЖКХ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" , значение: 0.0000			точками отсутствует			мероприятий федерального проекта	
1.7. 3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.	Отчет Годовые отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий федерального проекта	АИС "Реформа ЖКХ"
1.7. 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	31.12.20 21	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Егоров М. Б.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	АИС "Реформа ЖКХ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000				точками отсутствует		юридическому (физическому) лицу	
1.7. 5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) " , значение: 1.0000	-	11.05.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Ересько А. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1.0000	-	31.07.20 22	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего	-	01.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Ересько А. В.	Отчет Ежемесячные (квартальные отчеты) субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий федерального проекта	АИС "Реформа ЖКХ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" , значение: 0.0000							
1.7. 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Соглашение Заключено соглашение с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ересько А. В.	Отчет Годовые отчеты субъектов	АИС "Реформа ЖКХ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации о реализации мероприятий федерального проекта	
1.7. 10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 1.0000	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	АИС "Реформа ЖКХ"
1.7. 11	Контрольная точка "Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены" , значение: 1.0000	-	01.02.20 23	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Отчет Представлен доклад в Правительство Российской Федерации	СЭД Минстроя России
1.7. 12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 1.0000	-	01.02.20 23	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 13	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	31.07.20 23	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ересько А. В.	Соглашение Заключено соглашение о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	
1.7. 14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1.0000	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Отчет Ежемесячные (квартальные) отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий федерального проекта	АИС "Реформа ЖКХ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" , значение: 0.0000							
1.7. 16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 23	04	06	Ересько А. В.	Соглашение Заключено соглашение с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" , значение:	-	31.12.20 23	03	05	Ересько А. В.	Отчет Годовые отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий федерального проекта	АИС "РЕформа ЖКХ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	0.0000							
1.7. 18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 1.0000	-	01.02.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Ересько А. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1.0000	-	31.07.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.	Контрольная точка	-	01.10.20	Взаимосвязь с	04	Ересько А. В.	Отчет	АИС "Реформа ЖКХ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
21	"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" , значение: 0.0000		24	иными результатами и контрольными точками отсутствует			Ежемесячные (квартальные) отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий федерального проекта	
1.7. 22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.20 24	04	06	Ересько А. В.	Соглашение Заключено соглашение с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000							
1.7. 23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 24	03	05	Ересько А. В.	Отчет Годовые отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий федерального проекта	АИС "Реформа ЖКХ"
1.8	Результат "Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда "	01.01.20 21	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.		АИС "Реформа ЖКХ"
1.8. 1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.	Отчет Направлен доклад по итогам 2 квартала 2021 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда	АИС "Реформа ЖКХ"
1.8. 2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Егоров М. Б.	Отчет Направлены расчеты для корректировки финансирования в рамках	АИС "Реформа ЖКХ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		федерального проекта для расселения непригодного для проживания жилищного фонда	
1.8. 3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.10.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.	Отчет Направлен доклад по итогам 3 квартала 2021 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда	АИС "Реформа ЖКХ"
1.8. 4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.	Отчет Направлен предварительный доклад по итогам 2021 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда	АИС "Реформа ЖКХ"
1.8. 5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Ересько А. В.	Отчет Направлен уточненный доклад по итогам 2021 г. и по итогам 1 квартала 2022 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда	АИС "Реформа ЖКХ"
1.8. 6	Контрольная точка "Представлен отчет по	-	10.07.20 22	04	06	Цицин К. Г.	Отчет Отчет по мониторингу	Система электронного документооборота

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица						реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 01.07.2022	Минстроя России СЭД
1.8. 7	Контрольная точка "Направлен доклад по итогам 2 квартала 2022 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.07.20 22	09	10	Ересько А. В.	Отчет Доклад по итогам 2 квартала 2022 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД
1.8. 8	Контрольная точка "Представлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.10.20 22	06	07	Цицин К. Г.	Отчет Отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 1.10.2022	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД
1.8. 9	Контрольная точка "Направлен доклад по итогам 3 квартала 2022 г. о ходе расселения	-	15.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ересько А. В.	Отчет Доклад по итогам 3 квартала 2022 г. о ходе расселения непригодного	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	непригодного для проживания аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		для проживания аварийного жилищного фонда	
1.8. 10	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.20 22	07	08	Цицин К. Г.	Отчет Предварительный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 31.12.2022	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД
1.8. 11	Контрольная точка "Направлен предварительный доклад по итогам 2022 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 22	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Отчет Предварительный доклад по итогам 2022 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД
1.8. 12	Контрольная точка "Представлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий	-	10.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Цицин К. Г.	Отчет Представлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует		переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 1.04.2023	
1.8. 13	Контрольная точка "Направлен уточненный доклад по итогам 2022 г. и по итогам 1 квартала 2023 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.04.2023	10	11	Ересько А. В.	Отчет Уточненный доклад по итогам 2022 г. и по итогам 1 квартала 2023 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД
1.8. 14	Контрольная точка "Представлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цицин К. Г.	Отчет Отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 1.07.2023	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД
1.8. 15	Контрольная точка "Направлен доклад по итогам 2 квартала 2023 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Отчет Доклад по итогам 2 квартала 2023 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица							
1.8. 16	Контрольная точка "Представлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.10.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цицин К. Г.	Отчет Отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 1.10.2023	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД
1.8. 17	Контрольная точка "Направлен доклад по итогам 3 квартала 2023 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.10.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Отчет Доклад по итогам 3 квартала 2023 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД
1.8. 18	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного	-	26.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цицин К. Г.	Отчет Предварительный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица							
1.8. 19	Контрольная точка "Направлен предварительный доклад по итогам 2023 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Отчет Предварительный доклад по итогам 2023 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД
1.8. 20	Контрольная точка "Представлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цицин К. Г.	Отчет Отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 1.04.2024	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД
1.8. 21	Контрольная точка "Направлен уточненный доклад по итогам 2023 г. и по итогам 1 квартала 2024 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 ,	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Отчет Уточненный доклад по итогам 2023 г. и по итогам 1 квартала 2024 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Условная единица							
1.8. 22	Контрольная точка "Представлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цицин К. Г.	Отчет Отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 1.07.2024	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД
1.8. 23	Контрольная точка "Направлен доклад по итогам 2 квартала 2024 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Отчет Доклад по итогам 2 квартала 2024 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД
1.8. 24	Контрольная точка "Представлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цицин К. Г.	Отчет Отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 1.10.2024	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.1	Результат "Совершенствование механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации - приняты необходимые нормативные правовые акты"	01.01.2021	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.		https://regulation.gov.ru/
2.1.1	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	20.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.	Исходящее письмо Исходящее письмо о внесении акта в высший исполнительный орган государственной власти	Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/
2.1.2	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	15.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.	Входящее письмо Входящее письмо об одобрении высшим исполнительным органом государственной власти проекта федерального закона	Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/
2.2	Результат "Уточнение порядка оказания	01.01.2021	20.07.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Егоров М. Б.		https://www.reformagkh.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	финансовой поддержки субъектам Российской Федерации с целью ускоренной реализации мероприятий расселения непригодного для проживания жилищного фонда"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
2.2. 1	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	20.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.	Постановление Постановление подписано Председателем Правительства Российской Федерации	Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/
2.2. 2	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	20.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.	Постановление Постановление официально опубликовано http://publication.pravo.gov.ru /	http://publication.pravo.gov.ru/
2.3	Результат "Достигнуто значение более 100% соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году"	01.01.20 24	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цицин К. Г.		АИС «Реформа ЖКХ
2.3.	Контрольная точка	-	01.02.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Цицин К. Г.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	"Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности " , значение: 1.0000 , Условная единица		24	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Отчет о достижении значений показателей результативности	бюджет"
2.3. 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.02.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цицин К. Г.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.07.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цицин К. Г.	Отчет Отчет о достижении значений показателей результативности	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.07.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цицин К. Г.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.	Контрольная точка	-	30.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Цицин К. Г.	Отчет	АИС «Реформа ЖКХ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
5	"Сформирован и направлен отчет о реализации субъектами РФ региональных программ по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица		24	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Годовой отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	
2.3. 6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цицин К. Г.	Отчет Ежемесячный отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	АИС «Реформа ЖКХ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	федерального проекта)" , значение: 1.0000 , Условная единица							
2.4	Результат "Утверждение порядка признания многоквартирных домов находящихся в ограниченно работоспособном техническом состоянии "	01.01.2021	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.		Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/
2.4.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.	Приказ "Об утверждении порядка признания многоквартирных домов находящихся в ограниченно работоспособном техническом состоянии"	Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/
2.4.2	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.	Приказ "Об утверждении порядка признания многоквартирных домов находящихся в ограниченно работоспособном техническом состоянии"	Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/
2.4.3	Контрольная точка "Акт прошел государственную	-	20.10.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Егоров М. Б.	Приказ "Об утверждении порядка	Федеральный портал проектов нормативных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	регистрацию"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном техническом состоянии"	правовых https://regulation.gov.ru/
2.4. 4	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.10.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.	Приказ "Об утверждении порядка признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном техническом состоянии"	Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/
2.5	Результат "Внедрены новые механизмы по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда"	01.01.20 21	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.		Система электронного документооборота Минстроя России СЭД
2.5. 1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.	Отчет Направлены предложения к новой программе расселения непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017	АИС «Реформа ЖКХ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5. 2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.07.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.	Отчет Направлен доклад по итогам 2 квартала 2021 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда	АИС «Реформа ЖКХ
2.5. 3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.10.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.	Отчет Направлен доклад по итогам 3 квартала 2021 г о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда	АИС «Реформа ЖКХ
2.5. 4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.	Отчет Направлен предварительный доклад по итогам 4 квартала 2021 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда	АИС «Реформа ЖКХ
2.5. 5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.04.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Ересько А. В.	Отчет Направлен уточненный доклад по итогам 2021 г. и по итогам 1 квартала 2022 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							жилищного фонда	
2.5.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цицин К. Г.	Отчет Отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 1.07.2022	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД
2.5.7	Контрольная точка "Направлен доклад по итогам 2 квартала 2022 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.07.2022	09	10	Ересько А. В.	Отчет Доклад по итогам 2 квартала 2022 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД
2.5.8	Контрольная точка "Представлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цицин К. Г.	Отчет Отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 1.10.2022	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5. 9	Контрольная точка "Направлен доклад по итогам 3 квартала 2022 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.10.20 22	10	11	Ересько А. В.	Отчет Доклад по итогам 3 квартала 2022 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД
2.5. 10	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цицин К. Г.	Отчет Предварительный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонд	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД
2.5. 11	Контрольная точка "Направлен предварительный доклад по итогам 2022 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 22	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Отчет Предварительный доклад по итогам 2022 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.5. 12	Контрольная точка "Представлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цицин К. Г.	Отчет Отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 1.04.2023	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД
2.5. 13	Контрольная точка "Направлен уточненный доклад по итогам 2022 г. и по итогам 1 квартала 2023 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Отчет Уточненный доклад по итогам 2022 г. и по итогам 1 квартала 2023 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД
2.5. 14	Контрольная точка "Представлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонд" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цицин К. Г.	Отчет Отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонд на 1.07.2023	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД
2.5.	Контрольная точка	-	15.07.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ересько А. В.	Отчет	Система электронного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
15	"Направлен доклад по итогам 2 квартала 2023 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица		23	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Направлен доклад по итогам 2 квартала 2023 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда	документооборота Минстроя России СЭД
2.5. 16	Контрольная точка "Представлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.10.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цицин К. Г.	Отчет Отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонд на 1.10.2023	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД
2.5. 17	Контрольная точка "Направлен доклад по итогам 3 квартала 2023 г о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.10.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Отчет Доклад по итогам 3 квартала 2023 г о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД
2.5. 18	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет по	-	25.12.20 23	08	09	Цицин К. Г.	Отчет Предварительный отчет по мониторингу реализации	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица						субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонд	
2.5. 19	Контрольная точка "Направлен предварительный доклад по итогам 2023 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Отчет Предварительный доклад по итогам 2023 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД
2.5. 20	Контрольная точка "Направлен уточненный доклад по итогам 2023 г. и по итогам 1 квартала 2024 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Отчет Уточненный доклад по итогам 2023 г. и по итогам 1 квартала 2024 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД
2.5. 21	Контрольная точка "Представлен отчет по	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Цицин К. Г.	Отчет Отчет по мониторингу	Система электронного документооборота

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 1.07.2024	Минстроя России СЭД
2.5. 22	Контрольная точка "Направлен доклад по итогам 2 квартала 2024 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.07.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Отчет Доклад по итогам 2 квартала 2024 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД
2.5. 23	Контрольная точка "Представлен отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.10.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цицин К. Г.	Отчет Отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонд на 1.10.2024	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД
2.5. 24	Контрольная точка "Направлен доклад по итогам 3 квартала 2024 г. о внедрении новых	-	15.10.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ересько А. В.	Отчет Доклад по итогам 3 квартала 2024 г о внедрении новых	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда	
2.5. 25	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цицин К. Г.	Отчет Предварительный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД
2.5. 26	Контрольная точка "Направлен предварительный доклад по итогам 4 квартала 2024 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Отчет Предварительный доклад по итогам 4 квартала 2024 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД
2.5. 27	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет по мониторингу реализации	-	30.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Цицин К. Г.	Отчет Предварительный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской	Система электронного документооборота Минстроя России СЭД

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	субъектами Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		Федерации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	
2.6	Результат "Принято решение о запуске новой программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда (в двух регионах)"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.		Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/
2.6. 1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	15.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.	Приказ "Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года"	Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/
2.6. 2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Егоров М. Б.	Приказ "Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной	Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года"	
2.6. 3	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.10.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.	Приказ "Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года"	Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/
2.6. 4	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	20.11.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.	Приказ "Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года"	Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/
2.6.	Контрольная точка "Акт	-	20.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Егоров М. Б.	Приказ	Федеральный портал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
5	прошел государственную регистрацию"		21	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		"Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года"	проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/
2.6. 6	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Егоров М. Б.	Приказ "Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года"	Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/
3	Обеспечение нормативного состояния многоквартирных домов							
3.1	Результат "Организована целостная система государственного учета жилищного фонда, позволяющая формировать достоверную информацию о составе жилья, его	01.09.20 22	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.		СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	состоянии, стоимости объектов и изменении этих показателей"							
3.1. 1	Контрольная точка "Направлен в Правительство Российской Федерации промежуточный доклад об Организации системы государственного учета жилищного фонда " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Исходящее письмо Промежуточный доклад об Организации системы государственного учета жилищного фонда	СЭД Минстроя России
3.1. 2	Контрольная точка "Направлен доклад в Правительство Российской Федерации по итогам 2022 г. об Организации системы государственного учета жилищного фонда " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Исходящее письмо Доклад по итогам 2022 г. об Организации системы государственного учета жилищного фонда	СЭД Минстроя России
3.1. 3	Контрольная точка "Направлен промежуточный доклад в Правительство Российской Федерации об Организации системы	-	15.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Исходящее письмо Промежуточный доклад об Организации системы государственного учета жилищного фонда	СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственного учета жилищного фонда " , значение: 1.0000 , Условная единица							
3.1. 4	Контрольная точка "Направлен промежуточный доклад в Правительство Российской Федерации об Организации системы государственного учета жилищного фонда " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.05.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Исходящее письмо Промежуточный доклад об Организации системы государственного учета жилищного фонда	СЭД Минстроя России
3.1. 5	Контрольная точка "Направлен доклад в Правительство Российской Федерации по итогам 2 квартала 2023 г. об Организации системы государственного учета жилищного фонда " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Исходящее письмо Доклад по итогам 2 квартала 2023 г. об Организации системы государственного учета жилищного фонда	СЭД Минстроя России
3.1. 6	Контрольная точка "Направлен промежуточный доклад в Правительство Российской Федерации об	-	15.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ересько А. В.	Исходящее письмо Промежуточный доклад об Организации системы государственного учета жилищного фонда	СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Организации системы государственного учета жилищного фонда " , значение: 1.0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует			
3.1. 7	Контрольная точка "Направлен промежуточный доклад в Правительство Российской Федерации об Организации системы государственного учета жилищного фонда " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.11.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Исходящее письмо Промежуточный доклад об Организации системы государственного учета жилищного фонда	СЭД Минстроя России
3.1. 8	Контрольная точка "Направлен доклад в Правительство Российской Федерации по итогам 2023 г. об Организации системы государственного учета жилищного фонда " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Исходящее письмо Доклад по итогам 2023 г. об Организации системы государственного учета жилищного фонда	СЭД Минстроя России
3.2	Результат "Внедрены новые механизмы направленные на повышение качества	01.09.20 22	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ересько А. В.		СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	планирования и реализации программ капитального ремонта "			точками отсутствует	точками отсутствует			
3.2. 1	Контрольная точка "Направлен в Правительство Российской Федерации промежуточный доклад о внедрении новых механизмов, направленных на повышение качества планирования и реализации программ капитального ремонта" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Исходящее письмо Промежуточный доклад о внедрении новых механизмов, направленных на повышение качества планирования и реализации программ капитального ремонта	СЭД Минстроя России
3.2. 2	Контрольная точка "Направлен в Правительство Российской Федерации доклад по итогам 2022 г. о внедрении новых механизмов, направленных на повышение качества планирования и реализации программ капитального ремонта" , значение: 1.0000 ,	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Исходящее письмо Доклад по итогам 2022 г. о внедрении новых механизмов, направленных на повышение качества планирования и реализации программ капитального ремонта	СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Условная единица							
3.2. 3	Контрольная точка "Направлен в Правительство Российской Федерации промежуточный доклад о внедрении новых механизмов, направленных на повышение качества планирования и реализации программ капитального ремонта" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Исходящее письмо Промежуточный доклад о внедрении новых механизмов, направленных на повышение качества планирования и реализации программ капитального ремонта	СЭД Минстроя России
3.2. 4	Контрольная точка "Направлен в Правительство Российской Федерации промежуточный доклад о внедрении новых механизмов, направленных на повышение качества планирования и реализации программ капитального ремонта" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.05.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Исходящее письмо Промежуточный доклад о внедрении новых механизмов, направленных на повышение качества планирования и реализации программ капитального ремонта	СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.2. 5	Контрольная точка "Направлен доклад в Правительство Российской Федерации по итогам 2 квартала 2023 г. о внедрении новых механизмов, направленных на повышение качества планирования и реализации программ капитального ремонта" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Исходящее письмо Доклад по итогам 2 квартала 2022 г. о внедрении новых механизмов, направленных на повышение качества планирования и реализации программ капитального ремонта	СЭД Минстроя России
3.2. 6	Контрольная точка "Направлен в Правительство Российской Федерации промежуточный доклад о внедрении новых механизмов, направленных на повышение качества планирования и реализации программ капитального ремонта" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Исходящее письмо Промежуточный доклад о внедрении новых механизмов, направленных на повышение качества планирования и реализации программ капитального ремонта	СЭД Минстроя России
3.2. 7	Контрольная точка "Направлен в	-	15.11.20 23	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ересько А. В.	Исходящее письмо Направлен в Правительство	СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Правительство Российской Федерации доклад о внедрении новых механизмов, направленных на повышение качества планирования и реализации программ капитального ремонта" , значение: 1.0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации доклад о внедрении новых механизмов, направленных на повышение качества планирования и реализации программ капитального ремонта	
3.2.8	Контрольная точка "Направлен в Правительство Российской Федерации доклад по итогам 2023 г. о внедрении новых механизмов, направленных на повышение качества планирования и реализации программ капитального ремонта" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Исходящее письмо Доклад по итогам 2023 г о внедрении новых механизмов, направленных на повышение качества планирования и реализации программ капитального ремонта	СЭД Минстроя России
3.3	Результат "Актуализирована форма электронного паспорта многоквартирного дома, размещаемого в ГИС	01.09.2022	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ересько А. В.		СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	ЖКХ"			отсутствует	отсутствует			
3.3. 1	Контрольная точка "Проект приказа согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Входящее письмо Проект приказа согласован с заинтересованными органами и организациями	СЭД Минстроя России
3.3. 2	Контрольная точка "Проект приказа прошел независимую антикоррупционную экспертизу" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Отчет Проект приказа прошел независимую антикоррупционную экспертизу	СЭД Минстроя России
3.3. 3	Контрольная точка "Проект приказа прошел внутриведомственное согласование" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Отчет лист согласования исходящего документа в СЭД Минстроя России	СЭД Минстроя России
3.3. 4	Контрольная точка "Приказ подписан Министром строительства и жилищно- коммунального хозяйства " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Отчет Приказ подписан Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства	СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Приказ вступил в силу"	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Приказ Приказ вступил в силу	СЭД Минстроя России
3.3. 6	Контрольная точка "Приказ зарегистрирован ", значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Входящее письмо Входящее письмо от Минюста России о регистрации приказа	СЭД Минстроя России
3.4	Результат "Актуализированы методические рекомендации по определению размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД"	01.09.20 22	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.		СЭД Минстроя России
3.4. 1	Контрольная точка "Проведено исследование по подходам установления размеров предельных стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в	-	14.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Входящее письмо Проведено исследование по подходам установления размеров предельных стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	многоквартирных домах" , значение: 1.0000 , Условная единица							
3.4. 2	Контрольная точка "Проект приказа разработан и направлен на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти и организации" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Исходящее письмо Исходящее письмо на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти и организации с проектом приказа	СЭД Минстроя России
3.4. 3	Контрольная точка "Проект приказа согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Входящее письмо Проект приказа согласован с заинтересованными органами и организациями	СЭД Минстроя России
3.4. 4	Контрольная точка "Проект приказа прошел внутриведомственное согласование" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	23.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Отчет лист согласования исходящего документа в СЭД Минстроя России	СЭД Минстроя России
3.4. 5	Контрольная точка "Приказ подписан Министром строительства	-	30.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ересько А. В.	Отчет Приказ подписан Министром строительства и	СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	и жилищно-коммунального хозяйства " , значение: 1.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		жилищно-коммунального хозяйства	
3.4. 6	Контрольная точка "Приказ вступил в силу" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Приказ Приказ вступил в силу	СЭД Минстроя России
3.5	Результат "Проведена оценка финансовой устойчивости систем капитального ремонта, в том числе обоснованности взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах"	09.01.20 23	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.		СЭД Минстроя России
3.5. 1	Контрольная точка "Проведен анализ сводной отчетности за 2022 г. реализации субъектами Российской Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" , значение: 1.0000 ,	-	20.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Входящее письмо Сводная отчетность реализации субъектами Российской Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Условная единица							
3.5. 2	Контрольная точка "Проведена проверка оценки финансовой устойчивости региональных систем капитального ремонта, в том числе обоснованности взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	24.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Исходящее письмо Проект доклада о проведении проверки оценки финансовой устойчивости региональных систем капитального ремонта, в том числе обоснованности взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти	СЭД Минстроя России
3.5. 3	Контрольная точка "Направлен доклад в Правительство Российской Федерации" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Исходящее письмо Доклад о проведении проверки оценки финансовой устойчивости региональных систем капитального ремонта, в том числе обоснованности взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	СЭД Минстроя России
3.5. 4	Контрольная точка "Проведен анализ сводной отчетности за 1 квартал	-	28.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ересько А. В.	Входящее письмо Сводная отчетность реализации субъектами	СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	2023 г. реализации субъектами Российской Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", значение: 1.0000, Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Российской Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	
3.5. 5	Контрольная точка "Проведен анализ сводной отчетности за 2 квартал 2023 г. реализации субъектами Российской Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Входящее письмо Сводная отчетность реализации субъектами Российской Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	СЭД Минстроя России
3.5. 6	Контрольная точка "Проведен анализ сводной отчетности за 3 квартал 2023 г. реализации субъектами Российской Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в	-	27.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Входящее письмо Сводная отчетность за 3 квартал 2023 г. реализации субъектами Российской Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	многоквартирных домах" , значение: 1.0000 , Условная единица							
3.5. 7	Контрольная точка "Проведен анализ сводной отчетности за 2023 г. реализации субъектами Российской Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Входящее письмо Сводная отчетность за 2022 г. реализации субъектами Российской Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	СЭД Минстроя России
3.5. 8	Контрольная точка "Проведена проверка оценки финансовой устойчивости региональных систем капитального ремонта, в том числе обоснованности взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Исходящее письмо Проект доклада о проведении проверки оценки финансовой устойчивости региональных систем капитального ремонта, в том числе обоснованности взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти	СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.5. 9	Контрольная точка "Направлен доклад в Правительство Российской Федерации" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Исходящее письмо Доклад о проведении проверки оценки финансовой устойчивости региональных систем капитального ремонта, в том числе обоснованности взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	СЭД Минстроя России
3.5. 10	Контрольная точка "Проведен анализ сводной отчетности за 1 квартал 2024 г. реализации субъектами Российской Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.04.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Входящее письмо Сводная отчетность за 1 квартал 2023 г. реализации субъектами Российской Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	СЭД Минстроя России
3.5. 11	Контрольная точка "Проведен анализ сводной отчетности за 2 квартал 2024 г. реализации субъектами Российской Федерации региональных программ капитального	-	31.07.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Входящее письмо Сводная отчетность за 2 квартал 2024 г. реализации субъектами Российской Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества	СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	ремонта общего имущества в многоквартирных домах", значение: 1.0000 , Условная единица						в многоквартирных домах	
3.5. 12	Контрольная точка "Проведен анализ сводной отчетности за 3 квартал 2024 г. реализации субъектами Российской Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.10.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Входящее письмо Сводная отчетность за 3 квартал 2024 г. реализации субъектами Российской Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	СЭД Минстроя России
3.6	Результат "Внедрен сервис по оценке удовлетворенности граждан качеством выполненных работ по капитальному ремонту МКД"	01.09.20 22	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.		СЭД Минстроя России
3.6. 1	Контрольная точка "По результатам опытной эксплуатации принят Сервис по оценке удовлетворенности	-	30.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ересько А. В.	Протокол Протокол приемочной комиссии по результатам опытной эксплуатации Сервиса по оценке	СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	граждан качеством выполненных работ по капитальному ремонту МКД" , значение: 1.0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует		удовлетворенности граждан качеством выполненных работ по капитальному ремонту МКД	
3.6. 2	Контрольная точка "Сервис по оценке удовлетворенности граждан качеством выполненных работ по капитальному ремонту МКД доработан на основании протокола приемочной комиссии по результатам опытной эксплуатации" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Входящее письмо Письмо о результатах доработки Сервиса по оценке удовлетворенности граждан качеством выполненных работ по капитальному ремонту МКД на основании протокола приемочной комиссии по результатам опытной эксплуатации	СЭД Минстроя России
3.6. 3	Контрольная точка "Сервис по оценке удовлетворенности граждан качеством выполненных работ по капитальному ремонту МКД принят после доработки" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Протокол Протокол приемочной комиссии Сервиса по оценке удовлетворенности граждан качеством выполненных работ по капитальному ремонту МКД	СЭД Минстроя России
3.6. 4	Контрольная точка "Запущен в эксплуатацию Сервис по оценке	-	15.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ересько А. В.	Входящее письмо Письмо о запуске в эксплуатацию Сервиса по	СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	удовлетворенности граждан качеством выполненных работ по капитальному ремонту МКД после доработки" , значение: 1.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		оценке удовлетворенности граждан качеством выполненных работ по капитальному ремонту МКД	
3.7	Результат "Утверждена методика расчета значений показателя Количество граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"	01.09.20 22	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.		СЭД Минстроя России
3.7. 1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования методики расчета значений показателя Количество граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" ,	-	15.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Исходящее письмо Направлен запрос в заинтересованные органы по вопросу формирования методики расчета значений показателя Количество граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	значение: 1.0000 , Условная единица							
3.7.2	Контрольная точка "Разработан проект ведомственного акта Минстроя России об утверждении методик расчета показателей." , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Прочий тип документа Разработан проект ведомственного акта Минстроя России об утверждении методик расчета показателей.	СЭД Минстроя России
3.7.3	Контрольная точка "Документ направлен на согласование в заинтересованные органы и организации " , значение: 1.0000 , Условная единица	-	14.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Исходящее письмо Документ направлен на согласование в заинтересованные органы и организации	СЭД Минстроя России
3.7.4	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Входящее письмо Письмо о согласовании акта с заинтересованными органами и организациями	СЭД Минстроя России
3.7.5	Контрольная точка "Утвержден ведомственный акт Минстроя России об	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ересько А. В.	Приказ Утвержден ведомственный акт Минстроя России об утверждении методик	СЭД Минстроя России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	утверждении методик расчета показателей" , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		расчета показателей	
3.7. 6	Контрольная точка "Документ опубликован" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ересько А. В.	Прочий тип документа Документ опубликован на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики	СЭД Минстроя России

[illegible][illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2017	0,000 0	13,50 00	109,7 200	325,2 100	461,6 500	612,4 100	998,2 300	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2017	0,000 0	1,880 0	67,12 00	86,21 00	86,21 00	326,1 300	326,1 300	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2017	0,000 0	0,760 0	6,850 0	22,23 00	31,19 00	61,84 00	61,84 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2017	0,000 0	0,090 0	0,860 0	3,960 0	5,360 0	10,20 00	10,20 00	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2017	0,000 0	2,020 0	16,34 00	43,62 00	50,82 00	119,5 900	119,5 900	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2017	0,000 0	3,090 0	25,18 00	70,40 00	132,0 200	230,0 200	230,0 200	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2017	0,000 0	1,650 0	12,75 00	32,22 00	62,00 00	88,77 00	88,77 00	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2017	0,000 0	1,010 0	7,880 0	19,24 00	25,94 00	34,47 00	56,73 00	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2017	0,000 0	6,770 0	79,51 00	216,7 700	319,2 600	385,7 100	473,3 700	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2017	0,000 0	1,050 0	19,26 00	43,08 00	54,07 00	61,74 00	61,74 00	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2017	0,000 0	1,470 0	12,28 00	30,38 00	58,05 00	102,9 800	102,9 800	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	0,0000	2017	0,000 0	1,030 0	8,150 0	27,20 00	51,27 00	79,91 00	79,91 00	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2017	0,000 0	0,280 0	2,090 0	5,430 0	13,90 00	20,72 00	20,72 00	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2017	0,000 0	4,600 0	39,66 00	85,56 00	166,4 000	241,0 400	376,6 900	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2017	0,000 0	2,060 0	17,59 00	153,2 900	153,2 900	295,5 900	295,5 900	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2017	0,000 0	1,110 0	9,610 0	25,89 00	36,96 00	45,81 00	70,93 00	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2017	0,000 0	0,650 0	6,180 0	17,92 00	30,82 00	44,16 00	44,16 00	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2017	0,000 0	0,430 0	3,420 0	4,460 0	5,720 0	12,89 00	12,89 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2017	0,000 0	5,430 0	44,25 00	93,23 00	194,6 500	305,1 900	451,8 700	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2017	0,000 0	2,160 0	17,47 00	38,67 00	58,21 00	80,09 00	95,39 00	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2017	0,000 0	0,100 0	2,390 0	4,880 0	4,880 0	5,430 0	5,430 0	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,0000	2017	0,000	0,820	7,710	23,56	28,65	48,80	48,80	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Ингушетия	0,0000	2017	0,000 0	0,140 0	1,040 0	2,170 0	3,890 0	4,620 0	5,500 0	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2017	0,000 0	0,300 0	2,280 0	8,050 0	10,57 00	20,53 00	20,53 00	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2017	0,000 0	0,490 0	3,940 0	9,770 0	10,64 00	25,98 00	25,98 00	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2017	0,000 0	0,710 0	5,720 0	59,07 00	59,07 00	110,2 700	110,2 700	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2017	0,000 0	1,760 0	19,75 00	51,03 00	66,25 00	116,0 800	116,0 800	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2017	0,000 0	3,260 0	51,79 00	119,9 300	216,4 600	247,6 100	288,2 000	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2017	0,000 0	6,430 0	52,11 00	215,0 300	311,6 600	433,4 800	485,5 300	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2017	0,000 0	4,600 0	39,07 00	100,8 500	177,8 800	207,1 500	247,4 200	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2017	0,000 0	1,680 0	22,36 00	48,19 00	79,50 00	106,9 100	106,9 100	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2017	0,000 0	0,930 0	8,100 0	22,37 00	31,29 00	45,44 00	59,60 00	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2017	0,000 0	0,140 0	1,110 0	1,880 0	4,450 0	5,060 0	5,960 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	0,0000	2017	0,000 0	0,020 0	0,280 0	1,790 0	3,580 0	4,990 0	7,160 0	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2017	0,000 0	0,260 0	2,150 0	6,540 0	13,22 00	19,86 00	19,86 00	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2017	0,000 0	1,840 0	14,76 00	43,89 00	67,79 00	103,6 400	103,6 400	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2017	0,000 0	0,850 0	6,550 0	17,84 00	27,59 00	46,62 00	46,62 00	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2017	0,000 0	5,170 0	44,42 00	109,4 900	176,3 100	202,2 200	240,7 300	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2017	0,000 0	2,790 0	30,01 00	92,12 00	128,2 300	147,2 500	147,2 500	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2017	0,000 0	5,660 0	84,18 00	171,0 900	233,3 000	308,7 500	362,8 700	0,000 0	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2017	0,000 0	2,760 0	32,39 00	90,21 00	132,1 100	199,8 700	199,8 700	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2017	0,000 0	5,160 0	51,62 00	134,9 600	214,2 200	216,2 000	217,5 000	0,000 0	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2017	0,000	0,790	6,190	22,88	29,21	56,23	56,23	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2017	0,000 0	0,800 0	6,140 0	18,13 00	25,69 00	30,88 00	53,11 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2017	0,000 0	0,110 0	3,730 0	4,260 0	4,260 0	17,59 00	17,59 00	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2017	0,000 0	0,040 0	0,380 0	1,230 0	1,750 0	3,820 0	3,820 0	0,000 0	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2017	0,000 0	0,010 0	0,050 0	0,220 0	0,290 0	0,570 0	0,570 0	0,000 0	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2017	0,000 0	0,120 0	0,920 0	2,440 0	2,840 0	6,660 0	6,660 0	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2017	0,000 0	0,180 0	1,410 0	3,920 0	7,350 0	12,81 00	12,81 00	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2017	0,000 0	0,090 0	0,710 0	1,790 0	3,450 0	4,940 0	4,940 0	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2017	0,000 0	0,060 0	0,440 0	1,070 0	1,440 0	1,920 0	3,160 0	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2017	0,000 0	0,390 0	4,430 0	12,06 00	17,63 00	21,34 00	26,34 00	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2017	0,000 0	0,060 0	1,070 0	2,390 0	4,533 0	4,970 0	4,970 0	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2017	0,000 0	0,090 0	0,690 0	1,700 0	3,370 0	5,740 0	5,740 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	0,0000	2017	0,000 0	0,060 0	0,460 0	1,520 0	2,770 0	4,450 0	4,450 0	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2017	0,000 0	0,020 0	0,120 0	0,310 0	0,850 0	1,160 0	1,160 0	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2017	0,000 0	0,270 0	2,220 0	4,940 0	9,930 0	13,74 00	23,25 00	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2017	0,000 0	0,120 0	0,980 0	8,520 0	8,520 0	15,99 00	15,99 00	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2017	0,000 0	0,060 0	0,530 0	1,440 0	2,130 0	2,620 0	3,940 0	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2017	0,000 0	0,040 0	0,350 0	1,000 0	1,700 0	2,460 0	2,460 0	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2017	0,000 0	0,030 0	0,200 0	0,260 0	0,360 0	0,850 0	0,850 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2017	0,000 0	0,320 0	2,480 0	5,200 0	10,85 00	17,00 00	25,16 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2017	0,000 0	0,120 0	0,970 0	2,240 0	3,400 0	4,450 0	5,300 0	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2017	0,000 0	0,010 0	0,140 0	0,250 0	0,250 0	0,310 0	0,310 0	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,0000	2017	0,000	0,050	0,430	1,620	1,990	3,150	3,150	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Ингушетия	0,0000	2017	0,000 0	0,010 0	0,060 0	0,120 0	0,220 0	0,260 0	0,310 0	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2017	0,000 0	0,020 0	0,130 0	0,450 0	0,590 0	1,150 0	1,150 0	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2017	0,000 0	0,030 0	0,220 0	0,660 0	0,770 0	1,650 0	1,650 0	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2017	0,000 0	0,040 0	0,320 0	3,280 0	3,280 0	6,120 0	6,120 0	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2017	0,000 0	0,100 0	1,100 0	2,840 0	3,680 0	6,460 0	6,460 0	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2017	0,000 0	0,190 0	2,890 0	6,670 0	12,04 00	13,78 00	16,04 00	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2017	0,000 0	0,370 0	2,910 0	9,980 0	17,34 00	24,12 00	27,02 00	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2017	0,000 0	0,270 0	2,180 0	5,610 0	9,900 0	11,53 00	13,77 00	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2017	0,000 0	0,100 0	1,250 0	2,680 0	4,430 0	5,950 0	5,950 0	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2017	0,000 0	0,050 0	0,450 0	1,240 0	1,740 0	2,520 0	3,310 0	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2017	0,000 0	0,010 0	0,060 0	0,090 0	0,250 0	0,280 0	0,330 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	0,0000	2017	0,000 0	0,000 0	0,010 0	0,110 0	0,220 0	0,290 0	0,390 0	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2017	0,000 0	0,020 0	0,120 0	0,360 0	0,740 0	1,110 0	1,110 0	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2017	0,000 0	0,110 0	0,830 0	2,450 0	3,670 0	5,770 0	5,770 0	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2017	0,000 0	0,050 0	0,370 0	1,000 0	1,540 0	2,600 0	2,600 0	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2017	0,000 0	0,300 0	2,480 0	6,090 0	9,810 0	11,26 00	13,40 00	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2017	0,000 0	0,160 0	1,670 0	5,120 0	7,130 0	8,190 0	8,190 0	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2017	0,000 0	0,330 0	4,690 0	10,48 00	14,50 00	19,61 00	20,20 00	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2017	0,000 0	0,160 0	1,810 0	5,020 0	7,350 0	12,76 00	12,76 00	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2017	0,000 0	0,300 0	2,890 0	7,520 0	11,92 40	12,03 00	12,12 00	0,000 0	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2017	0,000	0,050	0,350	1,280	1,630	3,130	3,130	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Калмыкия	0,0000	2017	0,000 0	0,010 0	0,050 0	0,220 0	0,280 0	0,280 0	0,280 0	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	0,0000	2017	0,000 0	0,010 0	0,080 0	0,340 0	0,650 0	0,760 0	0,900 0	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2017	0,000 0	0,140 0	1,210 0	4,400 0	6,860 0	8,490 0	8,490 0	-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного
фонда

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.																
Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Тысяча квадратных метров	2724.5900	2017	-	141.0000	1376.9900	3732.7800	5692.5400	8142.3400	9533.7400	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	141.0000	1376.9900	3732.7800	5692.5400	8215.1000	9533.7400	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	18.3200	177.6300	424.7600	735.1000	1066.5300	1110.2900	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.3400	2.7500	6.6200	11.9900	16.8200	16.8200	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.7900	6.1900	22.8800	29.2100	56.2300	56.2300	-	-	-	-	-	-
Брянская область	Тысяча	0.0000	2017	-	0.340	2.920	8.020	14.83	20.79	20.79	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Рязанская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.020 0	7.680 0	17.15 00	25.48 00	41.72 00	41.72 00	-	-	-	-	-	-
<i>Московская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	3.640 0	51.64 00	59.82 00	176.9 800	206.8 600	206.8 600	-	-	-	-	-	-
<i>Тамбовская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.390 0	3.090 0	6.370 0	12.39 00	17.53 00	17.53 00	-	-	-	-	-	-
<i>Тверская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.880 0	7.950 0	16.10 00	19.38 00	56.12 00	66.65 00	-	-	-	-	-	-
<i>Тульская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	2.700 0	19.24 00	63.60 00	89.38 00	105.6 900	105.6 900	-	-	-	-	-	-
<i>Ярославская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.280 0	10.64 00	30.21 00	43.35 00	59.45 00	76.19 00	-	-	-	-	-	-
<i>Смоленская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.410 0	3.560 0	8.650 0	11.68 00	19.84 00	24.79 00	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	20.44 00	161.0 500	402.3 500	665.0 300	986.7 800	1270. 0300	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.100 0	2.390 0	4.880 0	4.880 0	5.430 0	5.430 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Вологодская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	2.160 0	17.47 00	38.67 00	58.21 00	80.09 00	95.39 00	-	-	-	-	-	-
<i>Архангельская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	5.430 0	44.25 00	93.23 00	194.6 500	305.1 900	451.8 700	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Коми</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.980 0	15.98 00	47.54 00	90.45 00	107.4 800	128.2 100	-	-	-	-	-	-
<i>Псковская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.590 0	4.680 0	10.08 00	16.29 00	23.77 00	38.26 00	-	-	-	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.720 0	5.750 0	12.59 00	19.59 00	40.23 00	40.23 00	-	-	-	-	-	-
<i>Мурманская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.680 0	12.22 00	26.41 00	34.79 00	45.63 00	73.81 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.470 0	5.290 0	11.86 00	24.47 00	28.31 00	34.47 00	-	-	-	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.820 0	7.710 0	23.56 00	28.65 00	48.80 00	48.80 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	2.630 0	21.02 00	72.78 00	87.78 00	159.0 400	159.0 400	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ленинградская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	3.860 0	24.29 00	60.75 00	105.2 700	142.8 100	194.5 200	-	-	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	6.460 0	56.55 00	190.3 000	300.7 100	365.4 000	408.5 900	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.170 0	1.500 0	6.100 0	11.78 00	13.77 00	16.32 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	2.350 0	21.58 00	78.98 00	123.2 600	152.5 000	152.5 000	-	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.490 0	4.030 0	17.44 00	37.53 00	37.53 00	37.53 00	-	-	-	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	2.580 0	20.96 00	47.46 00	63.30 00	87.65 00	128.2 900	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.030 0	0.610 0	1.210 0	1.210 0	2.220 0	2.220 0	-	-	-	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.640 0	6.300 0	33.17 00	49.76 00	57.86 00	57.86 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.090 0	0.710 0	2.000 0	7.820 0	7.820 0	7.820 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Калмыкия</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.110 0	0.860 0	3.940 0	6.050 0	6.050 0	6.050 0	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.970 0	15.62 00	101.7 300	106.8 400	213.6 300	214.5 100	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.490 0	3.940 0	9.770 0	10.64 00	25.98 00	25.98 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.300 0	2.280 0	8.050 0	10.57 00	20.53 00	20.53 00	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.710 0	5.720 0	59.07 00	59.07 00	110.2 700	110.2 700	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.090 0	0.690 0	2.640 0	2.640 0	17.52 00	17.52 00	-	-	-	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.030 0	0.230 0	2.810 0	2.810 0	7.240 0	7.240 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.210 0	1.720 0	17.22 00	17.22 00	27.47 00	27.47 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.140 0	1.040 0	2.170 0	3.890 0	4.620 0	5.500 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	27.22 00	259.9 000	775.4 600	1160. 5200	1763. 4000	2034. 0900	-	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.110 0	9.610 0	25.89 00	36.96 00	45.81 00	70.93 00	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	4.600 0	39.66 00	85.56 00	166.4 000	241.0 400	376.6 900	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.280 0	2.090 0	5.430 0	13.90 00	20.72 00	20.72 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.030 0	8.150 0	27.20 00	51.27 00	79.91 00	79.91 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.470 0	12.28 00	30.38 00	58.05 00	102.9 800	102.9 800	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.050 0	19.26 00	43.08 00	54.07 00	61.74 00	61.74 00	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	6.770 0	79.51 00	216.7 700	319.2 600	385.7 100	473.3 700	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.010 0	7.880 0	19.24 00	25.94 00	34.47 00	56.73 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Оренбургская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.650 0	12.75 00	32.22 00	62.00 00	88.77 00	88.77 00	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	3.090 0	25.18 00	70.40 00	132.0 200	230.0 200	230.0 200	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	2.020 0	16.34 00	43.62 00	50.82 00	119.5 900	119.5 900	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.650 0	6.180 0	17.92 00	30.82 00	44.16 00	44.16 00	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.430 0	3.420 0	4.460 0	5.720 0	12.89 00	12.89 00	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	2.060 0	17.59 00	153.2 900	153.2 900	295.5 900	295.5 900	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	22.39 00	249.1 700	615.7 100	911.7 600	1120. 9100	1214. 8400	-	-	-	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	5.160 0	51.62 00	134.9 600	214.2 200	216.2 000	217.5 000	-	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	5.660 0	84.18 00	171.0 900	233.3 000	308.7 500	362.8 700	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Тюменская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	2.790 0	30.01 00	92.12 00	128.2 300	147.2 500	147.2 500	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	5.170 0	44.42 00	109.4 900	176.3 100	202.2 200	240.7 300	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.850 0	6.550 0	17.84 00	27.59 00	46.62 00	46.62 00	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	2.760 0	32.39 00	90.21 00	132.1 100	199.8 700	199.8 700	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	20.92 00	211.4 800	611.5 000	972.0 800	1290. 2200	1440. 3600	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.760 0	19.75 00	51.03 00	66.25 00	116.0 800	116.0 800	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	6.430 0	52.11 00	215.0 300	311.6 600	433.4 800	485.5 300	-	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	4.600 0	39.07 00	100.8 500	177.8 800	207.1 500	247.4 200	-	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.680 0	22.36 00	48.19 00	79.50 00	106.9 100	106.9 100	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Иркутская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	3.260 0	51.79 00	119.9 300	216.4 600	247.6 100	288.2 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.140 0	1.110 0	1.880 0	4.450 0	5.060 0	5.960 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.020 0	0.280 0	1.790 0	3.580 0	4.990 0	7.160 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.260 0	2.150 0	6.540 0	13.22 00	19.86 00	19.86 00	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.840 0	14.76 00	43.89 00	67.79 00	103.6 400	103.6 400	-	-	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.930 0	8.100 0	22.37 00	31.29 00	45.44 00	59.60 00	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	23.28 00	245.5 900	610.9 700	840.5 000	1408. 2300	1841. 0300	-	-	-	-	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.090 0	0.860 0	3.960 0	5.360 0	10.20 00	10.20 00	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.760 0	6.850 0	22.23 00	31.19 00	61.84 00	61.84 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Сахалинская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.880 0	67.12 00	86.21 00	86.21 00	326.1 300	326.1 300	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	13.50 00	109.7 200	325.2 100	461.6 500	612.4 100	998.2 300	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.970 0	10.34 00	26.05 00	50.92 00	74.09 00	74.09 00	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.510 0	11.56 00	39.65 00	58.03 00	101.7 900	101.7 900	-	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.120 0	1.020 0	8.030 0	8.030 0	29.66 00	29.66 00	-	-	-	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.820 0	6.570 0	22.60 00	33.29 00	33.29 00	33.29 00	-	-	-	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.850 0	7.090 0	17.53 00	29.53 00	42.83 00	46.97 00	-	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.030 0	7.510 0	17.64 00	17.64 00	30.39 00	41.70 00	-	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.750 0	16.95 00	41.86 00	58.65 00	85.60 00	117.1 300	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда	0,00	100,00	100,00	0,00	200,00
2.Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	497 015 039,10	100,00	100,00	0,00	200,00
3.Внедрены новые механизмы направленные на повышение качества планирования и реализации программ капитального ремонта	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.Внедрен сервис по оценке удовлетворенности граждан качеством выполненных работ по капитальному ремонту МКД	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
5.Проведена оценка финансовой устойчивости систем капитального ремонта, в том числе обоснованности взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6.Утверждена методика расчета значений показателя Количество граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7.Внедрены новые механизмы по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	0,00	100,00	100,00	0,00	200,00
8.Актуализирована форма электронного паспорта многоквартирного дома, размещаемого в ГИС ЖКХ	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
9.Организована целостная система государственного учета жилищного фонда, позволяющая формировать достоверную информацию о составе жилья, его состоянии, стоимости объектов и изменении этих показателей	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
10.Актуализированы методические рекомендации по определению размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
11.Принято решение о запуске новой программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда (в двух регионах)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	497 015 039,10	300,00	300,00	700,00	1 300,00