

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00D9A7CE91B2CE36B09966829D9BAFB014
Владелец: Ситников Сергей Константинович

Действителен: с 19.06.2025 по 12.09.2026

П А С П О Р Т

регионального проекта

"Развитие общественного транспорта" (Костромская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	"Развитие общественного транспорта" (Костромская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Развитие общественного транспорта (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.01.2026	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышение качества и доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом в городах и агломерациях в том числе за счет обновления подвижного состава			
4.	Куратор регионального проекта	Маков Ю.В.	заместитель губернатора Костромской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Кананин Е.В.	Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области		
6.	Администратор регионального проекта	Буча С.В.	первый заместитель директора департамента		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Костромской области "Развитие транспортной системы Костромской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечено обновление подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта в городах и агломерациях, включая доведение до нормативного состояния к 2030 году не менее 85 % парка транспортных средств													
1.1.	Доля парка общественного транспорта в агломерациях и городах, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного	НП,ГП, Указ 309	Процент	96,0000	2024	-	-	96,0000	96,0000	100,0000	100,0000	99,0000		Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие общественного транспорта
(Костромская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено обновление подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта в городах и агломерациях, включая доведение до нормативного состояния к 2030 году не менее 85 % парка транспортных средств						
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства в рамках реализации мероприятий по повышению уровня развития общественного транспорта"	01.01.2026	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кананин Е.В.	Поставлены новые транспортные средства в целях обновления парка подвижного состава в субъектах Российской Федерации за счет предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.1.1.	Контрольная точка"Доведены лимиты бюджетных обязательств на приобретение подвижного состава для пассажирских перевозок", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлов В.Е.	Прочий тип документа сводная бюджетная роспись
1.1.2.	Контрольная точка"Разработка документации об электронном	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Козлов В.Е.	1 Документация об электронном аукционе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	аукционе на право заключения государственного контракта на поставку автотранспортных средств для перевозки пассажиров", значение: 1.0000, Условная единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.3.	Контрольная точка"Размещено извещение о проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на поставку автотранспортных средств для пассажирских перевозок", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлов В.Е.	1 Извещение о проведении электронного аукциона
1.1.4.	Контрольная точка"Заключен государственный контракт на поставку автотранспортных средств для пассажирских перевозок", значение: 1.0000, Штука	-	31.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлов В.Е.	Прочий тип документа Государственный контракт на поставку автотранспортных средств для пассажирских перевозок
1.1.5.	Контрольная точка"Поставлены автотранспортные средства для пассажирских перевозок", значение: 15.0000, Штука	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлов В.Е.	Акт Документ о приемке

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.6.	Контрольная точка "Оплата за поставку автотранспортных средств для пассажирских перевозок", значение: 1.0000, Штука	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлов В.Е.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.1.7.	Контрольная точка "Доведены лимиты бюджетных обязательств на приобретение подвижного состава для пассажирских перевозок", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлов В.Е.	Прочий тип документа сводная бюджетная роспись
1.1.8.	Контрольная точка "Разработка документации об электронном аукционе на право заключения государственного контракта на поставку автотранспортных средств для перевозки пассажиров", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлов В.Е.	1 Документация об электронном аукционе
1.1.9.	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на поставку автотранспортных средств для пассажирских перевозок", значение: 1.0000, Условная	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлов В.Е.	1 Извещение о проведении электронного аукциона

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	единица						
1.1.10.	Контрольная точка"Заключен государственный контракт на поставку автотранспортных средств для пассажирских перевозок", значение: 1.0000, Штука	-	31.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлов В.Е.	Прочий тип документа Государственный контракт на поставку автотранспортных средств для пассажирских перевозок
1.1.11.	Контрольная точка"Поставлены автотранспортные средства для пассажирских перевозок", значение: 17.0000, Штука	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлов В.Е.	Акт Документ о приемке
1.1.12.	Контрольная точка"Оплата за поставку автотранспортных средств для пассажирских перевозок", значение: 1.0000, Штука	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлов В.Е.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.1.13.	Контрольная точка"Доведены лимиты бюджетных обязательств на приобретение подвижного состава для пассажирских перевозок", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлов В.Е.	Прочий тип документа сводная бюджетная роспись
1.1.14.	Контрольная точка"Разработка	-	31.08.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Козлов В.Е.	1 Документация об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документации об электронном аукционе на право заключения государственного контракта на поставку автотранспортных средств для перевозки пассажиров", значение: 1.0000, Условная единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		электронном аукционе
1.1.15.	Контрольная точка"Размещено извещение о проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на поставку автотранспортных средств для пассажирских перевозок", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлов В.Е.	1 Извещение о проведении электронного аукциона
1.1.16.	Контрольная точка"Заключен государственный контракт на поставку автотранспортных средств для пассажирских перевозок", значение: 1.0000, Штука	-	31.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлов В.Е.	Прочий тип документа Государственный контракт на поставку автотранспортных средств для пассажирских перевозок
1.1.17.	Контрольная точка"Поставлены автотранспортные средства для пассажирских перевозок", значение: 24.0000, Штука	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлов В.Е.	Акт Документ о приемке

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.18.	Контрольная точка "Оплата за поставку автотранспортных средств для пассажирских перевозок", значение: 1.0000, Штука	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлов В.Е.	Прочий тип документа Платежное поручение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Развитие общественного транспорта (Костромская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля парка общественного транспорта в агломерациях и городах, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного", Влияние на достижение (процентов)	
1	Приобретены транспортные средства в рамках реализации мероприятий по повышению уровня развития общественного транспорта	85,00	85,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	85,00	85,00